

+

# DODATEK Č. 1

## Ke smlouvě o dílo „Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa“

Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen občanský zákoník), mezi níže uvedenými stranami

**OBJEDNATEL:** Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.  
Se sídlem: Náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 28818334  
DIČ: CZ28818334  
Zastoupen: Ing. Petrem Mrázkem, jednatelem společnosti  
Ing. Janem Jarolímem, starostou města Dvůr Králové nad Labem  
Technický dozor stavebníka: DABONA s.r.o.  
Koordinátor BOZP: DABONA s.r.o.  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen objednatel)

a

**ZHOTOVITEL:** „Společnost pro ČOV DKNL“  
Se sídlem: Sečská 570, 538 21 Slatiňany  
IČ: 006 55 261  
DIČ: CZ00655261  
Statutární orgán: Mgr. David Dohnal  
Smluvní zástupce: Mgr. David Dohnal [REDAKCE]  
Hlavní stavbyvedoucí: [REDAKCE]  
Zástupce stavbyvedoucího: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 83

## PŘEDMĚT DODATKU:

### 2. Předmět díla

Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa“. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnových listů víceprací a méněprací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9., které jsou přílohou č. 1-8 tohoto dodatku.

- ZL01 Sloupový jeřáb	- méněpráce	-167.660,00 Kč bez DPH
- ZL02 Nádrže na srážedlo fosforu 2x 5m3	- vícepráce	+297.000,00 Kč bez DPH
- ZL03 SO 03 Biologická linka - sanace náběhů v komoře, oprava dilatací na stropě kolektoru, oprava hrany stropu kolektoru	- vícepráce	+317.160,50 Kč bez DPH
- ZL04 SO 05.2 Energo kanál pro kabelové propoje - změny trasy	- méněpráce	-1.885.512,63 Kč bez DPH
- ZL05 Rozdělovací objekt – SO 02 ŽB deska, zámeč. konstrukce, kompozitní kotvy, SO 06 Zpevněné plochy	- méněpráce	- 2.174.221,78 Kč bez DPH
- ZL06 PS 02 Elektrotechnologie, ASŘ, přenosy	- vícepráce	+982.800,00 Kč bez DPH
- ZL07 PS01 ATS2 pro kalové hospodářství	- vícepráce	+774.258,00 Kč bez DPH
- ZL08 Čerpání dešťových vod	- vícepráce	+ 7.419.425,37 Kč bez DPH
- ZL09 Frekvenční měniče3ks. duplicita v dmychárny	-méněpráce	- 353 247,00 Kč bez DPH

### 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané cena

Za provedení díla dle článku 4.2 této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

SOD	60 944 168,76
ZL 1-9	5 210 002,46
SOD + ZL	66 154 171,22
DPH	13 892 375,96
Celkem včetně DPH 21%	80 046 847,18 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 3 listy A4 a přílohy č. 1 a č. 2. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

Příloha č. 5 – Změnový list č. 5

Příloha č. 6 – Změnový list č. 6

Příloha č. 7 – Změnový list č. 7

Příloha č. 8 – Změnový list č. 8

Příloha č. 9 – Změnový list č. 9


Ve Slatiňanech dne 16.1.2024



za zhotovitele

Mgr. David Dohnal, jednatel


Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.



za zhotovitele

Bc. Petr Špunda, jednatel

GDF spol. s r.o.




za zhotovitele

Robert Vojtek, jednatel

GDF spol. s r.o.


Ve Dvoře Králové nad Labem dne 16.1.2024



za objednatele

Ing. Petr Mrázek, jednatel

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové  
nad Labem s.r.o.



za objednatele

Ing. Jan Jarolím, starosta

Dvůr Králové nad Labem



.....

za zhotovitele

Radek Němec, jednatel

T4 Building s.r.o.



za zhotovitele

Ing. Daniel Mandula, jednatel

T4 Building s.r.o.