

---

## Změnový list č. 5

Číslo změnového příkazu	5/2023
Datum zadání:	15.06.2023
Číslo projektu:	Projekt č. 01521-350
Název projektu:	<b>Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa</b>
Název stavby:	<b>Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa</b>
Název objednatele	MěVak Dvůr Králové
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	Společnost pro ČOV DKNL
Iniciátor změny:	Provozovatel

### 1. Předmět změny

Předmětem jsou úpravy rozdělovacího objektu, rozsahu realizace SO 02 Hrubého předčištění a SO 06 Zpevněné plochy.

### 2. Důvod změny

Bylo provedeno rozšíření základové desky objektu Hrubého předčištění – rozdělovacího objektu o 750 mm z důvodu jiné pozice stávajícího kolektoru, než předpokládala ZDS a nutnosti zajistit staticky správné založení objektu.

Došlo k úpravě standardu materiálového provedení zámečnických konstrukcí u objektu z návrhu v ZDS pozink/nerez/kompozit. V průběhu realizace, s ohledem na změnu charakteru odpadních vod, byla vlastníkem a provozovatelem navržena změna spočívající v provedení schodiště, roštů a zábradlí z kompozitního materiálu, který je z hlediska kvality, nutné údržby a životnosti lepší než původním řešením.

Při realizaci objektu bylo optimalizováno množství kompozitních kotev oproti množství v ZDS, změna je bez vlivu na kvalitu provedení a životnost díla.

Došlo ke změně umístění schodiště k rozdělovacímu objektu, toto je přesunuto ze zpevněné plochy na lávku biologické linky. Z tohoto důvodu bylo možné zrušit zpevněnou plochu okolo objektu a pouze prostor uzavřít obrubami. Řešení je zřejmé ze situací.

### Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

### 3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

- Méněpráce ve výši:	- 2.370.671,41 Kč
- Vícepráce ve výši:	+ 196.449,63 Kč
- Celkové navýšení ceny v absolutní hodnotě	2.567.121,04 Kč

Celkové snížení ceny díla o **- 2.174.221,78 Kč**

---

#### 4. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

#### 5. Přílohy

1. Zápisy z kontrolního dne č. 18, 19
2. Rozpočty změn
3. Stanoviska projektanta
4. Projektová dokumentace stavby
5. Fotodokumentace

#### 6. Podpisy

Zhotovitel

datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

datum	jméno	razítko a podpis