

Změnový list č.6

Číslo změnového příkazu	2/2023
Datum zadání:	31.03.2023
Číslo projektu:	Projekt č. 01521-350
Název projektu:	Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa
Název stavby:	Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa
Název objednatele	MěVak Dvůr Králové
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	Společnost pro ČOV DKNL
Iniciátor změny:	Provozovatel

1. Předmět změny

Rozšíření prací a dodávek v části elektrotechnologie v PS 02 – Elektro část.

2. Důvod změny

Změna je vyvolána na základě zjištěného skutečného stavu po provedení pravidelné revize elektrotechnologické části provedené až v průběhu stavby na stávající elektroinstalaci. Stav je nevyhovující a bez provedení úprav již není nadále možné zařízení bezpečně provozovat. Aktuální stav je horší než bylo zjištěno a předpokládáno v době zpracování ZDS, je nutné realizovat novou elektrotechnologii, aby elektroinstalace odpovídala aktuálním předpisům, normám a ustanovením všech nařízení a zařízení bylo bezpečné.

Část Hromosvod IHP - doplní se ochrana před bleskem a uzemnění v části stavby integrovaného hrubého předčištění, bude provedeno napojení na areálové uzemnění.

Část 4RS1 – doplní se nový rozvaděč 4RS1 pro napojení části technologie a stavební elektrotechnologie. Z důvodu již nevyhovujícího stavu zjištěného při revizi elektro provedené na stávající elektroinstalaci až v době realizace stavby budou doplněny nové kabeláže, včetně nosných konstrukcí a prvky osvětlení obsahující nouzové akumulátorové světla, svítidla zářivkové LED, reflektory LED a budou nově osazeny zásuvkové skříně.

Z důvodu zjištěného havarijního stavu stávající ATS (automatická tlakové stanice) kalového hospodářství je současně s její výměnou nutná rekonstrukce části elektro - biologie 3RM1 – doplní se vývody pro nový rozvaděč 4RS1 a nová kabeláž pro napojení ATS. Kabeláž obsahuje napájecí a sdělovací kabel, neobsahuje nové nosné konstrukce, využijí se stávající.

3. Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

- Méněpráce ve výši: 0,00 Kč
- Vícepráce ve výši: + 982 800 Kč
- Celkové navýšení ceny v absolutní hodnotě 982 800 Kč

Celkové navýšení ceny díla o
Druh změny

+ 982 800 Kč

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.6.

5. Přílohy

1. Zápis z kontrolního dne č. 14
2. Rozpočet změny
3. Revizní zpráva
4. Stanovisko projektanta
5. Fotodokumentace
6. Projektová dokumentace

6. Podpisy

Zhotovitel

4.1. 2024		
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

4.1. 2024			ýrské ① vé
datum	jméno	razítko a podpis	

Technický dozor investora

4.1. 2024		
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

4.1. 2024			ANALIZACE LABEM 66 Labem 818334 -4
datum			