

Změnový list č.7

Číslo změnového příkazu	7/2023
Datum zadání:	24.4.2023
Číslo projektu:	Projekt č. 01521-350
Název projektu:	Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa
Název stavby:	Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa
Název objednatele	MěVak Dvůr Králové
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	Společnost pro ČOV DKNL
Iniciátor změny:	Provozovatel

1. Předmět změny

Výměna technologie čerpání vody pro kalové hospodářství, instalace nové ATS 2 v kolektoru, jedná se o náhradu původních čerpadel, odpojení špatně funkčního filtru a ATS v kalovém hospodářství

2. Důvod změny

V době realizace stavby došlo k výraznému zhoršení funkčnosti technického zařízení, která slouží k zajištění provozní vody pro kalového hospodářství. Voda je dosud filtrována ve filtru DF 1400, který nemá vzhledem k dlouholetému, nepřerušovanému provozu (bez možnosti odstavení) požadovaný výkon (množství a kvalita) pro odvodňování čistírenských kalů. Instalace nové ATS zajistí spolehlivou dodávku provozní vody a umožní odstavení technicky opotřeбенého filtru vč. nevyhovující tlakové nádoby, odpadne nutnost častého praní filtrační náplně.

Při zpracování ZDS se nedala ATS odstavit a hodnotit její celkový stav, předpokládal se stav lepší než byla skutečnost, zařízení bylo v té době plně funkční, problémy se projeví až později v době po zahájení výstavby.

3. Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

- Vícepráce ve výši:	+ 774 258,00 Kč
- Celkové navýšení ceny v absolutní hodnotě	774 258,00 Kč
Celkové navýšení ceny díla o	+ 774 258,00 Kč

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.6.

6. Přílohy

1. Zápis z kontrolního dne č.15
2. Rozpočet změny
3. Vyjádření projektanta
4. Zdůvodnění změny od provozovatele
5. Fotodokumentace
6. Projektová dokumentace

7. Podpisy

Zhotovitel

4.1. 2024		
datum		razítko a podpis

Projektant

4.1. 2024		
datum	jméno	razítko a podpis

enýrské
79 ①
alové

Technický dozor investora

4.1. 2024		
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel/Provozovatel

4.1. 2024		
datum		razítko a podpis