

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023-621/OMH ze dne 16.06.2023

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **DC AVEX s.r.o.**
Sídlo: Skalice u České Lípy 1, 471 17 Skalice u České Lípy,
středisko Děčín, Zelená 421/24, 405 01 Děčín
Statutární zástupce: Miroslav Zrůst, jednatel společnosti
IČO: 61535231
DIČ: CZ61535231
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu: 2388598369/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) s číslem objednatele 2023-0621/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu **Dokončení etapy-Obnova historické části Podmokel, etapa C.**
2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 02.05.2023.
3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 28.03.2023 s ev. č. Z2023-012532. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 02.05.2023. Zadavatel rozhodl dne 22.05.2023 a následně bylo dne 24.05.2023 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Po výzvě k součinnosti byla zaslána zhotovitelem podepsaná smlouva 13.06.2023, kdy tato byla uzavřena 16.06.2023. Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 30.06.2023.
4. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **749 138,04 Kč bez DPH** a zároveň se prodlužuje termín pro dokončení díla o **50 kalendářních dní**. Důvodem prodloužení termínu pro dokončení díla jsou dodatečné stavební práce nad rámec SOD, které se nepředpokládaly.
3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH:

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH	2 867 325,28
Dodatek č. 1	749 138,04
Cena díla po uzavření dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3 616 463,32

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkový soupis prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen dne 09.01.2024 usnesením č. RM 24 01 03 31 02 .
5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

.....
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Miroslav Zrůst
jednatel společnosti

Příloha č. 1

dotatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2023-0621/OMH

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ
rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním

Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Dokončení etapy-Obnova historické části Podmokel, etapa C**“, která byla administrovaná a zadána statutárním městem Děčín.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Odůvodnění

Jedná se o změny, které vznikly novou potřebou objednatele a nebyly zahrnuty v původním závazku, ale nejedná se o podstatnou změnu závazku a tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

	Název položky	méněpráce	vícepráce
ZL C	Lavičky – nátěr, rámy ke stromům	0,00	461 600,00
ZL D	Zaoblení rohů obrubníků	-4 950,00	0,00
ZL F	Dopravní značení	-200 607,80	0,00
	saldo	256 042,20	

ZL C – Lavičky, rámy ke stromům

V důsledku přerušení původní akce a ukončení původního smluvního vztahu zde neprobíhala údržba a je nutné opravit nátěry laviček a provést drobné opravy dřevěných částí.

Dále došlo ke zvětšení kořenového balu stromů na náměstí, čímž došlo ke zvedání ochranných ocelových konstrukcí (rámů) a dlažby v okolí stromů. Rámy je nutné vyměnit – slouží ke stabilizaci dlažby, kdy v blízkosti stromů (uvnitř rámu) je použita dlažba štípaná s většími spárami, které umožňují lepší vsakování dešťové vody ke kořenům. Vně rámu je dlažba řezaná s menšími spárami. Stávající rámy již pro tento účel nejsou vhodné, jelikož při opětovném zabudování by došlo k poškození kořenů a tím ohrožení stromů.

ZL D – Zaoblení rohů obrubníků

Po provedení vzorového zaoblení hrany obrubníku bylo technickým dozorem navrženo, aby další zaoblení nebyla prováděna, jelikož jejich provádění na stavbě je značně komplikované a výsledek při sebelepší snaze zhotovitele neodpovídá představě autora projektu. Zaoblení by se musela provést na demontovaném obrubníku v dílně, což by sebou neslo značné vícepráce. Jedná o pouze estetickou úpravu. Autorský dozor tuto změnu schválil.

ZL F – Dopravní značení

V průběhu provádění byla provedena konzultace projektové dokumentace s Dopravním inspektorátem PČR. V rámci této konzultace bylo dohodnuto, že není nutné provádět některé prvky navrženého vodorovného dopravního značení, především zpomalovací prvky a značení autobusových zastávek. Změny byly odsouhlaseny autorským a technickým dozorem stavby.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Odůvodnění

Níže uvedené změny jsou změny, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které i s náležitou péčí nebylo možné předvídat.

	Název položky	méněpráce	vícepráce
ZL A, B	Elektro pilíř	-32 000,00	85 000,00
ZL C	Kanalizace	0,00	156 648,60
ZL E	Bezbariérové úpravy	0,00	111 590,60
ZL G	Pítko	0,00	104 379,40
ZL H	Přemístění objektů	0,00	59 267,24
ZL CH	Opravy dlažby	0,00	4 710,00
ZL I	Oprava odvodňovacího žlabu	0,00	3 500,00
		-32 000,00	525 095,84
	saldo		493 095,84

ZL A, B – Elektro pilíř

Z důvodu nevyhovující původně navržené zásuvkové skříně, která neodpovídala na požadované zatížení, byl navržen jiný odpovídající typ schválený autorským a technickým dozorem stavby.

ZL C – Kanalizace

Na rohu ulic Tržní a Thomayerova bylo v průběhu realizace zjištěno, že nedochází ke správnému odvádění dešťové vody. Bylo navrženo řešení pomocí kanalizační vpusti, která bude potrubím napojena na nedalekou vpusť.

Tyto práce chybí v projektové dokumentaci, byly navrženy autorským dozorem stavby a schváleny technickým dozorem stavby. Bez realizace těchto úprav by konečné dílo vykazovalo vady, které by bylo nezbytné v blízké době odstranit.

ZL E – Bezbariérové úpravy

V průběhu realizace byla přivolána zástupkyně Národního institutu pro integraci osob (NIPI) a na základě provedené konzultace na místě byly navrženy změny v dláždění tak, aby odpovídaly platným normám. Tyto změny jsou nezbytné pro kolaudaci dokončené stavby a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Úpravy chybí v projektové dokumentaci.

ZL G – Pítko

V rámci akce mělo být osazeno pítko na dříve připravené rozvody vody a kanalizace. V blízkosti pítka je umístěný základ pro vánoční strom. Po osazení pítka a vybudování základu pro vánoční strom bylo zjištěno, že pozice původních rozvodů neodpovídá projektové dokumentaci (původního projektu) a pítko bylo osazeno příliš blízko k vánočnímu stromu. Hrozilo by tak poškození pítka při osazování a odstraňování stromu. Pítko musí být přemístěno dle návrhu autorského dozoru.

ZL H – Přemístění objektů

V souvislosti s pítkem budou přemístěny rozvody kanalizace a vody k tomuto pítku, vodoměrná šachta a bude provedena oprava dlažby.

Dále bylo v průběhu provádění zjištěno, že již provedená šachta pro datové rozvody nevyhovuje pro zatížení pojezdem, o čemž svědčí i to, že již byl měněn poklop této šachty. Šachta je provedena z plastu a je nutné ji kompletně vybourat a zrealizovat tak, aby vyhovovala požadovanému zatížení.

Uvedené změny byly navrženy autorským dozorem a schváleny technickým dozorem stavby.

ZL CH – Opravy dlažby

Jedná se o dopočet skutečné plochy prováděného předláždění vůči smluvnímu rozpočtu.

ZL I – Oprava odvodňovacího žlabu

V průběhu realizace byl zjištěn poškozený segment odvodňovacího žlabu. Bylo nezbytné jej opravit pro správné fungování. Položka chyběla v projektové dokumentaci, přičemž není zřejmé, kdy došlo k poškození žlabu.

Odůvodnění prodloužení termínu realizace

Touto zakázkou je dokončována akce, u které byl původní smluvní závazek ukončen dohodou smluvních stran před jejím dokončením. Dílo zůstalo nedokončené a na tuto část byla vyspána tato veřejná zakázka.

Jednotlivé části předmětného plnění zejména v oblasti dopravního značení a bezbariérového řešení, byly opakovaně řešeny za účasti zástupců těchto stran (PČR, NIPI, AD, TDS a zhotovitel se zástupcem objednatele).

Zhotovitel tak nemohl provádět realizaci akce v rozsahu původní PD a nemohl dodržet termín realizace stanovený ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel prováděl činnosti, které byly možné realizovat beze změn, či s minimálními změnami. Avšak určité části akce byly ovlivněny projednáváním se shora uvedenými stranami, kdy změny vzešlé z těchto jednání musely být zapracovány do projektové dokumentace a nelze odhlédnout i od faktu, že vliv na nutné prodloužení termínu realizace zásadními způsobem byli způsobeny i lhůtami dodání materiálů – např. dlažba či ocelové konstrukce.

Změna ceny dle dodatku č. 1:

odst. 4 § 222 v Kč bez DPH	256 042,20
odst. 6 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	493 095,84
Navýšení dodatku č. 1 v Kč bez DPH	749 138,04

Rekapitulace všech změn závazku

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH	2 867 325,28		
	Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Vícepráce	461 600,00	-	525 095,84
Méněpráce	-205 557,80	-	32 000,00
Saldo	256 042,20		493 095,84
Saldo v %	8,93		17,20
Hodnota smlouvy včetně všech změn	3 616 463,32		

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací

Soupis provedených prací - po stavebních objektech

Období:

XII.23

Stavba: **Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel, etapa C**

Měna uváděných cen: CZK

Objednatel: Statutární město Děčín Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 40538 Děčín IČO: 00261238 CZ DIČ: CZ00261238		Zhotovitel: DC AVEX s.r.o. Skalice u České Lípy 1 471 17 Skalice u České Lípy		Středisko: Děčín 405 02, Zelená 421/24, Závod: IČO: 61535231 DIČ: CZ61535231	
Číslo smlouvy:		Číslo smlouvy:		Datum podpisu sml.: 13.06.2023	

Kód	Informace Popis	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH	
		Cena	Cena	Cena	
	A Změnové položky - méně práce - elektro pilíř	-32 000,00	-6 720,00	-38 720,00	
	B Změnové položky - plusové - elektro pilíř	85 000,00	17 850,00	102 850,00	
	C Změnové položky - více práce - kanalizace, lavičky, rámy ke stromům	618 248,60	129 832,21	748 080,81	
	D Změnové položky - méně práce	-4 950,00	-1 039,50	-5 989,50	
	E Změnové položky - plusové - Nipi	111 590,60	23 434,03	135 024,63	
	F Změnové položky - méně práce - VDZ	-200 607,80	-42 127,64	-242 735,44	
	G Změnové položky - plusové - vodohospodářský objekt přesun + DZ	104 379,40	21 919,67	126 299,07	
	H Změnové položky - více práce - kolize objektu	59 267,24	12 446,12	71 713,36	
	CH Změnové položky - plusové - předládění	4 710,00	989,10	5 699,10	
	I - Změnové položky - více práce - Aco drain	3 500,00	735,00	4 235,00	
	Změnový list celkem	749 138,04	157 318,99	906 457,03	

Za objednatele: **Tomáš Štěpánek**

Datum: /

V:

podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

V:

podpis:

Soupis provedených prací - po položkách

Stavba: Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel, etapa C

Objednatel:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5

405 38 Děčín IV - Podmokly

CZ

Číslo smlouvy:

Středisko: .

IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

Informace o položce					Celkem		
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	D	1	Zemní práce				-32 000,00
		743G22	Skříň zásuvková venkovní kompaktní pilř	kus	-1,000	32 000,00	-32 000,00

Za objednatele: Td

Datum:

V:

podpis:


Soupis provedených prací - po položkách

Stavba: **Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel, etapa C**

B 


Objednatel: Statutární město Děčín Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV - Podmokly CZ Číslo smlouvy:	Středisko: . IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238
---	--

Informace o položce					Celkem		
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	D	1	Rozvody NN				85 000,00
		743G22	Skříň zásuvková venkovní kompaktní pilíř rozměrově jiný typ z důvodu upravené technologie (MSS energomini)	kus	1,000	85 000,00	85 000,00

Za objednatele: Tomáš Štěpánek 
Datum:
V: Ústí nad Labem
podpis:

Soupis provedených prací - po položkách

Stavba: Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel, etapa C



Objednatel:
Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV - Podmokly
CZ

Středisko: .
 IČO: **00261238**
 DIČ: **CZ00261238**

Číslo smlouvy:

Informace o položce - kanalizace					Celkem		
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	D	1	dešťová kanalizace				618 248,60
		132312131	hloubení nezapažených rýh šířky do 800mm v soudrž.	m3	14,000	2 090,00	29 260,00
		113107032	bourání betonu hl. 27	m2	20,000	1 930,00	38 600,00
		468021112	odstranění žulové dlažby	m2	25,000	110,00	2 750,00
		899104112R	pokládka žulové dlažby do podkladu z betonu	m2	25,000	1 270,00	31 750,00
		871263121R	pokládka potrubí PVC KG DN 110 vč. kolena DN 110 (D+M)	m	25,000	370,00	9 250,00
		895941301R	uliční vpusť vč. poklopu (D+M)	ks	1,000	15 150,00	15 150,00
		919726123R	ochrana potrubí geotextilií	m2	20,000	195,00	3 900,00
		939326111R	ochrana potrubí železobetonovou konstrukcí	kpl	1,000	8 750,00	8 750,00
		175111101R	zásyp + obsyp potrubí	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00
		014101R	Poplatek za skládku - beton	m3	5,400	850,00	4 590,00



	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	5,400	659,00	3 558,60
	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,400	178,00	961,20
Informace o položce - lavičky				Množství	Cena/MJ	Cena
	783113101R	nátěr laviček (montáž, demontáž, přeprava)	ks	20,000	12 100,00	242 000,00
Informace o položce - vjezd z ul. Tržní				Množství	Cena/MJ	Cena
	468021112	odstranění žulové dlažby	m2	4,260	110,00	468,60
	899104112R	pokládka žulové dlažby do podkladu z betonu	m2	4,260	1 270,00	5 410,20
Informace o položce - zajištění ochrany stromů				Množství	Cena/MJ	Cena
	121112007	odkrytí kořenového systému stromu	kus	12,000	7 850,00	94 200,00
	184214111R	rámy ke stromům (D+M) vč. zásypového materiálu na kořeny ŠD 16/32	kus	12,000	10 450,00	125 400,00

Za objednatele: **Tomáš Štěpánek**

Datum:

V:

podpis:

Ústí nad Labem



Soupis provedených prací - po položkách

Stavba: Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel, etapa C

D. Štěpánek

Objednatel:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5

405 38 Děčín IV - Podmokly

CZ

Středisko: .

IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

Číslo smlouvy:

Informace o položce					Celkem		
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	D	1	Zemní práce				-4 950,00
1		91782	Výšková úprava obrubníků kamenných - zaoblení rohů obrub	kus	-11,000	450,00	-4 950,00

Za objednatele: Tomáš Štěpánek

Tomáš Štěpánek

Datum:

V: Ústí nad Labem

podpis:

Soupis provedených prací - po položkách

Stavba: **Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel, etapa C**

Objednatel:
Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV - Podmokly
CZ
Číslo smlouvy:

Středisko: .
IČO: **00261238**
DIČ: **CZ00261238**

Informace o položce					Celkem		
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	D	1	Nipi				111 590,60
1		113106111	Odstranění mozaikové dlažby	m2	25,260	165,00	4 167,90
2		113106122	Odstranění hladké dlažby - lemujícího pásu	m2	6,080	95,00	577,60
4		591411111R	Kladení mozaikové dlažby z kameniva	m2	7,990	750,00	5 992,50
5		MatR	Hladká dlažba - pokládka vybouraného materiálu	m2	6,080	490,00	2 979,20
6		587205	Předláždění krytu z betonových dlaždic - hmatná dlažka	m2	13,720	395,00	5 419,40
7		58241	Dláždění kryty z kamen desek do lože z kameniva (hladká dlažba)	m2	9,180	3 550,00	32 589,00
8		MatR	Hmatová dlažba vč. montážní práce	m2	9,210	6 500,00	59 865,00

Za objednatele: **Tomáš Štěpánek**



Datum:

V:

podpis:

Ústí nad Labem

Soupis provedených prací - po položkách

Stavba: Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel, etapa C

F 

Objednatel: Statutární město Děčín Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV - Podmokly CZ	Středisko: . IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238
Číslo smlouvy:	

Informace o položce					Celkem		
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	D	1	Vodorovné dopravní značení				-200 607,80
4		91551	VDZ předem připravené symboly v plastu	kus	12,000	5 450,00	-65 400,00
6		91552	VDZ písmena v plastu - bus zóna	kus	32,000	590,00	-18 880,00
7		915621	VDZ knoflíky trvale zapuštěné žluté	kus	49,000	1 120,00	-54 880,00
8		91E2	Výstražný pás plastový pryžový polštář	kus	4,000	9 400,00	-37 600,00
5		915211	VDZ plast hladké D+M	m2	40,420	590,00	-23 847,80

Za objednatele: **Tomáš Štěpánek**

Datum:

V:


podpis:



Ústí nad Labem

Soupis provedených prací - po položkách

Stavba: **Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel, etapa C**



Objednatel:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5

405 38 Děčín IV - Podmokly

CZ

Středisko: .

IČO: **00261238**

DIČ: **CZ00261238**

Číslo smlouvy:

Informace o položce					Celkem		
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Cena celkem							104 379,40
	D	1	Vodohospodářský objekt				92 642,60
1		132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800mm v soudrž.	m3	6,000	2 090,00	12 540,00
2		014101	Poplatek za skládku - zemina	m3	6,000	702,00	4 212,00
3		113106122	Odstranění velkých kostek	m2	2,000	200,00	400,00
4		MatR	Předláždění krytu z velkých kostek (posun pítky)	m2	8,540	715,00	6 106,10
5		R.1	Demontáž + montáž pískovcové vany na nové místo	kpl	1,000	9 159,00	9 159,00
6		129951123R	Bourání betonu	m3	4,000	8 420,00	33 680,00
7		014101R	Poplatek za skládku - beton	m3	4,000	850,00	3 400,00
8		161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	4,000	659,00	2 636,00
9		162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,000	178,00	712,00




10		R.2	Betonový základ pod pítko	m3	1,500	3 905,00	5 857,50	
11		R.3	Demontáž, přemístění a montáž odpadního koše + sloupek s pytlíky na výkaly	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	
12		R.4	Přesun a zabudování nerezového potrubí pro pítko vč. dopojení vodovodního potrubí	kpl	1,000	7 690,00	7 690,00	
Dopravní značení								11 736,80
1		914161	Dopravní značky základní velikosti D+M	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
9		R587203	Přesun sloupků a značek	m2	3,920	915,00	3 586,80	
3		914931	Sloupky DZ D+M	ks	1,000	2 150,00	2 150,00	

Za objednatele: **Tomáš Štěpánek**

Datum:


V: **Ústí nad Labem**

podpis:



Soupis provedených prací - po položkách

Stavba: Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel, etapa C


H 

Objednatel: Statutární město Děčín Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV - Podmokly CZ				Středisko: . IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238			
Číslo smlouvy:							
Informace o položce - kanalizace						Celkem	
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Cena celkem							59 267,24
	D	1	vodoměrná šachta				1 990,00
1		MatR	Redukční ventil 1"	kus	1,000	1 510,00	1 510,00
2		891213431R	Montáž ventilu	kpl	1,000	480,00	480,00
kabelová šachta							19 735,50
3		890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 (60x60)	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
4		014101R	Poplatek za skládku - beton	m3	1,500	850,00	1 275,00
5		161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	1,500	659,00	988,50
6		162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,500	178,00	267,00
7		R.5	Vystrojení betonové šachty 74x74	kpl	1,000	5 725,00	5 725,00
8		28555317R	Poklop litinový D 400	kus	1,000	6 980,00	6 980,00



Kanalizace u přemístěného pítka							32 723,80
9	132312131	Hloubení kanalizace	m3	4,320	2 090,00	9 028,80	
10	MatR	Montážní práce + materiál na propojení kanalizace	kpl	1,000	1 910,00	1 910,00	
11	132312131	Hloubení vodovod	m3	3,900	2 090,00	8 151,00	
12	MatR	Montážní práce + materiál na propojení vodovodu	kpl	1,000	3 350,00	3 350,00	
13	42291352R	Poklop šoupatový	ks	1,000	3 714,00	3 714,00	
14	R.6	Vytyčení polohy stávajícího vodovodu a kanalizace (ruční výkop, výřez)	kpl	1,000	6 570,00	6 570,00	
Dlažba - v úseku N25 a N24 (Výkres úprav prvků pro OOSPO)							1 867,94
15	113106111	Odstranění mozaikové dlažby	m2	0,660	165,00	108,90	
16	587203	Předláždění krytu z mozaikových kostek	m2	0,660	915,00	603,90	
17	113106123	Odstranění zámkové dlažby	m2	2,230	100,00	223,00	
18	596211110	Kladení zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	2,230	418,00	932,14	
Dopravní značení							2 950,00
19	915211	VDZ plast hladké D+M	m2	5,000	590,00	2 950,00	

Za objednatele: **Tomáš Štěpánek**



Soupis provedených prací - po položkách

Stavba: **Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel, etapa C**

Objednatel: Statutární město Děčín Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV - Podmokly CZ Číslo smlouvy:	Středisko: . IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238
---	--

Informace o položce					Celkem		
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Cena celkem							4 710,00
							4 710,00
		587203	Předláždění krytu z mozaikových kostek	m2	4,500	915,00	4 117,50
		587205	Předláždění krytu z kamenných desek do lože z kameniva	m2	1,500	395,00	592,50

Za objednatele: **Tomáš Štěpánek**

Datum: **23.11.2023.**

V: **Ústí nad Labem**

podpis:

Soupis provedených prací - po položkách

Stavba: Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel, etapa C

Objednatel: Statutární město Děčín Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV - Podmokly CZ					Středisko: IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238		
Číslo smlouvy:							
Informace o položce - kanalizace						Celkem	
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Cena celkem							3 500,00
Osazení žlabu u České spořitelny							3 500,00
1		R0.1	Aco drain žlab vč. mříže D + M 0,5m	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00

Za objednatele: Tomáš Štěpánek

Datum:

V:

podpis: