

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo na**  
**ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ**  
**POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**  
**A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI**  
**STAVBY**

**Název zakázky: Výstavba PZZ přejezdu P3904 v km 3,828 trati**  
**Studenec - Křižanov**

uzavřené dne 18. 12. 2020 mezi smluvními stranami:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa  
východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4788/2020

č.j. : 755/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273514800/5613530014

a

**Signal Projekt s.r.o.**

se sídlem: Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka C 29887

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021/014

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění a s tím související úpravu termínů. Předmět plnění se rozšiřuje o revizi položkových rozpočtů stavby podle platného OTSKP pro rok 2024, zpracování souhrnného rozpočtu v novém formuláři a s tím související úprava ekonomického hodnocení stavby. Vše bude odevzdáno v nově vytvořené 4. dílčí etapě s termínem plnění do 1 měsíce od účinnosti dodatku č. 2.

Důvodem rozšíření předmětu plnění a pro úpravu termínu je zpracování rozpočtů jednotlivých SO a PS podle platné cenové úrovně pro rok 2024 a s tím související úpravy ekonomického hodnocení stavby. Tyto vícepráce jsou nezbytné pro dosažení účelu původní smlouvy, konkrétněji pro dokončení přípravy stavby a zahájení výběrového řízení pro realizaci této stavby.

- 1.2 Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly navýšení ceny Díla o částku 24.000,- Kč a na změně čl. 3.3. Smlouvy o dílo a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 4.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1 ..... 2.037.000 Kč  
Změna ceny Díla dle dodatku č. 2 ..... + 24.000 Kč  
**Celková Cena Díla bez DPH ..... 2.061.000 Kč***

*Slovy: dvamiliónyšedesátjednatísíc korun českých*

*Z toho:*

#### **A) Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH: 2.013.000,- Kč**

*Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).*

#### **B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 48.000,- Kč**

*Uvedená cena představuje pracnost 60 hodin při průměrné hodinové sazbě xxxKč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.“*

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 29.1.2024

V Brně dne 22.1.2024

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Milan Ptáček**  
jednatel společnosti  
Signal Projekt s.r.o.

## Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:**

#### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – DUSP, souhrnný rozpočet a ekonomické hodnocení k připomínkám.

- bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- **fakturováno** bude **60 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

#### **2. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – DUSP se zpracovanými připomínkami, PDPS, souhrnný rozpočet a ekonomické hodnocení po připomínkách.

- bude dokončeno a předáno **do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- **fakturováno** bude **40 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

#### **3. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

#### **4. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - revize položkových rozpočtů staveb podle platného OTSKP pro rok 2024, zpracování souhrnného rozpočtu na novém formuláři a související úprava ekonomického hodnocení staveb

- Bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce od účinnosti dodatku č. 2**
- Fakturováno bude **navýšení ceny díla dle dodatku č. 2 (24.000,- Kč)**

### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v digitální uzavřené formě + geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUSP a PDPS je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné
- 4x v digitální formě
  - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
  - 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
  - 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)
- 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě