

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 9		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 07.11.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	Slaboproud			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Při realizaci bylo zjištěno, že vybavení racku nebylo vhodně zvoleno. Změnový list řeší nové vystrojení racku, které bude vhodnější z hlediska jeho umístění a provozu.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 07.11.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	543 676,05			
Přípočet celkem	345 772,24			
Cenový rozdíl	-197 903,81			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů				
Předal :	Stasko plus spol. s r. Generální dodavatel		Odsouhlasil :	3D PROJEKT Generální projektant
Datum: 5.12.2023			Datum:	
Odsouhlasil :	Jiří Fejfar INSCAN	Odsouhlasil :	Karlovarský kraj Objednatel	
		Datum:		

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie

Č. ZL

9

Odpočet						Přípočet						Rozdil		
č	kod	Specifikace	m.j.	mm.	j. cena	Celkem	č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
Nouzový zvukový systém							Nouzový zvukový systém							
							28	742410061	Montáž rozhlasu reproduktoru podhledového bez krytu	ks	16,0000			8 587,84
									Výstuha pro vynesení váhy reproduktoru/montáž	ks	16,0000			1 600,00
							29	582412	Strop. repro EN54 6W	ks	16,0000			23 223,36
30	742410063	Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného	ks	16,000										-3 155,04
31	582426	Skrinkový repro EN54 6 W	ks	16,000										-18 664,00
Strukturovaná kabeláž							Strukturovaná kabeláž							
42	ADI.0051109.URS	Rozvaděč stojan. 45U/80x80, šedý, dveře sklo	ks	1,000										-13 824,50
44	ADI.0051187.URS	Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm	ks	1,000										-3 709,10
43	ADI.0051182.URS	Ventilační jednotka univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo do podlahy	ks	1,000										-5 464,58
									Ventilační jednotka 2x ventilátor	ks	1,0000			2 672,99
46	JL357AABB	Switch 48 portový, 10 Gbit, 4x SFP, QoS, PoE, VLAN, spravovatelný, rack	ks	2,000										-34 638,20
45	742330011	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	ks	2,000										-3 959,20
									Rozvaděč na zeď 15U	ks	1,0000			7 542,00
									Převodník (modul MM/SM)	ks	4,0000			10 000,00
									Aruba 6000 48x100/1000 PoE + 4xSFP (370W)	ks	1,0000			40 000,00
									Aruba 6000 48x100/1000	ks	1,0000			29 700,00
														-41 730,30
47	ADI.0050821.URS	Switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+), kapacita 48Gbps, 370W, kov	ks	3,000										
							48	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	ks	2,0000			269,32
49	ADI.0051150.URS	19" pino výsuvná polička 650mm, max. nosnost 45kg, barva RAL7035 šedá	ks	2,000										-5 040,38
51	ADI.0051197.URS	19" rozvodný panel 1U, 8 x zásuvka dle ČSN, max. 16 A, kabel 3 x 1,5 mm, 2 m	ks	1,000										-2 520,19
50	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	ks	1,000										-197,19
56	ADI.0051285.URS	Patch kabel 3m SFTP, CAT6, šedý	ks	90,000					STK02	Patch kabel 2m SFTP, CAT6, šedý	ks	90,0000		-3 996,00
60	742330028	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	ks	12,000										-13 458,96
61	ADI.0051550.URS	Optický adaptér / spojka SC singlemode OS1 duplexní	ks	12,000										-230,88
62	ADI.0051576.URS	Pigtail 9/125 SCpc SM OS1 1,5m SXPI-SC-PC-OS1-1,5M	ks	12,000										-484,80
64	ADI.0051568.URS	Patch kabel9/125 LCpc/LCpc SM OS1 3m duplex	ks	12,000										-2 135,40
63	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana sváru	ks	12,000										-230,28
52	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 2U	ks	2,000										-269,32
53	ADI.0051173.URS	19" vyvazovací panel 2U, 6x vyvazovací háček 70x85 mm, RAL9005	ks	2,000										-969,60
						0,00			UPS Fortron Clippers 1K 1000VA/1000W	ks	1,0000	11 232,00	11 232,00	11 232,00
						0,00			Rozvaděč na zeď 9U 600x515mm	ks	1,0000	5 790,00	5 790,00	5 790,00

Odpočet						Připočet						Rozdíl		
č	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
						0,00			Montáž rozvaděče	ks	1,000			
Domovní dorozumivací systém						Domovní dorozumivací systém								
119	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	ks	1,000										
120	ADI.0034747.URS	IP vnitřní 7" dotykový panel pro povrchovou instalaci (černé provedení)	ks	1,000										
121	742320011	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí	ks	2,000										
122	ADI.0035033.URS	Elektromechanický hluboký vícebodový samozamykací panikový zámek	ks	2,000										
									Telefon Siemens IP drátový	ks	1,000			
									Telefon Siemens IP bedrátový	ks	1,000			
									Nastavení Telefonů IP	ks	2,000			
123	742320031	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje	ks	1,000										
127	ADI.0050815.URS	Switch 8 portů Gigabit (8x PoE/PoE+), kapacita 16Gbps, 105W, kov	ks	1,000										
116	ADI.0034677.URS	Audio panel IP, 1 tlač., kamera, povrchová instalace	ks	2,000										
118	ADI.0034731.URS	Zápusťná krabice pro 1 modul	ks	2,000										
									Audio panel IP, 1 tlač	ks	2,000			
124	ADI.0050571.URS	Sp. zdroj, 27,6 V ss / 9,2 A (10 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 17 Ah, LCD	ks	1,000										
125	ADI.0033184.URS	Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 3 roky	ks	2,000										
126	742330011	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	ks	1,000										
Trasy a kabeláže						Trasy a kabeláže								
150	10.587.510	Žlab 100X500X1.25 F ž.poz.2m	bm	35,000										
151	10.032.228	T kus 100X500 XX nerez	ks	1,000										
152	742110127	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 500 mm	ks	35,000										
153	10.068.609	Závěs MARS NZ 500 S	ks	35,000										
154	10.502.049	Tyč MERKUR M 8/2 pr. 8 závitová	ks	70,000										
157	742111001	Montáž přichytek pro kabely samostatně ohni odolné včetně šroubu a hmoždinky	ks	3000,000										
158	ADI.0050575.URS	1-stranná přichytka pro pož.odolné trasy, pro prům. kabelu 8mm, balení 100ks	ks	3000,000										
									162 ADI.0051260.URS	Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 500m, oranžový plášť	bm	1 000,000		
									159 742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	bm	1 000,000		
Systém přivolání pomoci						Systém přivolání pomoci								
98	110660.01	Switch 8 portů	ks	1,000										
Dohledový video systém						Dohledový video systém								
104	ADI.0031164.URS	NVR pro 8 IP kamer, až 8MP, H.265, HDMI, 4K, I/O, bez HDD	ks	1,000				VSS01	NVR pro 64 IP kamer, až 32MP, HDMI, bez HDD	ks	1,000			
107	PCKLIENT1	PC klient procesor min. 3,6GHz/8C/16T, grafická karta min. 4 GB GDDR5, min. 32GB RAM, 256GB SSD, OS s podporou síťových funkcí, záruka NBD 5 let	ks	1,000				PC Dell	PC Dell Vostro 3710 SFF	ks	2,000			

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie

Č. ZL

9

Odpočet							Přípočet							Rozdil
č	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
108	ADI.0061093.URS	LCD LED monitor, 27", 16:9, Ultra HD 4K, HDMI, DP, audio, 230V	ks	1,000				275S1AE	LCD monitor Quad HD 2560 x 1440, IPS, 16:9, 4 ms, 75Hz, 8bit, 300cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.2, DVI, HDMI 1.4, sluchátkový výstup, nastavitelná výška, antireflexní povrch displeje, pivot, repro, VESA	ks	3,0000	5 896,00		
110	ADI.0030402.URS	IP dome kamera, 2MP, MZVF, 2.8-12mm, DWDR, IR 30m, H.265(+), IP67	ks	4,000				VSS02	IP dome kamera, 4MP, 2,8mm, WDR 120dB, IR30, VCA, IP7	ks	6,0000	2 978,00		
						0,00		742230002	Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice a myš	ks	1,0000	4 860,00		
						0,00	109	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery	ks	2,0000	580,99		
						0,00	159	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	brn	200,0000	23,23		
						0,00	111	ADI.0030875.URS	Adaptér pro montáž dome kamer do podhledu	ks	2,0000	702,19		
						0,00	112	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	ks	2,0000	562,71		
						0,00	114	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	ks	2,0000	741,63		
						0,00	162	ADI.0051260.URS	Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 500m, oranžový plášť	brn	200,0000	18,18		
Společná televizní anténa							Společná televizní anténa							
						0,00	144	TVSET	Televize SMART LED, 108cm, 4K Ultra HD, PQI 2000 (50Hz), HDR10, HDR10+, HLG, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 2x HDMI, 1x USB, LAN, WIFI, DLNA, HbbTV 2.0	ks	1,0000	9 754,68		
Odpočet celkem						543 676,05	Přípočet celkem						345 772,24	-197 903,81

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 13		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 18.10.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	Ochranné prvky stěn			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	Příloha č.1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :				
Na základě požadavku prozovatele se doplní ochranné prvky rohů na bezobložkové zárubně koupelen. Dále ve výkazu výměr byly opemenuy 2ks vlny na dveře.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 18.10.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	0,00			
Přípočet celkem	10 722,00			
Cenový rozdíl	10 722,00			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů				
Předal :		Odsouhlasil :		
Datum:		Datum:		
Odsouhlasil :		Odsouhlasil :		
Datum: 21.		Datum:		

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie

Č. ZL

13

Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
Nouzový zvukový systém							Nouzový zvukový systém							
						0,00	222	78451221R	Lepení ochranných koutů	ks	14,0000		2 772,00	
						0,00			Ochranný kryt rohů 30x30mm, v=800mm	ks	14,0000		2 282,00	
						0,00	227	784681007	Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru pravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 500 do 800 mm	ks	2,0000		1 614,00	
						0,00	229	78451031R	"O10"Ochranný nárazový pás na dveře š.800 mm	ks	2,0000		4 054,00	
Odpočet celkem						0,00	Přípočet celkem						10 722,00	10 722,00

ZMĚNOVÝ LIST			č. ZL	14	
Komu :	Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary			Datum :	24.10.2023
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Týká se :	Truhlářské výrobky - nábytek				
Odkazy :	na specifikaci :				
	na výkresy :				
	na rozp. podklady :	Příloha č.1			
	na jinou část smlouvy :				
ZMĚNA :					
Na základě požadavku prozovatele se doplní dvířka do recepce, led podsvětlení loga a prodloužení kuchyňky T04. Dále je doplněno LED osvětlení v kuchyních T04, T05, T06					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X	
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU			Datum :	24.10.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Odpočet celkem		0,00			
Přípočet celkem		52 765,00			
Cenový rozdíl		52 765,00			
Počet listů příloh : 1					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů					
Předal :			Odsouhlasil :		
Datum: 28			Datum:		
Odsouhlasil :			Odsouhlasil :		
Datum:			Datum:		

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie

Č. ZL

14

Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
Nouzový zvukový systém							Nouzový zvukový systém							
					0,00		1		Dvířka "lítačky" do recepce vč. obkladu	kpl	1,0000			15 540,00
					0,00		2		LED podsvětlení nápisů	kpl	1,0000			8 475,00
					0,00		3		Prodloužení kuchynské linky T04 - spodní a vrchní díl, pracovní a zádová deska	kpl	1,0000			12 450,00
					0,00		4		Doprava a montáž	kpl	1,0000			1 700,00
					0,00		5		LED osvětlení kuchyně T4	kpl	1,0000			4 800,00
					0,00		6		LED osvětlení kuchyně T5	kpl	1,0000			4 800,00
					0,00		7		LED osvětlení kuchyně T6	kpl	1,0000			5 000,00
Odpočet celkem						0,00	Přípočet celkem						52 765,00	52 765,00

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	15	
Komu :	Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	Datum : 07.11.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	Medicínální plyny			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	Příloha č.1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :				
Na základě prohlídky stavby bylo zjištěno, že skutečnost neodpovídá projektovanému stavu, a proto se trasa vedení potrubí medicínálních plynů upravila v co nejkratší možné trase.				
Dále se nad rámec PD provedla demontáž stávajících rozvodů medicínálních plynů.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum :	07.11.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	61 353,28			
Přípočet celkem	14 652,00			
Cenový rozdíl	-46 701,28			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů				
Předal :		Odsouhlasil :		
Datum: 21.		Datum:		
Odsouhlasil :		Odsouhlasil :		
Datum: 21.		Datum: 21.		

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie

Č. ZL

15

Odpočet						Připočet						Rozdil		
č	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
Medicijní plyny							Medicijní plyny							
7	M004	méděná trubka 22x1	m	66,000									0,00	-19 939,26
8	M027	méděná trubka 22x1	m	66,000									0,00	-13 271,28
9	M028	prořez trubek 3%	kus	1,000									0,00	-905,00
10	M029	Ag pájka 45+pasta	g	189,000									0,00	-3 488,94
13	M008	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	8,000									0,00	-613,92
14	M031	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	8,000									0,00	-1 981,76
15	M009	tvarovky Cu do pr.22	kus	28,000									0,00	-1 931,16
16	M032	tvarovky Cu do pr.22	kus	28,000									0,00	-2 937,76
17	M010	konzole středně složitá	kus	18,000									0,00	-3 433,32
18	M033	konzole středně složitá	kus	18,000									0,00	-5 490,54
19	M011	značení potrubí	m	66,000									0,00	-962,28
20	M034	značení potrubí	m	66,000									0,00	-1 282,36
21	M035	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	66,000									0,00	-471,24
22	M013	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	66,000									0,00	-605,88
23	M036	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	66,000									0,00	-538,56
43	M049	přesun hmot	ks	1,000									0,00	-3 500,00
						0,00			Demontáže stávajícího potrubí	kpl	1,0000			10 500,00
						0,00		HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný - úprava přestěny na chirurgii - vyřezání otvorů a zpětné zaklopení s vylmelením		8,0000			4 152,00
						61 353,28	Připočet celkem						14 652,00	-46 701,28

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 16		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 07.11.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	Chlazení - ovládání			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	Příloha č.1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Na základě požadavku provozovatele KKN nebude realizována instalace drátových hotelových ovladačů do pokojů viz ZL č. 4. Klimatizace bude ovládána z PC v recepci nebo dálkovým infra ovladačem.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 07.11.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	40 890,00			
Přípočet celkem	0,00			
Cenový rozdíl	-40 890,00			
Počet listů příloh : 3				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů				
Předal : Lukáš Kraka	Odsouhlasil :			
Datum: 21.11.2023	Datum: 21.11.2023			
Odsouhlasil :	Odsouhlasil :			
Datum: 21.11.2023	Datum: 21.11.2023			

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie

Č. ZL

16

Odpočet						Přípočet						Rozdil		
č	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
Chlazení							Chlazení							
1	1	Drátový ovladač (hotelový)	ks	10,000									0,00	-40 890,00
Odpočet celkem						40 890,00	Přípočet celkem						0,00	-40 890,00

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 17		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 17.11.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	Slaboproud STA			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	Příloha č.1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :				
Na základě měření signálu STA byli zjištěny nevyhovující hodnoty, a proto zhotovitel navrhuje úpravy a doplnění komponentů oproti PD.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 07.11.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	9 988,90			
Přípočet celkem	9 825,40			
Cenový rozdíl	-163,50			
Počet listů příloh : 3				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů				
Předal : Lukáš		Odsouhlasil :		
Datum: 5.12.		3D		
		Ge		
		Datum:		
Odsouhlasil :		Odsouhlasil :		
Datum: 5.12.		Ka		
		Ob		
		Datum:		

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie										Č. ZL	17			
Odpočet					Přípočet					Rozdíl				
č	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
Společná televizní anténa					Společná televizní anténa									
159	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	215,000									0,00	-4 994,45
160	ADI.0031507.URS	Koaxiální kabel, plášť PVC, vnitřní instalace, do 400m, balení 500m	m	215,000									0,00	-4 994,45
						0,00			Zesilovač antenní programovatelný	ks				8 700,00
						0,00	136	742420111	Montáž společné televizní atény F konektoru	ks				990,80
						0,00	137	ADI.0031511.URS	Kompresní konektor	ks				134,60
Odpočet celkem						9 988,90	Přípočet celkem						9 825,40	-163,50

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 18		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 25.11.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	přípočty a odpočty stavby			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	Příloha č.1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :				
Během výstavby došlo k různým změnám, které nešli předvídat před započítáním prací.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 25.11.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	191 733,20			
Přípočet celkem	18 406,20			
Cenový rozdíl	-173 327,00			
Počet listů příloh : 3				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů				
Předal : Lukáš			Odsouhlasil :	
Datum: 5.12.2023			Datum:	
Odsouhlasil :			Odsouhlasil : Ing. Květoslav Smutný	
Datum: 5.12.2023			Datum:	

Odpočet						Připčet						Rozdíl
kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
						Vyklízení objektu						
					0,00	1	HZS1301 Likvidace nábytku nad rámec PD - 2x plný kontejner (5x pracovník 2DNY) - rozebrání, odvoz do kontejneru	h				17 040,00
					0,00	2	766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	ks				697,46
					0,00	3	766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	ks				608,00
Svislé a kompletní konstrukce												
8	632452515	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 20 do 30mm	m2	21,635							0,00	-32 452,50
9	632459115	Příplatky k cenám potěrů za polymercementovou přísadu pro tl potěru 10mm	m2	21,635							0,00	-748,57
Ostatní konstrukce a práce, bourání												
14	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. Přes 100mm, plochy do 4m2	m3	4,000							0,00	-14 000,00
Přesun sutě												
21	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	2,036							0,00	-2 646,80
24	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,036							0,00	-639,30
25	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,684							0,00	-529,97
26	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,036							0,00	-2 137,80
Přesun hmot												
28	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,307							0,00	-718,85
Konstrukce zámečnické												
159	767122112	Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním	m2	1,950							0,00	-3 262,50
160	RMAT0001	"Z09"žábřena proti přeetezení snížené příčky (kovová svařovaná konstrukce s výpletem lankovou sítí nerez	ks	1,000							0,00	-9 000,00
164	767646401	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	ks	13,000							0,00	-15 470,00
165	55343510	dvířka na hlavní uzávěr plynu komaxit bílý HUP 500x500mm	ks	13,000							0,00	-38 350,00
166	5903071R	"Z10"dvířka revizní jednokřídla nerez 200x200mm	ks	11,000							0,00	-16 500,00
167	5903072R	"Z11"dvířka revizní jednokřídla nerez 300x300mm	ks	2,000							0,00	-3 700,00
Vzduchotechnika												
5	M150	Demontáž izolace	m2	33,000							0,00	-6 600,00
41	M166	Měření hlučnosti zařízení	hod	1,000							0,00	-18 893,00
Ostatní a vedlejší náklady												
1	34503000	Informační tabule na staveništi	ks	2,000							0,00	-10 000,00
Stavební část - vzduchotechnika												
58	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřez do 0,040 m2	ks	15,000							0,00	-3 975,00
59	4297219R	Mřížka větrací plastová průměru 140mm	ks	15,000							0,00	-6 375,00
18	742210305	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem	ks	1,000							0,00	-1 252,40

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie										Č. ZL	18		
Odpočet					Přípočet						Rozdil		
	kod	Specifikace	m.j.	mn.		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	
19	808610.10	Kopler 12 relé kompatibilní se stávajícím systémem	ks	1,000							0,00	-6 476,50	
Odpočet celkem					191 733,20	Přípočet celkem						18 406,20	-173 327,00

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 19		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 30.11.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	Konstrukce suché výstavby			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	Příloha č. 1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Během výstavby došlo k nutnosti změny provedení některých SDK KCÍ.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 30.11.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	-39 542,70			
Přípočet celkem	122 439,93			
Cenový rozdíl	82 897,23			
Počet listů příloh : 3				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
Předal : Lukáš		Odsouhlasil :		
Datum: 5.12.2023		Datum:		
Odsouhlasil :		Odsouhlasil :		
Datum: 5.12		Datum:		

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie

Č. ZL

19

Odpočet						Přípočet						Rozdíl
kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
Konstrukce suché výstavby						Konstrukce suché výstavby						
73	763121476	SDK stěna předsažená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2	19,500								-30 225,00
76	763164544	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDFRIEH2 12,5	m	6,300								-9 317,70
					0,00	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	19,500			1 795,00
					0,00	76311331R	Příčka předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů CW,UW s mezerou , CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2c 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54dB, příčka tl. 150mm	m2	10,725			16 838,25
					0,00	76312243R	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými se skelnou výtuzí GM-FH1 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 45/60, profil 50	m2	1,205			1 548,43
					0,00	763122812	Demontáž desek dvojité opláštění SDK předsažená/šachtová stěna	m2	7,215			324,68
					0,00	763164624	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 2xDFRIEH2 12,5	m	3,500			5 215,00
					0,00	763164644	SDK obklad kčí tvaru U š od 0,6m do 1,2 m desky 2xDFRIEH2 12,5	m2	3,500			7 385,00
					0,00	763164664	SDK obklad kčí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDFRIEH2 12,5	m	8,085			7 033,95
					0,00	763181422	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 3,25 do 3,75 m	ks	17,000			35 870,00
					0,00	76321128R	Příčka s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150mm, profil 75, Rw do 64dB	m2	24,890			46 469,63
Odpočet celkem					-39 542,70	Přípočet celkem					122 439,93	82 897,23