

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I.**Smluvní strany****Objednatel:**

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
 Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
 IČO : 00095711
 DIČ : CZ 00095711
 Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
 Středisko: Opava
 ul. Joži Davida 2, PSČ 747 06 Opava-Kylešovice
 Zastoupeno : [redacted] – vedoucí střediska Opava
 Telefon: [redacted]
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Opava
 číslo účtu 22036821/0100
 Pověření k jednání ve věcech realizace:
 1) [redacted] – vedoucí střediska
 2) [redacted] – vedoucí TSÚ střediska Opava
 3) [redacted] – investiční technik střediska Opava

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r. o.
 Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
 Tel : [redacted]
 Zastoupen : [redacted], jednatelem společnosti
 IČO : 47668121
 DIČ : CZ47668121
 Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
 Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
 číslo účtu: 153269529/0300
 Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [redacted], jednatel společnosti
 Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: [redacted], vedoucí projektant
 (dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.

1. Smluvní strany dne 14.10.2022 uzavřely smlouvu na: **Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: „Rekonstrukce opěrné zdi v prostoru křižovatky sil. III/46018 (km 3,596-3,627) a III/46019 (km 2,323-2,435) včetně rekonstrukce propustku na silnici III/46019 (km 2,417) v obci Košetice“.**

PD, a inženýrská činnost – „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: „Rekonstrukce opěrné zdi v prostoru křižovatky sil. III/46018 (km 3,596-3,627) a III/46019 (km 2,323-2,435) včetně rekonstrukce propustku na silnici III/46019 (km 2,417) a propustku v obci Košetice“

2. Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 z důvodu vydání vyjádření k dokumentaci dotčeným správcem sítě společností ČEZ. Vyjádření bude vydáno 5.3.2024. O vyjádření zhotovitel žádal prvotně 24.10. 2023, došlo zamítavé stanovisko z důvodu absence smluvního vztahu na přeložku. 22. 11. 2023 zhotovitel tedy požádal o zaslání návrhu smlouvy na přeložku, ta byla následně zaslána, ale se špatnými údaji žadatele. Jako žadatel byl uveden zhotovitel. Byl podán návrh o opravu smlouvy a podána žádost o nové vyjádření 13. 12. 2023. Žádost byla opět zamítnuta z důvodu absence smluvního vztahu na přeložku. Při telefonické urgenci zhotovitele, bylo sděleno, že na přelomu roku došlo ke změně postupu vyjadřování k dokumentaci a ta se teď podává online, zde však není možno zadávat žadatele a investora stavby, ale jenom pouze žadatele, zhotovitel musel tedy žádost podat jménem SSMSK. Žádost byla podána 3.1.2024 a následně byl zhotovitel informován, že z důvodu komplikovaného řešení přeložky bude vyjádření k dokumentaci vydáno až 5.3.2024.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1.b) nahrazuje textem:
b) projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) dle čl. III, bod 2.3 této smlouvy nejpozději do 28. 6. 2024.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v části C, článku XIV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:
 1. Příkazník je povinen podat žádost o vydání společného povolení příkazci v tomto termínu:
 - žádost o vydání společného povolení nejpozději do 28. 6. 2024,
 - předání společného povolení ihned po nabytí právní moci tohoto povolení

IV.


1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Opavě dne: 24.1.2024

V Ostravě dne: 26.1.2024



vedoucí střediska Opava



jednatel společnosti