

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 359/2023****Smluvní strany:****(1) Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace**

se sídlem: Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4

IČO: 00023698

(dále „objednatel“)

**(2) Výtahy Praha ČR, s.r.o.**

se sídlem: Novolhotská 2622, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

IČO: 25711407

DIČ: CZ25711407

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 63363.

(dále „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále „dodatek“) v tomto znění:

**1 Prohlášení smluvních stran**

Smluvní strany prohlašují, že dne **22. 11. 2023** mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo č. 359/2023 k realizaci akce „ÚPMD Praha – Oprava výtahu z mléčné banky II.“ (dále „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v opravě malého nákladního výtahu v objektu A /typ: MNV-C, v.č.: 0293001, počet nástupišť 3, nosnost 50 kg, zdvih 11,5 m/ z mléčné banky v areálu Ústavu pro péči o matku a dítě. Důvodem je nutnost nahrazení nefunkčních součástí výtahu, které jsou technicky a morálně zastaralé a zároveň již neplní bezpečnostní požadavky provozu.

S ohledem na skutečnost, že oprava výtahu musí být zkoordinována s probíhající rekonstrukcí stávajícího pediatrického oddělení NEO JIP ve 3.NP objektu A a gynekologicko-porodnického oddělení G2 v 5.NP objektu A a C, a že v rámci probíhající rekonstrukce došlo ke změně původně předpokládaného termínu dokončení stavebních prací v rámci etapy I. a k následné změně harmonogramu prací navazující etapy II. (Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0063/2023), není reálně možné provést dílo v termínech uvedených ve smlouvě. Proto se smluvní strany v souladu s čl. 26.2 smlouvy dohodly na změně obsahu smlouvy, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto dodatku.

**2 Změna obsahu smlouvy**

2.1 Článek 3.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel provede dílo v následující době a podle chronologického pořadí následujících milníků provádění díla:

(i) předání a převzetí staveniště	do 2 kalendářních dnů ode dne výzvy zhotovitele v rámci koordinace s probíhající rekonstrukcí stávajícího pediatrického oddělení NEO JIP ve 3.NP objektu A a gynekologicko-porodnického oddělení G2 v 5.NP objektu A a C;
(ii) dokončení díla	do 60 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Bez ohledu na časová určení milníků provádění díla uvedených v tomto čl. 3.1 se smluvní strany dohodly, že žádný milník dle tohoto čl. 3.1 nesmí nastat později než 31. 3. 2024.

### 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Veškerá ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne .....

Dne .....

Za Ústav pro péči o matku a dítě:

Za Výtahy Praha ČR, s.r.o.:

Jméno: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.  
Funkce/pracovní zařazení: ředitel ÚPMD

Jméno: Miroslav Vokurka  
Funkce/pracovní zařazení: jednatel společnosti

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_