

Změnový list

Název díla: „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba		/	3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	DOD20230399	2023_08
Zhotovitel:	AROWANIE STAV s.r.o. Uhlířská 2161/15, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava		
Technický dozor stavby/projektu:			
Přílohy:	Počet paré:		Příjemce:
1) Změnový rozpočet VCP a MP	1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)	
2) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS	1 x	Zhotovitel	
3) Koordinační situaci původní a nová	1x	AD	
	1x	Objednatel	

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:	
Změna č.1: Pažení	
Z ohledem na zjištěný půdní profil došlo ke změně technologie pažení. Tato změna nemá vliv ani na cenu, ani na termín dokončení díla dle SoD.	
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-29 772,12	-0,270%	29 772,12	0,270%	0,00
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil			V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Arowanie stav s.r.o.		18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím	
Autorský dozor:	SWECO a.s.		18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím	
Technický dozor (TD):	INKOS Ostrava a.s.		18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta:	DPO a.s.		18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím	

Změnový list

Název díla: „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:		Číslo změnového listu:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba		/		3	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím		
Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					