

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 0405/2023****Smluvní strany:****(1) Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace**

se sídlem: Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4

IČO: 00023698

(dále „objednatel“)

**(2) SANITA SERVIS, spol. s r.o.**

se sídlem: Klínová 1766/2, 182 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 48583898

DIČ: CZ48583898

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17648.

(dále „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále „dodatek“) v tomto znění:

**1 Prohlášení smluvních stran**

Smluvní strany prohlašují, že dne **7. 12. 2023** mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo č. 0405/2023 k realizaci akce „ÚPMD Praha – Oprava kanalizace“ (dále „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v opravě a sanaci kanalizačního potrubí v areálu Ústavu pro péči o matku a dítě („Část I – Kanalizace u hlavního vchodu“ a „Část II – Kanalizace Obj. E – průjezd“).

S ohledem na skutečný stav kanalizačního potrubí zjištěný až při vlastním zahájení opravy kanalizace, z důvodu nutnosti zajištění plného provozu, zajištění bezpečnosti a nezbytné dopravní obslužnosti v areálu objednatele bylo v průběhu prací oboustranně dodatečně rozhodnuto změně technologie a postupu opravy kanalizace v rámci „Části II“.

V návaznosti na vyvolané organizačně-provozně-technické důvody na straně objednatele a s ohledem na mimořádně nepříznivé klimatické podmínky /velmi nízké teploty hluboko pod bodem mrazu/ není reálně možné provést dílo („Část II“) v termínech uvedených ve smlouvě. Proto se smluvní strany v souladu s čl. 26.2 smlouvy dohodly na změně obsahu smlouvy, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto dodatku.

**2 Změna obsahu smlouvy**

2.1 Článek 3.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel provede dílo („Část II“) v následující době a podle chronologického pořadí následujících milníků provádění díla:

(iii)	předání a převzetí staveniště Část II	do 2 kalendářních dnů ode dne výzvy zhotovitele;
(iv)	dokončení díla – Část II	do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště Část II;
Bez ohledu na časová určení milníků provádění díla uvedených v tomto čl. 3.1 se smluvní strany dohodly, že žádný milník dle tohoto čl. 3.1 nesmí nastat později než 15. 2. 2024 (pro Část II).		

### 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Veškerá ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne .....

Dne .....

Za Ústav pro péči o matku a dítě:

Za SANITA SERVIS, spol. s r.o.:

Jméno: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.  
Funkce/pracovní zařazení: ředitel ÚPMD

Jméno: Martin Kratochvíl  
Funkce/pracovní zařazení: jednatel společnosti

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_