




.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : ZL Č.194
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4a1_R87 – Vytápění, pára a kondenzát – Revize R87 D1_01_4c_R87 – Vzduchotechnika – Revize R87 D1_01_4g1_R87 – Silnoproudá elektrotechnika – Revize R87 D1_01_4i_R87 – Medicinální plyny – Revize R87	
		Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv	
Název změny: Úprava technologie v angiosálech Položka, popis: Tento změnový list řeší úpravu profesí TZB dle revize projektové dokumentace R87 vlivem změny technologie v angiosálech, včetně připomínek GP z 25.1.2024 (odpočet montáží).Jedná se o místnosti U.3024 a U.3027.				
Důvod změny: Z důvodu upřesnění projektové dokumentace				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. technická zpráva - R87, 3. odpočet ohebných hadic, 4. fotodokumentace od GP, 5. výňatek z bodu 91/2 KD stavby č.117 – zastavení prací				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 473 335,- Kč bez DPH konečná cena: 473 335,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 473 335,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: prodloužení termínu mlíniku č. 10 – celkový počet dnů: 13 dní			ANO	Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Za koordinátora TZB		Datum a podpis: 	
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření GP (31.1.2024): 1. Předložený ZL194 řeší pouze části TZB (Vytápění, Vzduchotechnika, Silnoproudá elektrotechnika, Medicinální plyny). Neobsahuje stavební část. 2. ZL194 je zpracovaný na základě předložené revize R87 od jednotlivých profesí TZB. Zeleně označené položky byly doplněné nebo pozměněné zhotovitelem. 3. Vytápění, pára a kondenzát, Silnoproudá elektrotechnika, Medicinální plyny - Druhy položek a množství odpovídá předanému		Datum a podpis: 	

	<p>projektu na revizi R87. Vyjádření projektantů v příloze.</p> <p>4. VZT - Dle názoru projektanta VZT lze regul.klapky odborně demontovat a opětovně použít (odborná demontáž klapky by neměla způsobit její znehodnocení). Dle sdělení zhotovitele nelze demontované elementy znovu použít. Zde je nutné vyjádření TDS ke znovu využitelnosti přímo nad konkrétními položkami a jejich aktuálním stavem.</p> <p>5. VZT - K upraveným položkám koncových elementů se vyjádřil podrobně projektant VZT (v příloze). Dle názoru projektanta lze elementy využít. Dle sdělení stavby je využít nelze. Zde je nutné vyjádření TDS.</p> <p>6. VZT - Koncové elementy nejsou v současné době na stavbě namontovány. Dle připomínky GP byly položky ve ZL rozděleny na dodávku a montáž, montáž byla odečtena. K ceně položek se GP nevyjadřuje, toto je v kompetenci TDS. Podrobné vyjádření projektanta VZT v příloze.</p> <p>7. K cenám jednotlivých položek se GP nevyjadřuje, toto je v kompetenci TDS.</p> <p>8. Souhlas generálního projektanta je podmíněn souhlasem TDS na základě posouzení rozsahu a stavu VZT klapky a elementů po demontážích a rozhodnutí o případném opětovném použití.</p>	
<p>Vyjádření zástupce Správce stavby</p>	<p>SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME (1.2.24)Vyjádření správce stavby: Cena ZL byla upravena odpočtem montáže nenamontovaných zařízení. Jednotková cena je stanovena správně. V ostatním platí naše vyjádření z 24.1.24</p> <p>(24.1.24)Vyjádření správce stavby: 1. K části silnoproud, slaboproud a medicinální plyny nemáme připomínky ani komentář 2. Část vzduchotechnika: a) položky 16.26a, 16.26h, 16.26i, 16.27 - demontované klapky nelze na stavbě G12 použít, protože pozice klapky na jiných zařízeních než je zařízení č. 16 jsou již namontované nebo dodané. K využití na stavbách jiného stavebníka se nemůžeme vyjádřit, to je věcí GD. b) položky 16.34, 16.39 - demontované a nezabudované čisté nástavce nelze na stavbě G12 použít, protože pozice čistých nástavců na jiných zařízeních než je zařízení č. 16 jsou již namontované. K využití na stavbách jiného stavebníka se nemůžeme vyjádřit, to je věcí GD. c) vypořádání demontovaného nebo dodaného a nezabudovaného materiálu je věcí dohody mezi GD a stavebníkem. d) položka 16.200 - výměra položky je stanovena správně na základě detailní rozpisu</p>	<p>Datum a pod  01.02.2024</p>

	materiálu. Rozpis materiálu odpovídá použitému typu závěsů.	
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 01.07.2022 [Redacted Signature]
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [Redacted Signature]
Důvod zamítnutí (vyplní O):		
Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD	

REKAPITULACE STAVBY - ZL č.194 - úprava technologie v angiosálech

Kód: A-05-17-P_Rev
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 20.12.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

473 334,59

DPH základní 21,00%
DPH snížená 15,00%

Základ daně
#ODKAZ!
#ODKAZ!

Výše daně
#ODKAZ!
#ODKAZ!

Cena s DPH

v

CZK

572 734,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL č.194 - úprava technologie v angiosálech

Kód: A-05-17-P_Rev
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize
Místo: Praha Datum: 20.12.2023
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		473 334,59	572 734,85
D1_01	Budova G1 a G2	473 334,59	572 734,85
D1_01_4a1-R87	Vytápění, pára a kondenzát - Revize R87	4 758,70	5 758,03
D1_01_4c-R87	Vzduchotechnika - Revize R87	270 504,53	327 310,48
D1_01_4g1_R87	Silnoproudá elektrotechnika - Revize 87	127 503,26	154 278,94
D1_01_4i-R87	Medicijní plyny - Revize R87	70 568,10	85 387,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R87 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R87

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 20.12.2023

Zadavatel

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Bmo, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Bmo

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

4 758,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 758,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize
 Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2
 Soupis: **D1_01_4a1-R87 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R87**

Místo: Praha Datum: 20.12.2023
 Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
 Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 758,70
PSV - Práce a dodávky PSV	4 758,70
713 - Izolace tepelné	343,27
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	3 374,54
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 040,89
HZS - HZS	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize
 Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2
 Soupis: **D1_01_4a1-R87 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R87**

Místo: Praha Datum: 20.12.2023
 Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
 Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 758,70	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 758,70	
	D	713	Izolace tepelné				343,27	
1	K	71346-PE01	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm	m	8,000	35,60	284,80	
2	M	7131-PE11	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	8,000	6,80	54,40	
3	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,002	2 034,00	4,07	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				3 374,54	
4	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	8,000	252,80	2 020,80	
5	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	4 000	146,60	586,40	
6	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	8 000	5,90	47,20	
7	K	733-M09	Demontáže potrubí včetně izolace	hod	2,000	356,00	712,00	
8	K	998733104	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m	t	0,004	2 034,00	8,14	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 040,89	
9	K	735151832	Demontáž otopného tělesa panelového řířadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	2,000	0,00	0,00	
10	K	735159330R	Montáž otopných těles panelových řířadých hygiene délky do 1980 mm	kus	2,000	457,70	915,40	
11	K	998735104	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,089	1 410,00	125,49	
	D	HZS	HZS				0,00	
12	K	799-M04	Naplnění a odvzdušnění soustavy	hod	3,000	0,00	0,00	
13	K	799-M05	Topná zkouška	hod	4,000	0,00	0,00	
14	K	799-M07	Napojení na rozvody	hod	4,000	0,00	0,00	
15	K	799-M08	Vypuštění části topného systému	hod	4,000	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4c-R87 - Vzduchotechnika - Revize R87

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 02.01.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

270 504,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

327 310,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4c-R87 - Vzduchotechnika - Revize R87

Místo:

Praha

Datum:

02.01.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

270 504,53

D1 - Zařízení č. 16 - Klimatizace angiosálů a zázemí ve 3.NP

270 504,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4c-R87 - Vzduchotechnika - Revize R87

Místo:

Praha

Datum:

02.01.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:



Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							270 504,53		
D	D1	Zařízení č. 16 - Klimatizace angiosálů a zázemí ve 3.NP						270 504,53	
1	K	16.26a	Regulační klapka těsná 450x225, ovl. ruční, D+M Viz výkres číslo: D1 01 4c 09a-c, -2 Součet	ks	-2,000	0,00	0,00		
									
2	K	16.26h	Regulační klapka těsná 355x250, ovl. ruční, D+M Viz výkres číslo: D1 01 4c 09a c, -2	ks	-2,000	0,00	0,00		
									
3	K	16.26i	Regulační klapka těsná 630x250, ovl. ruční, D+M Viz výkres číslo: D1 01 4c 09a-c -2 Součet	ks	-2,000	0,00	0,00		

Náklady soupisu celkem

270 504,53

4	K	16.281	Regulační klapka těsná 830x225, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	4 103,78	4 103,78
	VV		Viz výkres číslo: D1 01.4c-09a-c,				
	VV		1		1,000		
	VV				1,000		
5	K	16.27	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	-36,000	0,00	0,00
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy				
	VV		Viz výkres číslo: D1 01.4c-09a-c,				
	VV		-36		-36,000		
	VV				-36,000		
6	K	16.29	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	22,000	708,50	15 587,00
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy				
	VV		Viz výkres číslo: D1 01.4c-09a-c,				
	VV		22		22,000		
	VV				22,000		
7	K	16.30	Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M	ks	14,000	11 346,30	158 848,20
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely odstín RAL 9010				
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou				
	VV		HEPA filtr třída H13 575/575/78-700				
	VV		Viz výkres číslo: D1 01.4c-09a-c				
	VV		14		14,000		
	VV				14,000		
8	K	16.34	Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M	ks	-20,000	0,00	0,00
	VV		Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely odstín RAL 9010				
	VV		Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou				
	VV		HEPA filtr třída H13 457/457/78-530				
	VV		Viz výkres číslo: D1 01.4c-09a-c				
	VV		-20		-20,000		
	VV				-20,000		
9	K	16.36	Vířivá výústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	8,000	1 808,60	14 468,80
	VV		600 x 40, včetně přípojovací krabice				
	VV		Viz výkres číslo: D1 01.4c-09a-c,				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
10	K	16.39	Vířivá výústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	-16,000	0,00	0,00
	VV		500 x 24, včetně přípojovací krabice				
	VV		Viz výkres číslo: D1 01.4c-09a-c				
	VV		-16		-16,000		
	VV				-16,000		
12	K	16.46	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	33,000	212,70	7 019,10
	VV		Viz výkres číslo: D1 01.4c-09a-c,				
	VV		66		66,000		
	VV		Součet		66,000		

Naklady soupisu celkem

270 504,53

13	K	16,47	Cytránové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	53,000	511,001	27 083,001
Viz výkres číslo D1 01 4c-09a-c, D1 01 4c-10b-e, D1 01 4c-11b-c, D1,01 4c-12b, 11b-c, D1,01 4c-12b, 53							


15	K	16,48	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	8,000	488,501	3 892,00
Viz výkres číslo D1 01 4c-09a-c, D1 01 4c-10b-e, D1,01 4c-11b-c, D1,01 4c-12b, 11b-c, D1,01 4c-12b, 8							

17	K	16,50	Třizená, nenasáklá tepelně izolace tl. 4 cm - IZ. deskami, nebo pásy, D+M	m2	44,000	314,40	13 833,80
s AI polepem sýra na tmy, přilepení spojů AI páskou Viz výkres číslo: D1 01 4c-09a-c, D1 01 4c-10b-e, D1,01 4c-11b-c, D1,01 4c-12b, 44							

44,000

Náklady soupisu celkem

270 504,53



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1_R87 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize 87

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 20.12.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Po

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

127 503,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

154 278,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize
 Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2
 Soupis: **D1_01_4g1_R87 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize 87**

Místo: Praha Datum: 20.12.2023
 Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
 Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	127 503,26
D1.01.4g1-REVIZE R87 - Silnoproudá elektrotechnika	127 503,26
HT-ZLAB - Hlavní trasy - Kabelové žlaby a žebříky (lávky)	15 486,70
emm-um - ELM - Úložný materiál	1 300,20
emm-kab - ELM - Kabely a vodiče	44 764,96
ang-sign - Signalizace pro ANGIO sály	-5 857,00
OSV - Svítidla a světelné zdroje	71 808,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize
 Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2
 Soupis: **D1_01_4g1_R87 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize 87**

Místo: Praha Datum: 20.12.2023
 Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
 Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							127 503,26	
D		D1.01.4g1-RE	Silnoproudá elektrotechnika				127 503,26	
D		HT-ZLAB	Hlavní trasy - Kabelové žlaby a žebříky (lávky)				15 486,70	
1	M	K11kk02680r	KZ 60X200X1 00, KABELOVÝ ZLAB S INT SPOJ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč konzol, spojek a úchytů "vedrov" 8+1+5+3+5+4	m	26,000	182,80	4 752,80	
2	K	m kz-200-nm	Montáž kabelového žlabu š. 200mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	26,000	245,50	6 383,00	
3	M	K11KZ1 60X200X1 00 S	KZ1 60X200X1 00, S ŽLAB S INT SPOJ JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	6,000	307,65	1 845,90	
4	M	K11V 200_S	V 200_S VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, POZINKOVÁNO SENDZIMIR "sloup" 3+2	m	6,000	167,50	1 005,00	
5	K	Mkzi60200	Montáž kabelového žlabu š. 200mm, s vikem, včetně úchytného a nosného materiálu (hmoždiny, kotvy...)	m	6,000	250,00	1 500,00	
	D	emm-um	ELM - Úložný materiál				1 300,20	
6	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	6,000	58,10	348,60	CS ÚRS 2018 01
7	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 HF "3NP" 6	m	6,000	158,60	951,60	CS ÚRS 2018 01
	D	emm-kab	ELM - Kabely a vodiče				44 764,96	
8	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji "3NP-OSV" 3*2*10 "3NP" 32	kus	92,000	19,80	1 821,60	CS ÚRS 2018 01
9	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji "5x16" 6*2*(1)	kus	10,000	49,60	496,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji "5x35" 5*2*(1)	kus	10,000	79,30	793,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	75,900	27,40	2 079,66	CS ÚRS 2018 01

12	M	K01DG20000150 3B	NOPOVIC 1-CXKH-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	-43,700	13,00	-568,10	
		VV	"3NP" (-18-13)*1 15		-43,700			
13	M	K01DG20000250 3B	NOPOVIC 1-CXKH-R 3X2,5 RE B2s1d0 M	m	119,600	18,20	2 176,72	
		VV	(26+26+26+26)*1 15		118,600			
14	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	113,600	27,40	3 112,64	CS ÚRS 2018 01
15	M	K01DG20000150 5B	NOPOVIC 1-CXKH-R 5X1,5 RE B2s1d0 M	m	113,600	19,60	2 226,56	
		VV	"3NP-OSV"10*4		40,000			
		VV	(-25-25)*1 15		-57,500			
		VV	(57+57)*1 15		131,100			
16	K	741122237	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	57,500	25,50	1 468,25	CS ÚRS 2023 01
17	M	34111177	kabel sílový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 7x1,5mm2	m	57,500	70,10	4 030,75	CS ÚRS 2023 01
		VV	(25+25)*1 15		57,500			
18	K	741120552	Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 16 mm2 uložená volně (např. CGTG)	m	23,000	34,20	786,60	CS ÚRS 2023 01
		On-line PSC						
19	M	34113282	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x16mm2	m	23,000	380,00	8 740,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	20*1 15		23,000			
20	K	741120554	Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 50 mm2 uložená volně (např. CGTG)	m	20,700	66,40	1 374,48	CS ÚRS 2023 01
		On-line PSC						
21	M	34113284	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x35mm2	m	20,700	784,00	16 228,80	CS ÚRS 2023 01
		VV	*8*1 15		20,700			
	D	ang-sign	Signalizace pro ANGIO sálvy				-5 957,00	
22	M	S01XALK178E	"EA" Ovládač nouzového zastavení ve skříni, s okamžitou reakcí 1Z + 1V - rudé	ks	-2,000	595,70	-1 191,40	
		VV	"3NP" 6		-2,000			
23	M	S01XALK174E	"AT" Ovládač nouzového zastavení ve skříni, standard, 1Z + 1V - rudé	ks	-8,000	595,70	-4 765,60	
		VV	"3NP" 6		8,000			
	D	OSV	Svitidla a světelné zdroje				71 908,40	
24	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	-7,000	363,60	-2 545,20	CS ÚRS 2018 01
25	M	E4s	Svítidlo E4s, specifikace viz Technické podmínky	ks	-36,000	4 602,00	-165 672,00	
		VV	"3NP" (-18-18		-36,000			
26	M	E14s	Svítidlo E14s, specifikace viz Technické podmínky	ks	29,000	4 490,40	130 221,60	
		VV	"3NP" 14*1 15		29,000			
27	K	741372111	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	16,000	360,00	5 760,00	CS ÚRS 2023 01
		On-line PSC						
28	M	V277sMCD120	Svítidlo K4s, V277sMCD120M3.W3, IP44, 20W, 24800lm, Ra>90, DALI, mikropřesma, barva bílá DEOS Zlin	ks	16,000	6 509,00	104 144,00	
		VV	"3NP" 6+10		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4i-R87 - Mediální plyny - Revize R87

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 20.12.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IC:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 568,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	C,CC	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 387,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4i-R87 - Mediální plyny - Revize R87

Místo: Praha

Datum: 20.12.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 568,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4i-R87 - Mediální plyny - Revize R87

Místo: Praha

Datum: 20.12.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 568,10	
1	K	Pol609	měděná trubka 12x1	m	10,000	202,60	2 026,00	
2	K	Pol610	měděná trubka 18x1	m	8,000	277,10	2 216,80	
3	K	Pol611	Ag pájka 45+ pasta	g	60,000	11,90	714,00	
4	K	Pol612	tvarovky Cu do pr 28	kus	12,000	131,40	1 576,80	
5	K	Pol613	konzole jednoduchá	kus	2,000	180,50	361,00	
6	K	Pol614	konzole středně složitá	kus	3,000	372,10	1 116,30	
7	K	Pol615	značení potrubí	m	18,000	21,20	381,60	
8	K	Pol616	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	18,000	6,80	122,40	
9	K	Pol617	propíchnutí rozvodu dusíkem	m	18,000	13,60	244,80	
10	K	Pol618	úseková tlaková zkouška	kus	3,000	620,40	1 861,20	
11	K	Pol619	demontáž stávajícího mezikusu stativu	kus	2,000	4 104,35	8 208,70	
12	K	Pol620	montáž mezikusu stativu	kus	2,000	7 026,50	14 053,00	
13	K	Pol621	úprava mezikusu stativu	kus	2,000	7 571,60	15 143,20	
14	K	Pol622	zhotovení kotvení mezikusu do žb. stropu	kus	2,000	6 303,15	12 606,30	
15	K	Pol623	přesun hmot	kus	1,000	9 936,00	9 936,00	

Akce: IKEM
Výstavba nových budov G1, G2
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Institut klinické a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

Zak. číslo: A 05 – 17 – P

D1.01 BUDOVA G1 A G2

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revize R87 – ANGIO

Popis revize R87

Revize PD byla zpracována na základě technologického projektu zpracovaného p. [redacted] a předaného IKEM dne 26.9.2023. Jedná se o stavební úpravy pro instalaci stropního angiografického kompletu ARTIS ICONO firmy SIEMENS - angiosál m.č. u.3027. dále se jedná o stavební úpravy pro instalaci podlahového angiografického kompletu artis icono firmy siemens - angiosál m.č. u.3024. Technologický projekt musí být nedílnou součástí této revize při realizaci – zhotoviteli předá IKEM.

Oproti zadávací DPS z 2018 byla v místnostech angiosálů (u.3027, u.3024) na základě požadavků IKEM zrealizována ve fasádě okna (klientská změna IKEM KZ č.31). Požadavek na okna byl součástí klientských změn IKEM, okna nebyla řešena revizí PD - IKEM požadoval okna zpracovat v rámci dílenské dokumentace LOP výrobku ozn. A50 (Metrostav). v rámci vyjádření GP k dílenské dokumentaci fasády A50 bylo požadováno, aby byly požadavky na zatemnění řešeny v rámci dílenské dokumentace vestavby.

V rámci zpracování revize R87 upozornil GP IKEM, že doplnění oken může vyvolat zvýšenou tepelnou zátěž místnosti, pokud na ně nebude instalováno stínění proti slunečnímu záření (předokenní žaluzie). Nesouhlas s dodatečným osazením venkovních žaluzií obdržel GP od IKEM 30.10.2023 (email Ing. Vranovský). Na základě pokynu od IKEM neobsahuje revize R87 stínění oken žaluziemi.

Oproti zadávací DPS z 2018 budou v místnostech angiosálů (u.3027, u.3024) instalovány stěnové panely pro čisté prostory (klientská změna IKEM KZ č.9). Obkladové panely nebyly řešeny revizí PD – IKEM požadoval čistou vestavbu zpracovat v rámci dílenské dokumentace (Purus).

V rámci vzorkování a dílenské dokumentace oken a dveří pro místnosti angiosálů doporučil GP IKEM snížení výšky nadpraží a parapetu oken mezi ovladovnou a angiosály. GP doporučil, aby se k požadavkům na výšky nadpraží a parapetu vyjádřil IKEM z pohledu provozního – zajištění souhlasu uživatele. V rámci revize R87 nebyl GP předán od IKEM žádný požadavek na úpravu rozměrů oken ovladovny.

Jedná se o projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle vyhl. 499/2006 sb. tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci zhotovitele.


Revize R87 – stavební část obsahuje především tyto změny:


Místnost U.3024 a U.3027 (angiosály)


- kompletní stavební připravenost ocelové konstrukce do stropu pro technologie angio – výrobek PSV ozn. Z178a a Z178b
- úprava rastrových podhledů včetně koncových prvků profesí TZB, úprava světlých výšek místností
- zakreslení technologie angio dle technologického projektu
- nové pozice stativů mediplynů a stativů Siemens

Místnost U.3023, U.3028 (technika)

- úprava rozmístění rozvaděčů = úprava prostupů zdvojenou podlahou – zapracuje zhotovitel do dílenské dokumentace.










[The following text is completely obscured by a large black redaction box.]











The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial statements. This includes recording all sales, purchases, and expenses in a timely and accurate manner.

The second part of the document provides a detailed breakdown of the company's revenue. It lists the various products and services sold, along with the corresponding sales figures. This information is crucial for understanding the company's primary sources of income and for identifying areas of growth.

The third part of the document details the company's operating expenses. It categorizes these expenses into fixed and variable costs, providing a clear picture of the resources required to run the business. This analysis is essential for determining the company's profitability and for making informed decisions about cost management.

The fourth part of the document presents the company's net income and profit margins. It compares these figures against industry benchmarks and previous periods to assess the company's financial performance. This section also includes a discussion of the factors that have influenced the company's profitability, such as changes in market conditions or operational efficiency.

The fifth and final part of the document provides a summary of the company's overall financial position. It highlights the company's strengths and areas for improvement, and offers recommendations for future financial planning. This section is intended to provide a comprehensive overview of the company's financial health and to guide management in making strategic decisions.

