

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 4.7.2023 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisu,

v souvislosti s realizací stavby

„Nymburk – Demolice objektu bývalé úpravny vody pro LK na parcele č. 979/64“

č. smlouvy objednatele: **S202400045**
č. smlouvy zhotovitele: D6B301.071/INV/2023/118

I. Smluvní strany

Město Nymburk

se sídlem náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ:
bankovní spojení: .
č.ú.:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Tomáš Mach, starosta

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
vedoucí odboru rozvoje a investic, tel.: , e.mail:
investiční referent, tel. , e.mail:

dále jen „objednatel“

a

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229
bankovní spojení:
č.ú.:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Jan Šunka, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy a
Michal Kilián, obchodní ředitelem divize Pozemní stavby Čechy

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
vedoucí projektového týmu, tel.: , e.mail:

Adresa pro zasílání korespondence: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy, Plzeňská
16/3217,
150 00 Praha 5

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto:

II. Předmět plnění a rozsah díla

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla uvedený v čl. II. odst. 2 smlouvy o dílo se zužuje o **neprovedení pažení stěn výkopu.**

Změny předmětu a rozsahu díla jsou blíže specifikovány ve změnovém listě č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha A.

IV. Cena dodávky

1. Čl. IV. smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„Cena za dílo byla stanovena takto:

Cena celkem bez DPH:	1.957.858,22 Kč
DPH 21%:	411.150,22 Kč
Cena vč. 21% DPH:	2.369.008,44 Kč

Rekapitulace:

Cena dodávky podle původní smlouvy o dílo:	2.149.198,22 Kč bez DPH
Cena plnění podle dodatku č. 1:	- 191.340,00 Kč bez DPH

Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel), pro kterého se plnění uskutečnilo.“

Cena změn podle tohoto dodatku č. 1 byla stanovena na základě změnového listu 01, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha A.

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je **uzavírán elektronicky.**
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako jeho příloha:

Příloha A - Změnový list č. 01 včetně cenové kalkulace

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně může být zveřejněn i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto objednateli svůj výslovný souhlas se zpracováním veškerých, v dodatku uvedených osobních údajů včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou za účelem splnění smluvních povinností, evidence dodatku a zpřístupnění obsahu dodatku veřejnosti.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu dodatku oběma stranami.
7. Tento dodatek je schválen Radou města Nymburk usnesením č. 645 ze dne 13.12.2023.

8. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

za zhotovitele
HOCHTIEF CZ a. s.

za objednatele
město Nymburk

.....
Jan Šunka
ředitel divize Pozemní stavby Čechy

.....
Tomáš Mach
starosta

.....
Michal Kilián
obchodní ředitel divize Pozemní stavby Čechy

Změnový list č: 01- Nerealizace pažení

Stavba	Demolice objektu bývalé úpravny vody pro LK na parcele č. 979/64		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny:		
	Nerealizované položky		
Technické řešení	Zdůvodnění nezbytnosti změny:		
	nebylo nutné pažení stěn výkopu		
Technické řešení	Původní řešení		
	stěny výkopu měly být paženy štětovnicemi		
Technické řešení	Nové řešení		
	svahování výkopu		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady		-191 340 Kč
	Úprava smluvní ceny:		snížení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		2 149 198 Kč
	Zvýšení:		-191 340 Kč
	Snížení:		-191 340 Kč
Termíny	Dopad do termínu: není		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:

Za AD: [REDACTED]

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS: [REDACTED]

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele: [REDACTED]


Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

číslo položky	kód položky
8	151401202R00
9	151401212R00



Příloha č.1

ZL č.1 - Nerealizace pažení

Popis
Pažení stěn výkopu hnané, štetovnicemi, hl. do 8 m
Odstranění pažení stěn ze štetovnic,hnané,hl.do 8m

Vícepráce - stávající položky

Vícepráce - nové položky

Méněpráce

MJ	Dle SoD	Nové	rozdíl	J. cena	Dle SoD
	Množství	Množství	Množství		Původní
					Celková cena
m2	180,00	0,00	-180,00	650,00	117 000,00
m2	180,00	0,00	-180,00	413,00	74 340,00

191 340,00

Nová		
Celková cena	Hodnota ZL	Poznámka
0,00	-117 000,00	
0,00	-74 340,00	
	-191 340,00	

0,00 -191 340,00