


## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 359/2020**

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona.  
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

### **Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**  
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástupce starosty  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Janků, tajemník  
IČO: 00231291  
DIČ: CZ00231291  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 19-2000922389/0800
- a
- 2. Zhotovitel:** PRO-CONSULT s.r.o.  
spisová značka: c 86644  
se sídlem: Jankovcova, 1055/13, 170 00 Praha 7  
zastoupený: Petrem Coufalem, ředitelem a jednatelem společnosti  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti
- IČO: 26509172  
DIČ: CZ26509172
- Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:
- 

dále též jako „smluvní strany“

### **Preambule**

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.12.2020 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku na „**Dokumentaci pro rekonstrukci komunikace Kostelecká, Praha-Čakovice**“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 3 je uzavírán za účelem změny termínu plnění díla, a to z důvodu průtahů veřejnoprávního projednání řešení zásadní části předmětu plnění – objektu SSZ 9.247 Tupolevova – Kostelecká, který musel být samostatně projednán s DOSS, což má za následek opětovnou úpravu PD, s čímž souvisejí i úpravy ostatních stavebních objektů v rámci celkové projektové dokumentace. Termín plnění díla je nově stanoven do 8/2024.

## I.

1. Původní ujednání odstavce Čl. 4 odst. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje ujednáním novým takto:

4.3 „Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat IČ ve stupni DÚR+DSP průběžně podle potřeby ode dne uzavření této Smlouvy tak, aby k vydání příslušného územního rozhodnutí s nabytím právní moci došlo **nejpozději do 8/2024**. Tato lhůta může být prodloužena pouze o dobu případného prodloužení Objednatele nebo prodloužení či nesouhlasu ze strany orgánů veřejné moci nebo soukromých subjektů, ke kterému případně dojde v průběhu územního řízení nebo z důvodu odvolání účastníků řízení.“

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 24.01.2024, č. USN RMČ 032/2024.

V Čakovicích dne 24 -01- 2024

Objednatel  
Ing. Jiří Vintíčka, starosta  
-3-  
PRAHA - Č

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.,  
1. zástupce starosty

V Praze dne 24 -01- 2024