

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika  
IČO: 65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**CzechToll s.r.o.**

se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika  
IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

**SkyToll, a. s.**

se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava I., Oddíl Sa., vložka č.:  
4646/B,

(CzechToll s.r.o. a SkyToll, a. s. dále společně jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně též jako „**Smluvní strany**“, jednotlivě pak jako „**Smluvní strana**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **dodatek č. 30 ke Smlouvě**

### **o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM**

(dále uváděn jako „**Dodatek č.1 k Dodatku č. 27**“)

## PREAMBULE

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „**MD**“) a Dodavatelem uzavřena „Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „**Smlouva**“);“
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele a Objednatelem, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPK**“);
- C. Objednatel požádal pokynem ze dne 03.07.2023 Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem **U064**, Vypracování Komplexního návrhu změny (dále jen „**KNZ Změny U064**“) a nacenění ke změně U064 – Transpozice směrnice EU 362/2022 (dále jen „**Změna U064**“), jejímž účelem je úprava a doplnění procesů a funkcionalit SEM v souvislosti s transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o poplatky za používání určité dopravní infrastruktury (dále jen „**Směrnice**“) do právního řádu České republiky do 25. března 2024, a to zejména v souladu s novelizací ZPK, novelizací zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPPV**“), novelizací vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikacích zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška**“) a novelizací nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení**“ – Vyhláška a Nařízení společně jen jako „**Prováděcí předpisy**“, ZPK, ZPPV a Prováděcí předpisy společně jen jako „**Připravovaná legislativa**“). Hlavní změnu představuje zavedení nové složky Mýtného, která bude vybírána za účelem dosažení návratnosti nákladů vyvolaných emisemi CO<sub>2</sub> při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích. Výběr této složky Mýtného bude umožněn zavedením nového kritéria pro stanovení sazby Mýtného, jímž bude emisní třída CO<sub>2</sub> vozidla;
- D. zástupci MD na Kontrolním dni č.112, který se konal dne 22.08.2023 ve 14:00 hod. v sídle Objednatele v souladu s úkolem 109.1 deklarovali, že budou Smluvní strany informovat o návrzích Prováděcích předpisů nejpozději do dne 12.09.2023, přičemž MD v uvedeném termínu Smluvním stranám nepředložilo legislativní návrhy novelizace Nařízení a aktuální návrhy novelizace Vyhlášky, Dodavatel objektivně neměl jinou možnost než zpracovat KNZ Změny U064 a Dodatek č. 27 s ohledem na právní stav a podobu Připravované legislativy, která mu byla známa ke dni 12.09.2023, přičemž Objednatel s ohledem na časové aspekty realizace Změny U064 musel tuto skutečnost respektovat, stanovily Smluvní strany Dodatkem č. 27 datum 12.09.2023 jako Rozhodný den;
- E. Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2023 dodatek Smlouvy č. 27 na realizaci Změny U064, který nabyl účinnosti dne 03.11.2023 (dále jen „**Dodatek č. 27**“);

- F. Smluvní strany s ohledem na zkrácený časový rámec pro implementaci Fáze 1 Změny U064, a tudíž že nelze vyloučit skutečnost, že v průběhu realizace Fáze 1 Změny U064 nastane okolnost vylučující odpovědnost Dodavatele ve smyslu odst. 48.5. Smlouvy SEM, která bude mít vliv na řádnou a včasnou realizaci Změny U064, definovaly písm. F) PREAMBULE Dodatku č. 27 Nestandardní situaci;
- G. Smluvní strany si v souladu s vypracovaným KNZ Změny U064 vzájemně potvrdily v bodě 10.1 detailního harmonogramu termín pro dodání hodnot sazeb Mýtného a jednotlivých poplatků Dodavateli **nejpozději do dne 30.11.2023**;
- H. MD zaslalo Dodavateli dne 11.09.2023 prostřednictvím elektronické pošty soubor “Struktura sazeb a poplatků za pozemní komunikace 2024.xls” (dál jen „**Tarifní tabulka**“) obsahující sazby mýtného a výši poplatků, které dle vyjádření MD budou promítnuty do Nařízení. MD následně zaslalo prostřednictvím elektronické pošty Dodavateli dne 29.11.2023 návrh novelizovaného znění Nařízení, obsahující sazby mýtného. MD na Kontrolním dni konaném dne 19.12.2023 uvedlo, že dojde k úpravě chyb hodnot sazeb mýtného, které jsou uvedeny v sazebníku, jenž je přílohou Nařízení. Dodavatel zaslal prostřednictvím datové schránky Objednateli dopis datovaný ke dni 22.12.2023, ve kterém upozornil na nesoulad poskytnutých pokladů pro realizaci Změny U064 vůči podkladům obdržným od MD emailem ze dne 11.09.2023 a rovněž upozornil na možné negativní dopady na Změnu U064 realizovanou dle Dodatku č. 27. MD následně prostřednictvím elektronické pošty zaslalo Dodavateli dne 15.01.2024 upravenou Tarifní tabulku s informací, že tato upravená Tarifní tabulka bude ještě podrobena kontrole správného výpočtu ze strany MD. Dodavatel prostřednictvím datové schránky zaslal Objednateli dopis datovaný ke dni 17.01.2024, ve kterém upozornil na opakovaný nesoulad poskytnutých pokladů pro realizaci Změny U064 vůči podkladům obdržným od MD emailem ze dne 11.09.2023 a rovněž upozornil na možné negativní dopady na Změnu U064 realizovanou dle Dodatku č. 27. Následně Objednatel na základě dopisu MD doručeného dne 19.01.2024 prostřednictvím datové schránky zaslal Objednatel dne 19.01.2024 Dodavateli odpověď na upozornění k opakovanému nesouladu poskytnutých podkladů pro realizaci Změny U064, jejíž součástí byl soubor, který upravuje výši sazeb jednotlivých složek mýtného (dále jen „**Nová Tarifní tabulka**“);
- I. S ohledem na předložení Nové Tarifní tabulky je nezbytné přistoupit k úpravě sjednané Změny U064 a Dodatku č. 27 (dále jen „**Úprava Změny U064**“ nebo též „**Změna U072**“);
- J. MD ke dni podpisu Dodatku č.1 k Dodatku č. 27 Smluvním stranám nepředložilo platné znění Nařízení a Vyhlášky v rámci novelizace dané transpozicí Směrnice, přičemž Smluvním stranám je známo pouze navrhované znění Prováděcích předpisů, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 - Dodavatel objektivně neměl jinou možnost než zpracovat Úpravu Změny U064 s ohledem na aktuální právní stav a podobu Připravované legislativy, která mu byla známa ke dni 23.01.2024, a kterou musely Smluvní strany respektovat (dále jen „**Rozhodný den II.**“).
- K. se Smluvní strany v souladu s odst. 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 v následujícím znění:

## **Článek 1. Přípustnost změny Smlouvy**

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27, jelikož jde o změnu Smlouvy přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z následujících důvodů:
- a) Úprava Změny U064 spočívá v nastavení SEM a zajištění výběru Mýtného na zpoplatněných komunikacích dle Připravované legislativy; a současně
  - b) v případě realizace Úpravy Změny U064 budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního celku zůstane stejné a dojde k aktualizaci dále určené Dodatkem č. 1 k Dodatku č. 27 v souladu s Dodavateli známými informacemi dále určenými Dodatkem č. 1 k Dodatku č. 27; a současně
  - c) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy** ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), neboť:
    - i. implementace Úpravy Změny U064 nebyla součástí Technického řešení Dodavatele a ani součástí původního závazku z Dodatku č. 27, a zároveň
    - ii. v době uzavření Dodatku č. 27 ani s náležitou péčí nemohly Smluvní strany předvídat nutnost změny hodnot sazeb mýtného a s tím spojené dopady na realizaci Změny U064 a zároveň
    - iii. Úprava Změny U064 nemění celkovou povahu Smlouvy, a zároveň
  - d) celkový cenový nárůst související se změnami dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 Zákona nepřekročí limit stanovený v ustanovení § 222 odst. 9 Zákona.

## **Článek 2. Účel Úpravy Změny U064**

- 2.1 Účelem Úpravy Změny U064 je úprava a doplnění procesů a funkcionalit SEM do Změny U064 v souvislosti se změnami hodnot sazeb mýtného v Tarifní tabulce, které vznikly mimo vůli Smluvních stran.
- 2.2 Dodavatel se zavazuje realizovat Úpravu Změny U064 v souladu s aktuálním právním stavem a podobou Připravované legislativy dle písm. J) PREAMBULE Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 v souladu s jemu známým připravovaným zněním Prováděcích předpisů, které tvoří obsah Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 k Rozhodnému dni II., a to podle Objednatelem dodané Tarifní tabulky, která je Přílohou č. 2 Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 a Nové Tarifní tabulky, která je Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27.
- 2.3 Smluvní strany vycházejí při uzavření Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 ze sdělení MD, že mýtné sazby uvedené v Nové Tarifní tabulce jsou konečné a budou beze změny zapracované do Prováděcích předpisů, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27.
- 2.4 Podrobný popis předmětu Úpravy Změny U064 je uveden v Komplexním návrhu změny U072 (dále jen „**KNZ**“) verze KNZ v1.0, kterou Dodavatel vypracoval na základě pokynu Objednatele z Kontrolního dne č. 117 konaného dne 23.01.2024 a provedené analýzy, které Objednatel schválil.

### **Článek 3. Předmět Dodatku**

3.1 Dodavatel se Dodatkem č. 1 k Dodatku č. 27 zavazuje realizovat Úpravy Změny U064 a Objednatel se zavazuje mu uhradit související odměnu.

#### **3.2 Úpravy Změny U064**

3.2.1 V rámci Úprav Změny U064 Dodavatel vykoná, otestuje a uvede do provozu změny SEM nezbytné pro zpoplatnění podle nových sazeb Mýtného dle Tarifních Tabulek zahrnujících i emisní třídu CO<sub>2</sub> vyvolaných Úpravou Změny U064. Podrobnosti rozsahu Úprav Změny U064 jsou uvedeny v KNZ Úpravy Změny U064.

#### **3.3 V rámci Úprav Změny U064 Dodavatel pro realizaci předmětu Úpravy Změny U064 realizuje následující činnosti:**

3.3.1 Dodavatel se zavazuje provést analýzu dopadu Úpravy Změny U064 na SEM a návrh její realizace v rozsahu uvedeném v KNZ,

3.3.2 Dodavatel se zavazuje provést Integraci a E2E testování v rozsahu uvedeném v KNZ,

3.3.3 Dodavatel se zavazuje provést činnosti spojené se spuštěním realizované Úpravy Změny U064

3.3.4 Dodavatel se zavazuje provést zajištění jakosti při realizaci Úpravy Změny U064 v rozsahu uvedeném v KNZ,

3.3.5 Dodavatel se zavazuje zajistit řízení realizace Úpravy Změny U064 v rozsahu uvedeném v KNZ,

3.3.6 Dodavatel se zavazuje zabezpečit Právní služby v rozsahu uvedeném v KNZ,

3.3.7 Dodavatel se zavazuje zabezpečit personál Dodavatele v rozsahu uvedeném v KNZ.

### **Článek 4. Lhůty pro realizaci Úpravy Změny U064**

4.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v PREAMBULI Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 a nezbytnost provedení činností v rozsahu daných Úpravou Změny U064, dochází tímto k úpravě detailního harmonogramu Změny U064. Pro Dodavatele závazná lhůta pro uvedení Fáze 1 Změny U064 do provozu ode dne 01.03.2024 daná čl. 4 odst. 4.1 Dodatku č. 27 zůstává zachována s tím, že Dodavatel je v rámci Úprav Změny U064 s ohledem na skutečnosti uvedené v písm. C) až J) PREAMBULE Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 oprávněn realizovat Fázi 1 Změny U064 na základě sazeb mýtného a výši poplatků dle Tarifní tabulky a následně je v rámci Úprav Změny U064 nahradit sazbami mýtného a výši poplatků a uvést do provozu dle Nové Tarifní tabulky, a to ke dni 25.03.2024. Dodavatel je oprávněn písemně navrhnout Objednateli dřívější implementaci a uvedení do provozu sazeb mýtného dle Nové Tarifní tabulky, přičemž Objednatel je povinen se k takovému návrhu závazně do 3 pracovních dnů písemně vyjádřit. Detailní harmonogram, který bude respektovat závazek Dodavatele k uvedení Fáze 1 Změny U064 do provozu dle Dodatku č.1 k Dodatku č. 27, Dodavatel předloží Objednateli do 10 dnů po účinnosti Dodatku č.1 k Dodatku č. 27.

4.2 Dokončení Úprav Změny U064 a uvedení do provozu Nové Tarifní tabulky Dodavatelem bude Smluvními stranami potvrzeno podpisem Protokolu o předání a převzetí v rámci Fáze 1 Změny U064. Dodavatel má za povinnost Protokol o předání a převzetí předložit Objednateli

nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů před datem předání dokončení Úprav Změny U064, resp. její příslušné části.

- 4.3** Objednatel je oprávněn podle svého uvážení nejpozději do 15.02.2024 vydat Dodavateli písemně pokyn k tomu, aby od 01.03.2024 nezprovoznil Tarifní tabulku. Takový pokyn nemá vliv na povinnost Dodavatele zprovoznit Novou Tarifní tabulku k 25.03.2024. Cenu za realizaci Fáze 1 dle Dodatku č. 27 je v případě uložení takového pokynu Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli společně s cenou za plnění dle Dodatku č.1 k Dodatku č. 27 dle podmínek uvedených v odst. 5.1 Dodatku č.1 k Dodatku č. 27.

### **Článek 5.**

#### **Cena a platební podmínky**

- 5.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v PREAMBULI Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 a nezbytnost provedení činností v rozsahu Úprav Změny U064 došlo na straně Dodavatele ke vzniku víceprací a vícenákladů. Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli za realizaci Úprav Změny U064 tyto vícepráce a vícenáklady ve výši **1.309.661,50 Kč bez DPH**. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny plnění po podpisu Protokolu o předání a převzetí provedené Úpravy Změny U064 dle odst. 4.2 Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27.
- 5.2 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňových dokladů vystavovaných Dodavatelem se řídí článkem 39. Smlouvy.

### **Článek 6.**

#### **Soulad Dodatku Smlouvy s komplexním návrhem Úpravy Změny U064**

- 6.1 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace plnění sjednané v Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 plně odpovídají obsahu KNZ na provedení Úpravy Změny U046 zpracovaného Dodavatelem (ve verzi 1.0), který Objednatel věcně odsouhlasil dne 05.02.2024.

### **Článek 7.**

#### **Změna závazku dle ZZVZ**

- 7.1 Smluvní strany prohlašují, že celková předpokládaná hodnota změny realizované Dodatkem č.1 k Dodatku č. 27 činí celkem 1.309.661,50 Kč bez DPH. Smluvní strany současně ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými Dodatkem a předcházejícími dodatky Smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení hodnoty nerealizovaných činností činí 3,5433 % Celkové nabídkové ceny bez DPH.

### **Článek 8.**

#### **Další související skutečnosti, součinnost, právní a změnové dopady Úpravy Změny U064**

- 8.1 V čase uzavření Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 stále probíhá legislativní proces transpozice Směrnice do českého právního řádu a Smluvní strany nemají k dispozici platné a účinné znění Prováděcích předpisů. Pokud platné a účinné znění Prováděcích předpisů stanoví odchylně parametry a podmínky pro výběr Mýtného, než jsou uvedeny v Příloze č.1 Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 nebo stanoví hodnoty sazeb odlišně od Nové Tarifní tabulky dané Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27, zavazuje se Dodavatel zpracovat na pokyn Objednatele analýzu rozdílů a dopadů na technické řešení, časový harmonogram a náklady na implementaci Úpravy Změny U064.

- 8.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v písm. C) až J) PREAMBULE Dodatku č. 1 k Dodatku č.27 se Smluvní strany dohodly, že pokud do uvedení Fáze 1 Změny U064 do provozu, nebo v termínu Úpravy Změny U064 dle Dodatku, dojde ze strany Dodavatele k porušení Smlouvy (dále jen „**Porušení Dodavatele**“), Objednatel se zavazuje neuplatnit si vůči Dodavateli žádné smluvní sankce (smluvní pokuty, náhradu škody apod.) až do momentu, kdy o skutečnosti, zda Porušení Dodavatele bylo způsobeno Nestandardní situací ve smyslu Dodatku č. 27, rozhodne Rada pro rozhodování sporů (dále jen „**Rada**“) dle odst. 8.2 Dodatku č. 27 a Přílohy č. 7 Dodatku č. 27.
- 8.3 S ohledem na skutečnosti uvedené v písm. C) až J) PREAMBULE Dodatku č. 1 k Dodatku č.27 se Smluvní strany dohodly, že pokud z důvodů (i) jakékoliv změny Připravované legislativy a/nebo Nové Tarifní tabulky, nebo (ii) nesouladu Připravované legislativy, zejména Prováděcích předpisů s Novou Tarifní tabulkou, nebo (iii) nenabytí platnosti a účinnosti Prováděcích předpisů do dne 01.03.2024 a v případě Nové tarifní tabulky do 25.03.2024, dojde k objektivním potřebám úpravy Změny U064 či Úpravy Změny U064, nebo úpravy jiných Změn či plnění Smlouvy realizovaného Dodavatelem, nebo (iv) z důvodů uvedených v tomto odstavci Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 dojde k porušení Smlouvy se strany Dodavatele, nenese Dodavatel odpovědnost za důsledky porušení Smlouvy, které budou v příčinné souvislosti s některou událostí uvedenou v tomto odstavci, a Objednatel se zavazuje v takovém případě neuplatnit vůči Dodavateli žádné smluvní sankce (smluvní pokuty, náhradu škody a pod. ).
- 8.4 Objednatel se zavazuje zajistit nezbytnou součinnost:
- a) MD v souvislosti se sdílením informací o postupu legislativního procesu transpozice Směrnice a stavu Připravované legislativy,
  - b) koordinace činností a jednání vůči MD a třetím stranám pro řádné dokončení Změny U064 a Úpravy Změny U064.
- 8.5 S ohledem na skutečnosti uvedené v písm. C) až J) PREAMBULE Dodatku č. 1 k Dodatku č.27 v souvislosti s článkem 4. odst. 4.1 Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 nutně dochází k nucenému přesunu alokovaných kapacit Dodavatele pro dokončovací činnosti na (i) Změně U047 realizované dle Smluvními stranami uzavřeného Dodatku č. 21 Smlouvy, (ii) Změně U053 realizované dle Smluvními stranami uzavřeného Dodatku č. 17 Smlouvy, (iii) Změně U057 realizované dle Smluvními stranami uzavřeného Dodatku č. 26 Smlouvy, a (iv) Změně U054 realizované dle Smluvními stranami uzavřeného Dodatku č. 25 Smlouvy. S ohledem na skutečnosti uvedené v tomto odstavci Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 se Smluvní strany v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na změně termínů realizace Změny U047, U053, U057, U054 včetně činností s tím příslušnými dodatky spojenými, zejména pak nasazením releasů příslušných Změn U047, U053, U057, U054 (dále jen „Realizace Změny“), a to tak že termín Realizace Změny U047, U053, U057 se prodlužuje do dne nasazení plateb podle Nové Tarifní tabulky a termín Realizace Změny U054 se prodlužuje do dne realizace Fáze 2 Změny U064 určeného detailním harmonogramem Úpravy Změny U064 dle článku 4. odst. 4.1 Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27.

## Článek 9.

### Závěrečná ustanovení

- 9.1 Postavení Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27: Dodatek č. 1 k Dodatku č. 27 je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena Dodatkem č. 1 k Dodatku č. 27, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.
- 9.2 Změna Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27: Dodatek č. 1 k Dodatku č. 27 lze měnit pouze dalším písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.

- 9.3 Nabytí účinnosti: Dodatek č. 1 k Dodatku č. 27 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.4 Počet stejnopisů: Dodatek č. 1 k Dodatku č. 27 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.
- 9.5 Okolnosti uzavření Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Dodatek č. 1 k Dodatku č. 27 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 rozhodující.
- 9.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 k Dodatku č. 27 jsou jeho následující přílohy:
- Příloha č. 1: a) Návrh novely Nařízení z mezirezortního připomínkového řízení, dodaný MD Smluvním stranám prostřednictvím elektronické pošty dne 29.11.2023.
  - Příloha č. 1: b) Návrh novely Vyhlášky z mezirezortního řízení dodaný MD Smluvním stranám prostřednictvím elektronické pošty dne 29.11.2023.
  - Příloha č. 2: Tarifní tabulka, dodaná Dodavateli prostřednictvím elektronické pošty Objednatele dne 11.09.2023.
  - Příloha č. 3: Nová Tarifní tabulka, dodaná Dodavateli Objednatelem prostřednictvím datové schránky dne 15.01.2024.
  - Příloha č. 4: Cenová specifikace realizace Změny U072 (Úprava Změny U064).

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA



## PODPISOVÁ STRANA

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
05.02.2024 16:56:36

---

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.05  
17:28:59 +01'00'

---

CzechToll s.r.o.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.05  
17:21:24 +01'00'

---

CzechToll s.r.o.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.05  
17:30:02 +01'00'

---

SkvToll a.s.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.05  
17:29:27 +01'00'

---

SkyToll, a. s.