



DODATEK č. 52 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjrm

číslo jednací: 24132/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy: E618-S-829/2018

ISPROFOND: 521 371 0002

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsdou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsdou představenstva:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200136

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „Smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 03. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“ s účinností Smlouvy ke dni 23. 03. 2018, ve znění jejich dodatků (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 52 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1) Úprava termínů realizace Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.** K tomuto dochází na základě udělení zvláštního písemného souhlasu Objednatele, v návaznosti na který byl vydán Pokyn Správce stavby č. 71 ze dne 06. 11. 2023, a to z důvodu Oznámení claimu Zhotovitele č. 36, 43 a 44 a na doložené hodnocení vlastností zemin uložených na deponiích Lipiny a Mezno.

Důvodem pro úpravu termínů realizace Díla je přerušení postupu prací na základě pokynu Správce stavby ze dne 03. 07. 2023 zápisem do stavebního deníku SO 74-82-01 (dále jen „**Pokyn**“). Pokyn byl dán z důvodu skutečnosti, že přebytečné zeminy uložené na deponii Mezno nespĺňují podmínky o ukládání odpadu na povrchu terénu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a překračují limitní kritéria pro využívání odpadů k zasypávání dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Nemohou tak být naplněny podmínky dokončení Díla mimo jiné dle Pod-článku 8.2 Smluvních podmínek (dále jen „**claimová událost**“).

Výše popsané skutečnosti oznámil Zhotovitel Správci stavby svým „*Oznámením možné budoucí negativní události/okolností – likvidace přebytků zemin nad odhadovaný objem kapacit zasýpaných zářezů*“ ze dne 27. 10. 2022 s odkazy na Pod-články 3.3, 8.3 a 13 Smluvních podmínek. Následně „*Oznámením claimu Zhotovitele č. 43*“ ze dne 01. 02. 2023 a „*Oznámením claimu Zhotovitele č. 44*“ ze dne 28. 07. 2023 s odkazy zejména na Pod-články 8.4, 8.5, 8.13 a 20.1 Smluvních podmínek oznámil dle Smluvních podmínek claim na prodloužení Doby pro splnění postupného závazného milníku, Doby pro uvedení do provozu a/nebo Doby pro dokončení a dodatečnou platbu.

Zhotovitel tak v souladu se Smluvními podmínkami uplatnil nárok na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu Nákladů.

V souvislosti s výše uvedeným inicioval Správce stavby na základě Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek jednání Smluvních stran za účelem dosažení konsenzu ohledně prodloužení Doby pro dokončení Díla. V návaznosti na výše uvedené důvody vydal Objednatel Správci stavby zvláštní písemný souhlas Objednatele dle Pod-článku 3.1 odst. 4 písm. (b) s Prodloužením doby pro dokončení dle Pod-článku 8.4, a to do 31. 12. 2023, na základě kterého byl vydán Pokyn Správce stavby č. 68 ze dne 25. 09. 2023. Nicméně toto Prodloužení doby pro dokončení se ukázalo jako nedostatečné a z důvodu nastalých okolností byl vydán Pokyn Správce stavby č. 71 ze dne 06. 11. 2023 jako aktualizace Pokynu Správce stavby č. 68. Kdy Objednatel rovněž udělil Správci stavby zvláštní písemný souhlas Objednatele dle Pod-článku 3.1 odst. 4 písm. (b) s Prodloužením doby pro dokončení stavební části dle Pod-článku 8.4 do 30. 06. 2024, resp. Doby pro dokončení Díla do 30. 09. 2024 a Správce stavby v návaznosti na to vydal Pokyn č. 71. Dochází tak k prodloužení Doby pro dokončení stavební části i Doby pro dokončení Díla

o dodatečných 9 měsících oproti Harmonogramu postupu prací ve znění ke dni podpisu dodatku č. 36. Nárokovaná dodatečná platba Nákladů Zhotovitele bude po skončení claimové události a předložení závěrečného detailního claimu Zhotovitele určena samostatným Určením Správce stavby.

Claimová událost má svůj původ v externích podmínkách mimo vůli Smluvních stran. Konkrétně v rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“), č.j. SBS 27797/2018/OBÚ-02/3 o povolení trhacích prací velkého rozsahu na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ ze dne 26. 10. 2018. OBÚ na základě připomínky obce Mezno podmínil zahájení trhacích prací mj. „*vybudováním náhradního vodního zdroje pro Obec Mezno včetně úpravy vody s dotlakovou stanicí*“. Obec Mezno byla se záměry Objednatele obsaženými v projektové dokumentaci vždy včas srozuměna a měla možnost vznášet k nim připomínky, což však v daném případě neučinila. Obec Mezno byla rovněž účastníkem i následného stavebního řízení, ani zde však neuplatnila žádné připomínky vztahující se k časové návaznosti trhacích prací a následnému vybudování vodního zdroje. V důsledku výše uvedeného tak bylo vybudování vodního zdroje v rámci schváleného harmonogramu stavebních prací plánováno až v druhé polovině stavby, zatímco s trhacími pracemi bylo počítáno v první polovině stavby. Proti schválenému harmonogramu výstavby nebyly vzneseny žádné připomínky, a to ani ze strany obce Mezno. Obec Mezno v rámci ústního jednání konaného dne 25. 09. 2018, tedy skoro rok po zahájení stavebních prací, vznesla na OBÚ požadavek na přednostní vybudování náhradního vodního zdroje, na základě čehož OBÚ podmínil zahájení trhacích prací v návaznosti na předemtný požadavek obce. Tento požadavek byl vznesen navzdory svému předchozímu schválení časové návaznosti stavebních postupů v rámci stavebního řízení a bez jakékoliv předchozí konzultace s Objednatelem. Změna stavebních postupů, jíž OBÚ na základě připomínek obce Mezno podmínil započetí trhacích prací, tak již nebyla možná.

Na dodržení zasmluvněného harmonogramu závisel předpoklad využití vytěžených zemin do železničních náspů, což v důsledku výše uvedeného rozhodnutí bylo znemožněno, neboť zemina, se kterou bylo počítáno se těžít nemohla, materiál do železničních náspů chyběl, a proto, v rámci prevenční povinnosti předcházet škodám, a aby se strany vyhnuly kritickému zpoždění, jej bylo nutné nakupovat. Následně dne 13. 05. 2019 vydala obec Mezno prostřednictvím svého starosty Správci stavby Prohlášení o souhlasu s prováděním daných trhacích prací a že dále netrvá na splnění podmínek uvedených v rozhodnutí OBÚ. Vzhledem k časové prodlevě mezi uvedeným rozhodnutím OBÚ a prohlášením obce o odvolání podmínek již byla velká část zemin pro železniční náspy zakoupena a navezena. V návaznosti na toto prohlášení bylo možné začít s trhacími pracemi. Vytěžené zeminy již ovšem nebyly z důvodu naplnění železničních náspů zakoupenými zeminami využitelné, jak předpokládala projektová dokumentace a došlo k jejich dočasnému uložení na pronajatých pozemcích.

Na základě „*Hodnocení vlastností zemin ze stavby Modernizace trati Sudoměřice Votice, Deponie Mezno, Deponie Lipina*“ ze srpna 2022 bylo zjištěno, že tyto přebytkové zeminy „*překračují nejvýše přípustné koncentrace v sušině pro využívání odpadů k zasypávání dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb., a přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., nesplňují tak podmínky o ukládání odpadů na povrchu terénu*“, jak je uvedeno výše. Nejsnazší a nejušpornější variantou, se kterou počítala projektová dokumentace, je jejich uložení v místě staveniště, resp. v místě se stejnými přirozenými vlastnostmi. V takovém případě se na ně dle ust. § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, tento zákon nevztahuje a nejsou

tak považovány za odpad. Tento předpoklad by byl naplněn, pokud by došlo k uložení předmětných zemin v železničních náspech dle projektové dokumentace. V důsledku výše uvedeného postupu obce Mezno, který byl v rozporu s jejím dřívějším postojem během přípravy projektové dokumentace i během stavebního řízení, byl tento nejúspornější postup uložení předmětných zemin předvídaný projektovou dokumentací znemožněn. Následkem bylo vyčerpání možnosti uložení vytěžených zemin do železničních náspů dle projektové dokumentace, kdy pro předejití kritickému zpoždění a v souladu s prevenční povinností předcházení škodám bylo tyto třeba nakoupit. Jako dočasné řešení bylo zvoleno uložení nadbytečných zemin na pronajatých pozemcích. V opačném případě, pokud by byly považovány dle ust. § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění za odpad, muselo by dojít k jejich uložení v zařízení v souladu s uvedeným zákonem. Vzhledem k objemu množství zemin by toto řešení znamenalo vysoké dodatečné náklady. Objednatel činí veškeré možné kroky k zajištění příslušných ploch pro rekultivaci s možností uložení přebytkového materiálu v rámci realizované stavby.

- 2) Úprava podmínek zajištění Smlouvy.** S prodloužením Doby pro dokončení Díla se pojí povinnost prodloužení doby trvání Bankovní záruky za provedení Díla dle Pod-článku 4.2.1 Smluvních podmínek. Tato bankovní záruka zaručuje Objednateli možnost uspokojení v případě, kdy Zhotovitel řádně neprovede Dílo a trvá, dokud Zhotovitel nepředá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla v souladu s Pod-článkem 4.2.2 Smluvních podmínek. V případě claimové události, kdy v souladu se Smluvními podmínkami je Zhotovitel oprávněn rovněž k platbě nákladů spojených s prodloužením Doby pro dokončení Díla, nárokuje Zhotovitel v rámci vedlejších rozpočtových nákladů také náklady na zajištění Bankovní záruky za provedení Díla. Pro úplnost je třeba zdůraznit, že dle Pod-článku 4.2.1 Smluvních podmínek a Pod-článku 4.2 Přílohy k nabídce [Výše Zajištění splnění smlouvy] je výše Bankovní záruky za provedení díla „alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky (...)“.

Na všech stavebních objektech s výjimkou SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01, SO 98-98-00 došlo k řádnému dokončení a převzetí stavebních objektů konečnými přejímkami v souladu s ustanoveními Čl. 10 Smluvních podmínek [Převzetí objednatel]. Dílo bylo rovněž řádně uvedeno do kompletního dvojkolejného provozu dne 01. 09. 2022, pro technologii DŘT pak 07. 12. 2022 a z hlediska jeho provozování a užívání jako celku ve smyslu jeho zadání není nedokončenými stavebními objekty nijak omezeno. Dle ustanovení Pod-článku 17.2 Smluvních podmínek „*Když je Potvrzení o převzetí vydáno na jakoukoli Sekci nebo část Díla, pak odpovědnost za péči o tuto Sekci nebo část přechází na Objednatele*“. Na Objednatele tak přešlo včetně správy a užívání převzatých částí Díla také **nebezpečí škody na věci**. Případné nároky Objednatele vůči Zhotoviteli jsou dále řešeny formou reklamací dle příslušných ustanovení Smlouvy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je evidentní, že Bankovní záruka za provedení Díla ve smyslu Pod-článku 4.2.1 Smluvních podmínek se na stavebních objektech řádně převzatých stala obsoletní, zejména proto, že nebezpečí škody na věci již přešlo na Objednatele. Její další držení, které by, v důsledku uplatněného nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu v souladu se Smluvními podmínkami, mohlo vyvolat náklady Objednatele na úhradu nákladů spojených s prodloužením Bankovní záruky Zhotovitele, by bylo v rozporu s povinností Objednatele hospodařit se svým majetkem účelně, hospodárně a mj. jej chránit před vynakládáním zbytečných výdajů dle ustanovení § 17b odst. 1 až 3 zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku,

ve znění pozdějších předpisů. Další držení Bankovní záruky za provedení Díla v průběhu prodloužení Doby pro dokončení Díla v důsledku výše uvedené claimové události přináší Objednateli pouze vysoké náklady, které mu však nedávají objektivní možnost uspokojení se z bankovní záruky při neprovedení některé části Díla. Mezi Smluvními stranami došlo z na jejich vůli nezávislých důvodů, popsaných výše, k výraznému vychýlení ekonomické rovnováhy oproti zadávacímu řízení, a to v neprospěch Objednatele. Z ekonomického hlediska je při hospodaření s veřejnými zdroji nutné dosahování určité ekonomické racionality, zjednodušeně řečeno i dodržování principů 3E. Důvodová zpráva k ZZVZ uvádí, že ZZVZ má garantovat hospodárné nakládání s veřejnými prostředky, rychlou realizaci potřebných veřejných projektů a férovou soutěž dodavatelů. K samotné problematice principů 3E při zadávání veřejných zakázek se vyjádřil i NSS ve svém rozhodnutí č. j. 1 Afs 20/2008-152 ze dne 5. 6. 2008, kdy přímo uvádí, že ustanovení § 6 ZVZ primárně „*směřuje k cíli samotného zákona o veřejných zakázkách, kterým je zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky.*“

V tomto případě, by měl Zhotovitel prodloužit trvání bankovní záruky za provedení Díla, jejíž náklady však v konečném důsledku na základě ustanovení Smluvních podmínek a oznámeného claimu Zhotovitele ponese Objednatel. Objednatel si ověřil, že náklady na prodloužení bankovní záruky v trvání do 30. 09. 2024 by činily 4 875 000 Kč.

Smluvní strany se tak dohodly na prodloužení doby trvání Bankovní záruky za provedení Díla na dosud nepředaných a nepřevzatých, taxativně vyjmenovaných stavebních objektech, a to **SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01, SO 98-98-00**. U ostatních stavebních objektů, jež byly řádně předány a převzaty v souladu s Pod-článkem 10.2 Smluvních podmínek, bude Bankovní záruka za provedení Díla ve smyslu Pod-článku 4.2.1 Smluvních podmínek nahrazena Bankovní zárukou za odstranění vad ve smyslu Pod-článku 4.2.2 Smluvních podmínek.

Výše uvedené skutkové okolnosti odůvodňující rozdělení bankovních záruk by neměly vliv na možný okruh účastníků, když ke změně dochází až (i) na samotném konci provádění díla, kdy dílo je dokončeno, předáno a užíváno a (ii) Objednatel nese nebezpečí škody na věci a (iii) bankovní záruka za provedení Díla je obsoletní, když se z ní nemůže zadavatel objektivně uspokojit, (iv) k řešení problematiky deponie zeminy dochází nikoliv z viny Zhotovitele nebo Objednatele, ale z důvodů, které způsobila obec Mezno v rozporu s podmínkami stavebního řízení a Objednatel není schopen určit, jak dlouho bude potřeba k jejímu vyřešení a za vynaložení jakých nákladů a jestli vůbec a (v) nesplněná část Smlouvy jakkoliv nepodmiňuje užívání díla a (iv) náklady na bankovní záruku za provedení Díla by na základě ustanovení Smluvních podmínek a uplatněného claimu Zhotovitele nesl v konečném důsledku Objednatel. Náklady na bankovní záruku pro objekty uvedené v odstavci výše v trvání do 30. 09. 2024 by měly činit 127 000 Kč, což je o 4 748 000 Kč méně, než v případě prodloužení bankovní záruky.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 17 Smlouvy, přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Dále se Smluvní strany dohodly na úpravě Podčlánků 4.2.1 a 4.2.2 Smluvních podmínek.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu se Smlouvou dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Doba pro dokončení, Prodloužení Doby pro dokončení

Na základě Zvláštního souhlasu Objednatele uděleného prostřednictvím Pokynu Správce stavby č. 71 dle Podčlánku 3.1 odst. 4 písm. (b) Smluvních podmínek ze dne 06. 11. 2023 Smluvní strany stanovují nové termíny plnění:

Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení **(pod-článek 8.2, 8.4)**

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle podčlánku 7.9 do 85 měsíců od Data zahájení prací.

2. Zajištění plnění Smlouvy dle Smluvních podmínek

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně Smluvních podmínek následovně:

a) Ustanovení Podčlánku 4.2.1 odst. 10 Smluvních podmínek ve znění: „*Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za provedení Díla byla vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.*“ se odstraňuje bez náhrady.

b) **Na konec Podčlánku 4.2.1 Bankovní záruka za provedení Díla se přidávají nové odstavce ve znění:**

Zhotovitel je oprávněn nahradit Bankovní záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou za provedení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00.

Tuto novou Bankovní záruku za provedení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00 musí Zhotovitel získat na své náklady ve výši uvedené v Příloze k nabídce.

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za provedení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01, SO 98-98-00 bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí dané stavební objekty a nepředá Objednateli na ně se vztahující Bankovní záruku za odstranění vad Díla podle Podčlánku 4.2.2 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla]. Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO

74-84-01 a SO 98-98-00 specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí daných stavebních objektů a nepředal Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla na ně se vztahující do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Bankovní záruky za provedení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00, dokud nejsou SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00 dokončeny a Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla na ně se vztahující.

Není-li výslovně sjednáno jinak, platí pro Bankovní záruku za provedení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00 ustanovení o Bankovní záruce za provedení Díla, a to včetně ustanovení o nárocích Objednatele na náhradu škody.

- c) Ustanovení Pod-článku 4.2.2 odst. 8 Smluvních podmínek ve znění: „Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za odstranění vad Díla byla vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.“ se odstraňuje bez náhrady.
- d) **Na konec Pod-článku 4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Díla se přidávají nové odstavce ve znění:**

Využije-li Zhotovitel svého oprávnění nahradit Bankovní záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou za provedení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00, je Zhotovitel povinen předat Objednateli společně s Bankovní zárukou za provedení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00 Bankovní záruku za odstranění vad vztahující se na celé Dílo s výjimkou SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00, tedy s výjimkou stavebních objektů zajištěných Bankovní zárukou za provedení Díla.

Tuto Bankovní záruku za odstranění vad vztahující se na celé Dílo s výjimkou stavebních objektů zajištěných Bankovní zárukou za provedení Díla musí Zhotovitel na své náklady získat ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v souladu s Pod-článkem 1.1.4.14 [Bankovní záruka]. Tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude platná a účinná nejméně po dobu šesti (6) let ode dne vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla bez SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00.

Po dokončení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00 je Zhotovitel povinen předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v souladu s Pod-článkem 1.1.4.14 [Bankovní záruka]. Tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude platná a účinná nejméně po dobu šesti (6) let ode dne vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla pro SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00.

Zhotovitel je tedy povinen poté držet dvě Bankovní záruky za odstranění vad Díla.

3. Výše Zajištění plnění smlouvy dle Přílohy k nabídce

a) V návaznosti na výše uvedené důvody se za druhý odstavec Pod-článku 4.2 Přílohy k nabídce přidávají nové odstavce ve znění:

*Využije-li Zhotovitel svého oprávnění nahradit Bankovní záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou za provedení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-0, je povinen Bankovní záruku za provedení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00 poskytnout ve výši alespoň 10 % ze součtu nabídkové ceny daných stavebních objektů uvedené v Rekapitulaci ceny dle PS a SO, tj. **12 709 273 Kč**.*

*V případě prodlení Zhotovitele s udržováním Bankovní záruky za provedení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00 v platnosti je Objednatel oprávněn zadržet platby až ve výši 10 % ze součtu nabídkové ceny daných stavebních objektů uvedené v Rekapitulaci ceny dle PS a SO, tj. do **12 709 273 Kč**.*

b) V návaznosti na výše uvedené důvody se za třetí (nově pátý) odstavec Pod-článku 4.2 Přílohy k nabídce přidává nový odstavec ve znění:

*Využije-li Zhotovitel svého oprávnění nahradit Bankovní záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou za provedení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00, je povinen Bankovní záruku za odstranění vad vztahující se na Dílo s výjimkou SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00 poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny Díla bez daných stavebních objektů uvedené v Rekapitulaci ceny dle PS a SO, tj. **212 546 479 Kč**.*

*Využije-li Zhotovitel svého oprávnění nahradit Bankovní záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou za provedení SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00, je povinen Bankovní záruku za odstranění vad vztahující se na SO 71-25-06, SO 74-82-01, SO 74-82-01.2, SO 74-84-01 a SO 98-98-00 poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny Díla uvedené v Rekapitulaci ceny dle PS a SO, tj. **6 354 637 Kč**.*

4. Pro úplnost Smluvní strany konstatují, že ustanovení Smlouvy včetně ustanovení Smluvních podmínek nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

5. Článek 17 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- Ruší se v článku 17 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 51 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 52

Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)
Příloha č. 6	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 7	Rekapitulace ceny - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 51</i>
Příloha č. 8	Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy - <i>nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4</i>
Příloha č. 9	Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy – ke dni podpisu dodatku č. 5

6. Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 36 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 52, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 52 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se ZRS. Zároveň se Smluvní strany zavazují řídit ujednáními v něm stanovených od 01. 02. 2024.
5. Obě Smluvní strany se shodují, že tímto dodatkem č. 52 nejsou řešeny nároky vyplývající z claimů Zhotovitele souvisejících s předmětem Dodatku, zejména finanční nároky z claimů Zhotovitele č. 36, 43 a 44.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
7. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

9. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouva) Harmonogram postupu prací – *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 52*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze

V Brně

05.02.2024 17:20
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:

30.01.2024 09:50:25

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:

30.01.2024 11:13:12

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Příloha č. 4 Smlouvy

Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 52





