

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0414/T3000/20/RS (objednatele)

č. 0346/2021 (zhotovitele)

ze dne 7.4.2021

pro akci

„Rekonstrukce provozní budovy v areálu ČS Hrdlořezy, ul. Koněvova, P3“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

se sídlem Praha 4 – Michle, Nuselská 132/499, PSČ 14000

zastoupena:

IČO: 480 26 921

DIČ: CZ48026921

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14304
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební činnosti, dodávky a méněpráce, které vznikly během realizace díla a na základě požadavků provozovatele. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.4 a 2.1.5, které zní:

2.1.4 **zhotovitel neprovede** tyto stavební činnosti:

B 1/1 D.1.1 Stavební úpravy – oddíly prací PVS (odpočty)

- konstrukce suché výstavby
- konstrukce zámečnické
- podlahy povlakové
- dokončovací práce – malby a tapety

B 1/2 D.1.4.3a Vytápění – objekt ČS

- ústřední vytápění – kotelny

B 1/3 Chlazení – objekt ADMIN

- ústřední vytápění – rozvodné potrubí

B 1/4 D.1.4.5.1 Elektroinstalace

- instalační materiál

B 1/5 Oplocení a terénní úpravy

- pozemní komunikace

B 1/5 VRN

- položky VRN a ON v souvislosti se změněným rozsahem prací

2.1.5 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební činnosti a dodávky:

B 2/1 D.1.1 Stavební úpravy

H: Oddíly prací HSV

- úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- ostatní konstrukce a práce, bourání
- přesun hmot

P: Oddíly prací PSV

- izolace proti vodě
- izolace tepelné
- konstrukce tesařské
- konstrukce suché výstavby
- konstrukce truhlářské
- konstrukce zámečnické
- podlahy z dlaždic
- podlahy z litého teraca
- podlahy povlakové
- dokončovací práce – malby a tapety

B 2/2 D.1.2 Bourací práce

H: Oddíly prací HSV

- ostatní konstrukce a práce
- přesun hmot

P: Oddíly prací PSV

- konstrukce tesařské

B 2/3 D.1.4.1 ZTI

H: Oddíly prací HSV

- ostatní konstrukce a práce, bourání
- přesun hmot

P: Oddíly prací PSV

- zdravotníka – vnitřní kanalizace a vodovod, zařizovací předměty, předstěnové instalace

B 2/4 D.1.4.2 VZT

P: Oddíly prací PSV

- izolace tepelné
- vzduchotechnika

B 2/5 D.1.4.3a Vytápění – objekt ČS

- výměníky vč. tepelné izolace
- sestava pro osazení vstupního měřidla

B 2/6 D.1.4.3c Chlazení – objekt ADMIN

P: Oddíly prací PSV

- ústřední vytápění – rozvodné potrubí

B 2/7 D.1.4.4 MaR

M: Oddíly montážních prací

- Periférie Mar

B 2/8 D.1.4.5.1 Elektroinstalace

P: Oddíly prací PSV

- doplnění rozvaděče RM1
- rozvaděče RS1, RS2
- instalační materiál
- kabelové trasy a kabely

B 2/9 D.1.4.5.3 Datová síť

M: Oddíly montážních prací

- slaboproud

B 2/10 D.1.4.6 Rozvody vytápění a chlazení

P: Oddíly prací PSV

- ústřední vytápění – rozvodné potrubí
- ústřední vytápění – armatury

B 2/11 D.1.4.7.1 Zabezpečení – PZTS

M: Oddíly montážních prací

- ACS

B 2/12 D.1.6 Oplocení a terénní úpravy

H: Oddíly prací HSV

- zemní práce
- pozemní komunikace
- ostatní konstrukce a práce, bourání
- přesun hmot

B 2/13 01 Ostatní náklady

V: Oddíly VRN – navýšení položek ON v souvislosti se změněným rozsahem prací

- průzkumné, geodetické a projektové práce
- inženýrská činnost
- ostatní náklady

B 2/14 02 Vedlejší rozpočtové náklady

V: Oddíly VRN – navýšení položek VRN v souvislosti se změněným rozsahem prací

- zařízení staveniště
- územní vlivy
- ostatní náklady

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1. Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.4 a 2.1.5 činí bez DPH	4 604 238,22 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.4	- 739 038,31 Kč
a cena dle čl. 2.1.5	5 343 276,53 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1, 2 a 3 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	53 649 867,95 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	4 840 256,17 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	11 183 210,84 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	4 604 238,22 Kč
Celková cena bez DPH	74 277 573,18 Kč
DPH 21%	

Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
