

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-1219/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 2487

bank. spojení: xxx č. účtu: xxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23021/035

Smlouva o dílo (č. E639-S-1219/2023 u Objednatele) ze dne 25.04.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Havlíčkův Brod ST MES - oprava**“.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.13 tohoto znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 25.04.2023 bez DPH	29 025 500,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	1 814 874,32 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	1 125 513,28 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	427 757,93 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bez DPH	70 800,10 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 617 427,88 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 327 992,65 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 78 186,03 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 37 577,80 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	31 403 261,27 Kč
DPH 21 %	6 594 684,87 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	37 997 946,14 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: Položkové rozpočty změn

Za Objednatele: 10.01.2024

Za Zhotovitele: 10.01.2024

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Petr Suchý
předseda představenstva

Název stavby: Havlíčkův Brod ST MES - oprava**Příloha č. 2 k ZL č. 4 - Rozpis ocenění změn položek**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1 až 10	ZL č. 1 až 3	29 025 500,00	3 368 145,53	1 023 606,56	31 370 038,97	N
11	SO 01.01.01	20 850 012,81	12 882,10	16 289,80	20 846 605,11	N
12	SO 01.01.01	20 850 012,81	57 918,00	21 288,00	20 886 642,81	N
Celkem:	SoD	29 025 500,00	3 438 945,63	1 061 184,36	31 403 261,27	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	677 829,70	0,00
2	0,00	7 584,91	0,00	0,00
3	0,00	852 382,22	0,00	0,00
4	0,00	0,00	277 077,49	0,00
5	0,00	613 375,20	0,00	0,00
6	0,00	0,00	156 094,42	0,00
7	0,00	356 043,66	0,00	0,00
5č1	0,00	135 872,50	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	62 655,03
9	0,00	72 659,30	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	156 571,10
11	0,00	12 882,10	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	57 918,00

Celkem dle způsobu zatřídění ZL č.4:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	12 882,10	16 289,80
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	57 918,00	21 288,00

<i>celkem</i>	<u>70 800,10</u>	<u>37 577,80</u>
saldo ZL č. 4	33 222,30	0,114%
saldo ZL č. 1 a 3	2 344 538,97	8,078%
Saldo celkem	<u>2 377 761,27</u>	<u>8,192%</u>

Celkem ZL 1 až ZL 4 dle způsobu zatřídění:	
§ 100	0,00%
§ 222/4	8,96%
§ 222/5	5,32%
§ 222/6	1,22%

Měněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	398 631,71	0,00
2	0,00	405,96	0,00	0,00
3	0,00	197 057,51	0,00	0,00
4	0,00	0,00	21 332,70	0,00
5	0,00	266 769,19	0,00	0,00
6	0,00	0,00	12 599,14	0,00
7	0,00	48 624,32	0,00	0,00
5č1	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	22 007,80	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	56 178,23
11	0,00	16 289,80	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	21 288,00

Celkem dle způsobu zatřídění ZL č.4:		Vícepráce	Měněpráce
§ 100	0,00%	0,00%	0,00%
§ 222/4	0,10%	0,04%	0,06%
§ 222/5	0,00%	0,00%	0,00%
§ 222/6	0,27%	0,20%	0,07%
		0,244%	0,129%

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST MES - oprava						CELKEM	20 850 012,81 Kč	
Název SO/PS:		SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře								
Název změny:		ZL č.4 , ZBV č. 11 - Prosklení dveří ST MES a SEE[SO 01.01.01								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
1	762523108	SoD E_1_1/248	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	15,000	-15,000	0,000	198,00	2 970,00	
2	60511125	SoD E_1_1/249	řezivo stavební fošny prismatické středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,050	-1,050	0,000	10800,00	11 340,00	
3	762595001	SoD E_1_1/250	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	15,000	-15,000	0,000	62,00	930,00	
4	998762101	SoD E_1_1/253	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	5,104	-0,580	4,524	1810,00	9 238,24	
Součet zaE_1_1								24 478,24 Kč		

Nové položky

W49	IK Y7	kalkulace	Příplatek za prosklení vnitřních dveří	kus	0,000	7,000	7,000	1840,30	0,00
Součet								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
12 882,10 Kč	16 289,80 Kč	20 846 605,11 Kč

-3 407,70 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	2 970,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	11 340,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	930,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	1 049,80 Kč	8 188,44 Kč
0,00 Kč	16 289,80 Kč	8 188,44 Kč

12 882,10 Kč	0,00 Kč	12 882,10 Kč
12 882,10 Kč	0,00 Kč	12 882,10 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST MES - oprava					CELKEM	20 850 012,81 Kč		
Název SO/PS:		SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře								
Název změny:		ZL č.4 , ZBV č. 12 - Konstrukční změny dveří po aktualizaci PŘ vyvolané změnou stavby před dokončením SO 01.01.01								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
1	766660171	E_1_1/270	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	30,000	-2,000	28,000	800,00	24 000,00	
2	R61162086	E_1_1/271	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm, včetně příslušenství	ks	21,000	-2,000	19,000	4961,00	104 181,00	
3	766660181	E_1_1/276	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	2,000	2,000	4,000	2530,00	5 060,00	
4	R61162098	E_1_1/277	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm, včetně příslušenství	ks	2,000	2,000	4,000	7992,00	15 984,00	
5	766682111	E_1_1/280	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	31,000	-2,000	29,000	800,00	24 800,00	
6	61182307	E_1_1/281	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	31,000	-2,000	29,000	4083,00	126 573,00	
7	766682211	E_1_1/284	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	2,000	4,000	2530,00	5 060,00	
8	61165339	E_1_1/286	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	2,000	3,000	6776,00	6 776,00	
Součet za E_1_6 a E_1_1								312 434,00 Kč		

Nové položky

W50	IK Y8	kalkulace	doplnění větrací mřížky do dveří	komplet	0,000	1,000	1,000	18262,00	0,00
Součet								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele


VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
57 918,00 Kč	21 288,00 Kč	20 886 642,81 Kč
36 630,00 Kč		

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	1 600,00 Kč	22 400,00 Kč
0,00 Kč	9 922,00 Kč	94 259,00 Kč
5 060,00 Kč	0,00 Kč	10 120,00 Kč
15 984,00 Kč	0,00 Kč	31 968,00 Kč
0,00 Kč	1 600,00 Kč	23 200,00 Kč
0,00 Kč	8 166,00 Kč	118 407,00 Kč
5 060,00 Kč	0,00 Kč	10 120,00 Kč
13 552,00 Kč	0,00 Kč	20 328,00 Kč
39 656,00 Kč	21 288,00 Kč	330 802,00 Kč

18 262,00 Kč	0,00 Kč	18 262,00 Kč
18 262,00 Kč	0,00 Kč	18 262,00 Kč

Podpis: TDS

Havlíčkův Brod ST MES oprava
SO-01.01.01 - Dílny, sklady, kanceláře
Individuální kalkulace položky č. W49 "prosklení dveří"

Materiál:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
					
	sklo Satinato bílé	m ²	0,25	770,00 Kč	192,50 Kč
	Zasklívací lišta	bm	6,9	62,00 Kč	427,80 Kč
celkem					620,30 Kč

Doprava:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
		km	0	0,00 Kč	0,00 Kč
	celkem				

Montáž:	profese:	měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	odborný	ks	2	490,00 Kč	980,00 Kč
	celkem				

Stroje:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	celkem				

OPN:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
					0,00 Kč
	celkem				

VÝROBNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Výrobní režie	%	5	16,00 Kč	80,02 Kč
	celkem				

SPRÁVNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Správní režie	%	5	16,00 Kč	80,02 Kč
	celkem				

ZISK:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Zisk	%	5	16,00 Kč	80,02 Kč
	celkem				

Cena celkem: **1 840,30 Kč**

Dne

Vypracoval:

Havlíčkův Brod ST MES oprava					
SO-01.01.01 - Dílny, sklady, kanceláře					
Individuální kalkulace položky č. W50 "doplnění větrací mřížky do dveří"					
Materiál:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Větrací mřížka ELOX (rozměr 80x500 mm)	ks	5	250,00 Kč	1 250,00 Kč
	Větrací mřížka ELOX (rozměr 80x600 mm)	ks	2	240,00 Kč	480,00 Kč
	protipožární 146x160 mm větrací mřížka	ks	1	2 480,00 Kč	2 480,00 Kč
	protipožární 249x160 mm	ks	2	4 610,00 Kč	9 220,00 Kč
	celkem				13 430,00 Kč
Doprava:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
		km	0	0,00 Kč	0,00 Kč
	celkem				0,00 Kč
Montáž:	profese:	měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	odborný	hodina	5	490,00 Kč	2 450,00 Kč
	celkem				2 450,00 Kč
Stroje:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	celkem				0,00 Kč
OPN:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
					0,00 Kč
	celkem				0,00 Kč
VÝROBNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Výrobní režie	%	5	158,80 Kč	794,00 Kč
	celkem				794,00 Kč
SPRÁVNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Správní režie	%	5	158,80 Kč	794,00 Kč
	celkem				794,00 Kč
ZISK:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Zisk	%	5	158,80 Kč	794,00 Kč
	celkem				794,00 Kč
Cena celkem:					18 262,00 Kč
Dne					
Vypracoval:					