

Víceúčelová sportovní hala Hodonín	ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM									
	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	
Zemní práce										
Vodorovné konstrukce										
Podhledy a mezistropy montované lehké										
Zpevněné plochy										
Úpravy povrchů vnitřní										
Úpravy povrchů vnější										
Lešení a stavební výtahy										
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
Bourání konstrukcí										
Staveništní přesun hmot										
Izolace proti vodě										
Povlakové krytiny										
Izolace tepelné										
Vnitřní kanalizace										
Konstrukce tesařské										
Konstrukce klempířské										
Konstrukce truhlářské										
Konstrukce zámečnické										
Podlahy vlysové a parketové										
Podlahy povlakové										
Podlahy ze syntetických hmot										
Nátěry										
Malby										
Zasklívání										
Subdodávky										
Přesuny suti a vybouraných hmot										
Vedlejší náklady										
Ostatní náklady										
Předpoklad finančního čerpání	1 480 992 Kč	5 183 471 Kč	6 294 215 Kč	3 702 479 Kč	3 702 479 Kč	4 442 975 Kč	5 553 719 Kč	2 961 983 Kč	3 702 479 Kč	

37 024 793,39 Kč

Marek
Smolík

Digitálně podepsal
Marek Smolík
Datum: 2024.01.31
14:48:47 +01'00'

SOOPOLYJIZ

