



Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 104/2023/OR „Sportovní zázemí Podolí – Město Mohelnice“

a) Objednatel Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ 00303038
DIČ CZ00303038

(dále jako objednatel)

b) Zhotovitel JAMASTAV MORAVIA a.s.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
IČ 01586548
DIČ CZ01586548

(dále jako zhotovitel)
(dále společně jako smluvní strany)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 104/2023/OR s názvem „Sportovní zázemí Podolí – Město Mohelnice“, která byla uzavřena dne 18.05.2023. Dodatek je vyhotoven z důvodu vynucených změn v realizaci rekonstrukce stávajícího objektu, a to chybějící izolace obvodového a schodišťového zdiva, které bylo následně podřezáno. Dále změna ve výšce podlah a navazující úprava výšky schodiště, chybějící věnec v 1 nadzemním podlaží stávající budovy, který měl být nosnou konstrukcí pro panely SPIROLL tvořící ochoz před budovou (terasu). Tato změna pak zapříčinila snížení všech nadpraží oken směrem k hřišti o 150 mm a vybudování nosné konstrukce pro panely SPIROLL nahrazující chybějící věnec budovy. Dále pak v návaznosti s vícepracemi dle dodatku č. 1 (základová deska přístavby). K těmto změnám se zhotovuje upravená projektová dokumentace.
- Dodatkem č. 2 se z výše uvedených důvodů mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní

- Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech

| | |
|---|--------------|
| Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem | 01. 07. 2023 |
| Termín provedení díla nejpozději do | 01. 07. 2024 |

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce. Objednatel umožní zhotoviteli zahájení stavebních prací po podpisu smlouvy a předání staveniště s tím, že zhotovitel umožní fotbalovému mužstvu dohrát jarní zápasy fotbalové

soutěže (v neděli, jednou za 14 dní do 4.6.). Zhotovitel by mohl provádět stavební práce jen na přístavbě společenské místnosti s venkovním posezením.

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění dodržet a předpokládaný termín zahájení díla se zpozdí, zhotovitel není oprávněn požadovat změnu termínu provedení díla. Navržený termín provedení díla nemůže být posunut a musí zhotovitelem dodržet.

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 31.1.2024 usnesením č. 1055/41/RM/2024.

V Mohelnici dne

za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta



Ve Vojtěchově dne

za zhotovitele
Bc. Jakub Malý, předseda správní rady

07-02-2024

JAMASTAV MORAVIA, a.s.[®]
Vojtěchov I I, 798 55 Hvozd
IČ: 01586548, DIČ: CZ01586548
Tel.: 775 204 260