

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220031  
na VZ: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
(dále jen jako „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost VD Harcov**  
Adresa sídla: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice  
zastoupená vedoucím společníkem

Název: **Gardenline s.r.o.**  
Adresa sídla: Na Vinici 948/13  
412 01 Litoměřice

Statutární orgán: Ing. Miloš Náprstek, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloš Náprstek, jednatel  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27263827  
DIČ: CZ27263827  
Bankovní spojení: XXX.  
XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 21435

##### druhý společník

Název: **YUCON CZ, s.r.o.**  
Adresa sídla: Brno, Tuřanka 1222/115, PSČ 627 00  
Statutární orgán: Ing. Martin Naď, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Martin Naď, jednatel

IČ: 29184771  
DIČ: CZ29184771

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 63922  
(dále jen jako „zhotovitel“)

## **2. Předmět dodatku č. 3**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220031 ve znění dodatků č. 1 a 2 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a činnosti dle specifikace ve změnovém listu č. 4 v celkové výši **1 392 601,37 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 4	SO 17.4	1 392 601,37 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>1 392 601,37 Kč</b>

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce a činnosti dle specifikace ve změnovém listu č. 4 v celkové výši – **2 732 935,04 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 4	SO 17.4	- 2 132 589,70 Kč
Změnový list č. 4	SO 17.5	- 600 345,34 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>- 2 732 935,04 Kč</b>

### **Čl. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

**Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 2. 2022 a změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku činila **455 897 720,63 Kč** bez DPH.

Dodatečné stavební práce a činnosti dle dodatku č. 3 v celkové výši **1 392 601,37 Kč** bez DPH.

Nerealizované stavební práce a činnosti dle dodatku č. 3 v celkové výši - **2 732 935,04 Kč** bez DPH.

**Celková cena činí 454 557 386,96 Kč bez DPH.**

### **3. Zdůvodnění změny předmětu díla a ceny díla**

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Ocenění dodatečných prací a dodávek a nerealizovaných prací a dodávek včetně podrobného zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 4.

Jedná se o následující změny, práce a dodávky:

Změnový list č. 4 řeší na "SO 17.4 oprava PB zdi v zátopě" navýšení množství kamenicky opracovaných stupňů schodiště pro přístup do vody, navýšení množství řádkového zdiva z hranolů lámaných pro obklad zdi včetně navýšení o těsnění dilatačních spár betonových konstrukcí polyuretanovým tmelem a navýšení množství podkladního betonu.

Současně byly částečně redukovány základové ŽB pasy a část dříku opěrné zdi vč. schodišťové rampy a pemrlovaných schodišťových stupňů. V rámci dlažby zadní náplavky byla po dohodě se zástupci města Liberec zredukována též její tloušťka a plocha.

U "SO 17.5 obnova šterkové cesty a zábradlí" nebude realizována vrchní vrstva ze šterkodrtě, jejíž provedení si zajistí v rámci své investice Statutární město Liberec.

#### **4. Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952220031 ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
*podepsán elektronicky*

.....  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel Gardenline s.r.o.  
(vedoucí společník „Společnost VD Harcov“)  
*podepsán elektronicky*