

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

č. smlouvy Objednatele KSÚS: S-1712/00066001/2022

č. smlouvy Objednatele obec Kostomlaty: Z-2022-01

č. smlouvy Zhotovitele: S23-053-0043

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

Obec Kostomlaty nad Labem

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČO: 002 39 283

DIČ: CZ00239283

zastoupená: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zastoupená: Ing. Janem Merunkou, vedoucím odštěpného závodu

Ing. Pavlem Hartigem, ekonomem závodu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 11. 08. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská - zklidnění dopravy**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).
2. Smluvní strany konstatují, že došlo ke vzniku objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl Zhotovitel před zahájením prací na díle předpokládat. Byl zjištěn havarijní stav dešťové kanalizace a nutnost její opravy. Z tohoto důvodu musela být změněna technologie řešení dešťové kanalizace, které bylo nutno zpracovat do RDS (nahrazení novou kanalizací z plastového potrubí DN 300). Po dohodě smluvních stran se tedy prodlužuje termín realizace o 40 dní.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Čl. 4. Doba a místo plnění odst. 4.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:
 - 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 7 měsíců a 40 dní** (tj. do 24. 11. 2023) od předání Staveniště Zhotoviteli.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.
6. Přílohy:
 - Příloha č. 1 – harmonogram prací
 - Příloha č. 2 – plná moc

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Odštěpný závod Dopravní stavby Střed
Ing. Jan Merunka, vedoucí odštěpného závodu

Obec Kostomlaty nad Labem
Ing. Romana Hradilová, starostka

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Ing. Pavel Hartig, ekonom závodu

III/3319 KOSTOMLATY NAD LABEM, ul. Doubravská - zklidnění dopravy

Aktualizace Harmonogramu realizace díla v návaznosti na obnovu dešťové kanalizace - SO 311

Týden v roce	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
Datum začátku týdne	27.8	3.4	10.4	17.4	24.4	1.5	8.5	15.5	22.5	29.5	5.6	12.6	19.6	26.6	3.7	10.7	17.7	24.7	31.7	7.8	14.8	21.8	28.8	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11		
Předání staveniště po zimní pauze																																					
Instalace DIO - 27.3.2023, rozšíření o druhou část od 1.7.2023																																					
SO 110 Místní komunikace																																					
Odstranění stávajících krytů, zemní práce																																					
Podkladní vrstvy																																					
Osazení obrub silničních																																					
Obruby sadové, dlažba																																					
MZK, Asfaltový beton																																					
Sadové úpravy, VDZ																																					
SO 102 Středový ostrůvek																																					
Odstranění stávajících krytů, zemní práce																																					
Osazení obrub silničních																																					
Obruby sadové, dlažba																																					
SO 101 SILNICE III/3319																																					
Odstranění krytů, zemní práce, sanace km. 0,010 - 0,040																																					
Podkladní vrstvy																																					
Osazení obrub																																					
MZK, Asfaltový beton																																					
Sadové úpravy, VDZ																																					
SO 311 DEŠŤOVÁ KANALIZACE																																					
Zemní a bourací práce																																					
Revizní šachty, potrubí plastové DN300, uliční vpusti																																					
SO 104 Chodníky, sjezdy, MK - LEVÁ STRANA																																					
Odstranění krytů, zemní práce, sanace																																					
Odvodňovací žlaby, podkladní vrstvy																																					
Obrubníky, dlažba																																					
Datum začátku týdne	27.8	3.4	10.4	17.4	24.4	1.5	8.5	15.5	22.5	29.5	5.6	12.6	19.6	26.6	3.7	10.7	17.7	24.7	31.7	7.8	14.8	21.8	28.8	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11		
SO 103 VJEZDOVÁ BRÁNA NA III/3319																																					
MZK, Asfaltový beton																																					
Sadové úpravy, VDZ																																					
Svodidla																																					
SO 210 PROPUSTEK																																					
Zemní a bourací práce																																					
Podkladní betony a prahy potrubí DN 1200																																					
Monolitická ŽB čela, římsy																																					
Svodidla																																					
Opevnění dlažba z lomového kamene																																					
SO 301 ULIČNÍ VPUSTI																																					
Osazení a napojení vpusti do dešťové kanalizace																																					
LEVÁ STRANA po SO 311																																					
SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE																																					
Zemní a bourací práce																																					
Revizní šachty, Potrubí plastové DN300																																					
Uliční vpusti																																					
SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ																																					
Zemní a bourací práce, pokládka kabelů																																					
Osazení stožárů a svítidel																																					
SO 510 PLYNOVOD																																					
Instalace ochranné ocelové trubky na STL - km. 0,118 - 0,231																																					
Datum začátku týdne	27.8	3.4	10.4	17.4	24.4	1.5	8.5	15.5	22.5	29.5	5.6	12.6	19.6	26.6	3.7	10.7	17.7	24.7	31.7	7.8	14.8	21.8	28.8	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11		



Revize 3 realizačního harmonogramu prací
Aktuální revize (4) realizačního harmonogramu prací

Ternín ukončení výstavby 24.11.2023



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C,
vločka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Ing. Jana Merunku, MBA, nar. 2. 2. 1961, bytem na Pražské tř. 495/58, 370 04, Praha 4,
vždy společně s jedním z následujících pověřenců:

Ing. Pavlem Hartigem,
Ing. Jaroslavem Vopaleckým,
Ing. Milanem Štěrbou, nar.
Ing. Milanem Listopadem, nar.

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů apod.), a to do výše bez platné DPH:


150 mil. Kč (slovy: jednoštopadesátmiliónů korun českých)


Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy pan **Ing. Jan Merunka**.

Toto pověření je platné do 31.3.2024

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.


Ing. Jiří Kozel
jednatel


Ing. Radim Čáp, Ph.D.
jednatel

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument Stred Merunka a dalsi 150 mil.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **161397478-424119-231206095838**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka, IČ: 74404857

Pracoviště: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka

Datum vyhotovení: **06.12.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JARMILA HOLBOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



161397478-424119-231206095838