

Změnový list

UK-FF-Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49

Navrhovatel změny AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Registrační číslo Změnového listu (ZL) ZL_003
Objednatel Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Adresa: nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Zhotovitel AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Indexy O...Objednatel Z...Zhotovitel AUP...Autorský dozor projektanta TDS...Technický dozor stavby J...jiný	Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací Změna nemá vliv na konečný termín stavby	
	Změna má / nemá vliv na následující části Díla Změna nemá vliv na žádné části díly	
	Datum 04/01/2024	
Název Změny AKTUALIZACE HARMONOGRAMU KONSTRUKČNÍ ČÁSTI obj.A		
Položka, popis 1) Posun milníku č.2 o 46 dnů oproti DODATKU č.01. Posun milníku vzniká na základě požadavku archeologického průzkumu a nutnou koordinací při zemních pracích v návaznosti na zajištění stavební jámy. 2) Posun milníku č.3 o 36 dnů oproti DODATKU č.01. Realizace zakládání a monolitických konstrukcí je přímo navázaná na práce v milníku č.02.		
Potřeba úpravy Projektové dokumentace Není nutná		
Důvod Změny Na základě nového požadavku na provedení archeologického výzkumu ve dvoře objektu Opletalova 47 je nutná koordinace a vyhrazení prostoru pro práci archeologů. Tímto dochází k prodloužení termínu zemních prací a v návaznosti prací na zajištění okolních objektů a stavební jámy. Ad 1) Prováděním archeologického průzkumu v prostoru dvora objektu 47 přímo omezuje plynulé provádění zemních prací v původních termínech. Zajištění stavební jámy jsou koordinovány se zemními pracemi. Tyto práce budou muset být přerušovány, tak aby byly zajištěny bezpečné podmínky pro práci všech pracovníků. Ad 2) Posunem harmonogramu částí zemní práce a zajištění st.jámy dochází k přímému posunu zahájení navazujícího založení spodní stavby a monolitických konstrukcí.		
Vliv na Cenu díla		

<p>uplatněné paušály (Kč bez DPH)</p> <p>0</p> <p>konečná cena (Kč bez DPH)</p> <p>0</p> <p>Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu):</p> <p>zvýšení ceny o (Kč bez DPH)</p> <p>0</p> <p>snížení ceny o (Kč bez DPH)</p> <p>0</p>
<p>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením</p> <p>NE</p>
<p>Dopad do harmonogramu</p> <p>ANO</p> <p>celkový počet dní</p> <p>0</p>
<p>Přílohy</p> <p>OPL_231220_HMG_realizacni.pdf</p>

<p>Vyjádření zástupce TDS</p> <p>Ing. Radim Fišer</p>	<p>Schváleno</p> <p>Důvod</p> <p>Prosím odstranit překlep v sekci "Důvod změny" - zmiňovaný rozsáhlejší archeologický průzkum se týká pouze dvora objektu č.p.47, nikoliv dvora č.p.49.</p>	<p>Datum</p> <p>05/01/2024</p> <p>Podpis</p>
--	--	--

<p>Vyjádření objednatele</p> <p>Ing. Barbara Poslušná</p>	<p>SOUHLASÍM</p> <p>Důvod</p>	<p>Datum</p> <p>08/01/2024</p> <p>Podpis</p>
--	--------------------------------------	--

<p>Vyjádření zástupce AUP</p> <p>Ing. arch. Václav Škarda</p>	<p>SOUHLASÍM</p> <p>Důvod</p>	<p>Datum</p> <p>05/01/2024</p> <p>Podpis</p>
--	--------------------------------------	--

<p>Vyjádření zástupce Zhotovitele</p> <p>Martin Koška, jednatel AVERS, spol. s.r.o.</p>	<p>SOUHLASÍM</p> <p>Důvod</p>	<p>Datum</p> <p>09/01/2024</p> <p>Podpis</p>
--	--------------------------------------	--

Finální vyjádření objednatele Ing. Barbara Poslušná	Schváleno Důvod	Datum 16/01/2024 Podpis
---	-------------------------------	---