

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/1736/KAZ ze dne 31.7.2023

Akce: Celková revitalizace veřejného osvětlení – Město Turnov

I. Smluvní strany

1. Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Zastoupen: Ing. Tomáš Hocke, starosta obce
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. JD ROZHLASY s.r.o.

Sídlo: Horní Bečva 968, 756 57 Horní Bečva
Statutární zástupce: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
zápis v OR: C 52079 vedená u KS v Ostravě
IČO: 27797007
DIČ: CZ27797007
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDACTED]

(dle jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. V. Doba plnění na změně termínů plnění zakázky.

Tato změna je z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy zhotovitel není schopen v mrazivých dnech dodržet technologický postup betonáže a spojování stávajících kabelů veřejného osvětlení a tím by ani nemohl poskytnout záruční lhůtu 60 měsíců na celé dílo.

III. Předmět Smlouvy

1. S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. II. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek V. Doba plnění, bod 1 se vypouští a nahrazuje se novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést nejpozději do 30.4.2024.

K převzetí staveniště bude Zhotovitel písemně vyzván s uvedením lhůty k převzetí. Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou dle článku XIII. Smlouvy.

IV. Specifikace díla

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel. Nebo může být smlouva vyhotovena elektronicky, podepsaná za smluvní strany kvalifikovanými elektronickými podpisy v souladu s § 5 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.
5. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:



Příloha č. 1: Žádost o změnu termínu dokončení díla

V Turnově, dne 2024

V Horní Bečvě dne2024

Za Zadavatele

Za Zhotovitele



Město Turnov
Ing. Tomáš Hocke, starosta

JD ROZHLASY s.r.o.

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Věc: Změna termínu dokončení Revitalizace veřejného osvětlení města Turnov dle SOD 026_2023

Z důvodů klimatických podmínek nejsme schopni dodržet termín dokončení díla dle SOD 026_2023. Kdyby práce na výměně sloupu probíhaly v mrazivých dnech, nemůžeme dodržet technologický postup správné betonáže a nespojování stávajících kabelů VO a tím i poskytnout 60 měsíců záruční lhůtu na celé dílo.

V současné době dokončujeme úsek 2 (tj. 27 ks svítidel včetně výměny sloupů v lokalitě autobusového nádraží), tento úsek by měl být v příštím týdnu zcela hotový.

V termínu SOD nestíháme realizovat úsek 1 (tj. ulice Přepeřská), kde se opět jedná i o výměnu sloupu včetně betonáže zemních patek sloupu. Tyto práce je nutné provádět při plusových venkovních teplotách.

Navrhují zpracovat dodatek smlouvy o dílo k prodloužení datu předání do 30.4. 2024

Kdy:

Do konce února budou provedeny veškeré realizační práce: 12ks lamp na ulici Přepeřská, výměna stykačů v rozvaděčích RVO, úpravy terénu po výkopu.

V měsíci březnu budou probíhat ostatní činnosti uvedené v položkovém rozpočtu v odstavci 3. Ostatní. Například Elektro revize, pasport osvětlení, energetický posudek, protokol osvětlenosti, ekologická likvidace původních svítidel, atd.

Reálné předání díla plánujeme na 28.3. 2023, ale neznáme počasí v únoru.

Děkuji za pochopení

V Horní Bečvě

Dne 18.1.2024