

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 750/7692/23/1

ke Smlouvě o dílo č. 750/7692/23 (objednatel) a č. 23 – 42 (zhotovitel) ze dne 13.09.2023

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: TOMIreko a. s.

se sídlem: Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9,

IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216,

plátce DPH,

zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložce 28149

Zastoupený: Ing. Tomášem Klinerem, členem představenstva

Milanem Šťastným, členem představenstva

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen „dodavatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/7692/23 ze dne 13.09.2023, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 13.09.2023 dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které bránily řádné realizaci díla dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nebylo možné dodržet technologické postupy a realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem (změna dokončení díla – dosavadní 20.01.2024). Dosavadní čl. 6. – Termíny plnění odst. 6.2.1. smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Termín dokončení prací: **do 08.03.2024** s možným připočtením kalendářních dnů, při kterých nelze po datu 20.01.2024 z klimatických důvodů práce provádět – viz vyhrazená změna závazku.

IV.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 13.09.2023 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příložených změnových listech č. 1a, 1b, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17a, 17b, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Dosavadní čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny ve smlouvě o dílo ze dne 13.08.2023 se v odst. 9.1. Obsah ceny doplňuje o odst. 9.1.6., který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 1a, 1b, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17a, 17b, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

V.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.09.2023 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 9.2.1. smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>13 963 817,44 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1 (změnové listy č. 1a, 1b, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17a, 17b)</i>	<i>- 429 333,62 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>13 534 483,82 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>2 842 241,60 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>16 376 725,42 Kč</i>

VI.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 51/2024-35 ze dne 31.01.2024.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnové listy č. 1a, 1b, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17a, 17b

V Praze, dne 02.02.2024

V Třeboni, dne 09.02.2024

Za dodavatele:

Za objednatele:

.....
Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města