

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele

č. objednatele SML/1327/2023

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: „Rekonstrukce chodníků ul. Hlavní etapa B a D v MČ Újezdec“**

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Přerov**

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené [redacted] vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění pozdějších předpisů - Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
č.ú. 27-1884482379/0800 – transparentní účet.

na straně jedné

a

**Zhotovitel: NELL PROJEKT s.r.o.**

se sídlem: Kytková 3687

zastoupený: [redacted]

IČ: 29209081

DIČ: CZ29209081

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

### II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.09.2023 smlouvu o dílo č. SML/1327/2023, jejímž předmětem je **Rekonstrukce chodníků ul. Hlavní etapa B a D v MČ Újezdec.**

### III. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku X. Závěrečná ujednání, odst. 1. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

#### **Článek II Místo a doba provedení díla**

1) Místem plnění díla je sídlo zhotovitele.

2) Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v následující lhůtě:

DUSP+PDPS vč. inž. činnosti a stavebního povolení: Rekonstrukce chodníků ul. Hlavní etapa B a D v MČ Újezdec **do: 29.02.2024**

Nahrazuje textem:

## Článek II Místo a doba provedení díla

- 1) Místem plnění díla je sídlo zhotovitele.
- 2) Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v následující lhůtě:  
DUSP+PDPS vč. inž. činnosti a stavebního povolení: Rekonstrukce chodníků ul. Hlavní etapa B a D v MČ Újezdec **do: 31.05.2024**

Zhotovitel NELL PROJEKT s.r.o. vypracoval a odevzdal projektovou dokumentaci na stavební úřad ke schválení a k následnému vydání stavebního povolení. Stavební úřad rozhodl o změně podání žádosti, a to na žádost o vydání společného povolení. Proto byla původní žádost stažena a na základě rozhodnutí stavebního úřadu byla podána nová žádost o vydání společného povolení. Úkony pro vydání společného povolení jsou časově náročnější a z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu předání díla.

### IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá má platnost originálu.
3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově dne

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
Vedoucí odboru správy majetku  
a komunálních služeb

.....  
[redacted]  
Jednatel společnosti