

název díla:	Oprava výtahu v kolektoru C1 - J47 Myslbek		
smlouva číslo:	SODM - 39/2023	ze dne:	25.09.2024
dodavatel:	EKOSTAV, a.s.		

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	16.12.2024	Fyzicky provede :	dodavatel
Nový termín realizace:	16.12.2024		

### Popis změny, případně náčrtek :

- V průběhu přípravných prací pro výrobu OCK byly vzneseny dodavatelem technologie výtahu požadavky na doplnění opláštění výtahové šachty zezhora a požadavkem na dodatečné zpevnění zábran z důvodu změny výtahové normy. Dále objednatel požaduje doplnění kabelových roštů vně opláštění výtahové šachty. V zadávací PD byla nalezena chyba ve sčítání, kdy došlo k nesečtení několika hmotnostních položek. Na žádost objednatele byl upraven přechod nástupu do výtahu na jednotlivých nástupištech, nově bude použit plný plech místo roštu. Všechny tyto požadavky mají za následek navýšení materiálu zámečnických konstrukcí o 472kg, což ve finančních nákladech s příslušenstvím dělá 191 425,52 Kč.
- Z realizace byl vypuštěn podlahový rošt přechodu z nástupiště do výtahu v celkové ceně 31 987,62Kč.

### Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Josef Kočí	Podpis:
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za objednatele:	Martin Frejlach	Podpis:
za dodavatele:	Ladislav Marek	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ 2,91%

### Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	7 677 389,72 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	191 425,52 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	31 987,62 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	7 836 827,62 Kč

Zpracoval: Martin Frejlach V Praze dne: 30.01.2024