

## DODATEK č. 1

K smlouvě o dílo č. **04-23-56**, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Smluvní strany:

**název organizace: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267**

se sídlem: Nerudova 267, Vimperk, 385 01

IČO: 00477419

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 136907744/0600

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Žuravský, ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Žuravský, ředitel  
(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**společnost: Energy Benefit Centre a.s.**

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČO: 29029210

DIČ: CZ 29029210

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

číslo účtu: 43-6354140227/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických Ing. Eva Bartoňová, ředitelka pobočky v Českých Budějovicích

(dále jen jako „zhotovitel“)

## I.

### Předmluva

Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2023 Smlouvu o dílo č. 04-23-56 **na zpracování a podání žádosti o dotaci do 38. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury – objekt 1.máje 127 Vimperk, objekt Kasárenská 1133 Prachatice, objekt Kasárenská 1134 Prachatice.**

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:

- a) Při provádění sond pro zjištění skladby stropu nad 2. NP objektu 1. máje 127 Vimperk, byla v jedné sondě zjištěna značná degradace jednoho nosného trámu stropu. Na základě zjištěné skutečnosti bylo s investorem dohodnuto provedení podrobnějšího stavebně technického průzkumu stavu stropní konstrukce, který zjistil značné poškození celého stropu a nutnost rozšířit zadání projektu o návrh nové konstrukce stropu. Z toho důvodu se prodlužuje doba provádění díla o 3 měsíce.

b) Prodloužení doby provádění díla o nutnost zajistit stavební povolení.

## II.

### Předmět dodatku

**Dodatkem č. 1 se mění znění Smlouvy o dílo, článek II. Doba plnění, odst. 1 takto:**


1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli nejpozději do 10 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
2. Zhotovitel bezprostředně po předání díla zahájí inženýrskou činnost s termínem dokončení do 13 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, dle zákonných lhůt.

## III.

### Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel  
V Prachaticích  
dne 15.1.2024

  
.....  
Juravský  
el

DLA  
KOLA,  
57

Zhotovitel  
V Praze  
dne 12.1.2024

  
.....  
Energy Ber  
Ing. M  
Předsr

  
Energy Ber  
AS 2301 0311 199101  
19019210  
00 430 270 000 00