

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1717/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 034 04

### Smluvní strany:

**objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:**

**Pontex, spol. s r.o.**

sídlo: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

statutární orgán: Ing. Petr Souček, jednatel

Ing. Martin Havlík, jednatel

Ing. Václav Hvízdal, jednatel

(každý z nich je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

Ing. Martin Havlík, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. Martin Havlík, vedoucí proj. týmu

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 31. 8. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem: „**VD Slapy – generální oprava mostní konstrukce na hrázi: DPS, AD**“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu předání konceptu DPS k připomínkám (elektronicky), které nemá dopad na cenu díla. Důvodem prodloužení termínu jsou zejména:
- složitá koordinace s dotčenými subjekty, konkrétně správci sítí a další technické infrastruktury (ČEZ Distribuce, a.s., Telco Pro Services, a.s., ČEZ Korporátní služby, s.r.o. – provoz Elektrárna Slapy, CETIN a.s., a dalších);
  - podrobné technické a časové požadavky a podmínky správců sítí zahrnující možnosti přerušení, dočasného vyřazení z provozu, spojování atp., vč. případného určení zhotovitelů dokumentace a přeložek samotných;
  - dále vzhledem k plánování trasy Ředitelství vodních cest ČR pro dopravu nadrozměrných a těžkých komponentů pro nový jaderný zdroj, jejíž stavba by měla navazovat s odstupem po provedení opravy mostu a předmostí, je nutné prověřit navržené řešení a nejvýhodnější koordinaci staveb vč. odsouhlasení projektantem DÚR Objezdu hráze VD Slapy.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Doba plnění“ odst. 1. písm. b) nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:  
b) předání konceptu DPS k připomínkám (elektronicky):  
nejpozději **do 30. 6. 2024.**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Martin Havlík  
jednatel  
**Pontex, spol. s r.o.**