

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		1
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Okenní výplně		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Okenní výplně		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Jiné rozměry okenních výplní na I. Etapě pokojů hotelu Spiritka.		
Nové řešení:		
Dle nového návrhu se upravuje velikost a počet oken měněných na I. Etapě pokojů hotelu Spiritka. Po odbourání oken došlo k upřesnění kotvení okenních výplní včetně doplnění tepelné izolace.		
Zdůvodnění změny:		
Počet okenních výplní se upravil na žádost investora. Nové řešení kotvení oken bylo navrženo po demontáži stávajících okenních výplní a zjištění skutečného stavu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Upravena a tabulka výplní		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		62 465,52 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		104 845,76 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	42 380,24 Kč
DPH 21%	-	8 899,85 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	51 280,09 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Stavba :	2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
Objekt :	SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64		Výplně otvorů				
17	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2	kus	-4,00	220,00	-880,00
		4		4,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				-880,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
59	766628423R00	Okna dřevěná EURO	kus	-4,00	1 251,00	-5 004,00
		4		4,00		
77	61131127	Okno dřev. 2křídlové 1210/1670 003 EURO	kus	-6,00	16 112,00	-96 672,00
84	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	-0,28	4 917,00	-1 376,76
75	54914670	Bezpečnostní kování dveře balkon	kus	-11,00	83,00	-913,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-103 965,76
		celkem				-104 845,76

Stavba : 2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
 Objekt : SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
DII: 766		Konstrukce truhlářské				24 654,00
78	61131129	Okno dřev. 2křídlové 1210/1200 004 EURO	kus	2,00	12 327,00	24 654,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				11 531,52
	IK	Komprimační páska z exteriéru + tmel	m	128,13	90,00	
	IK	Vysekání + vyčištění dutiny mezi předstěnou a obvodovou zdí	kus	20,00	215,00	4 300,00
	IK	Izolace vatou, mezera za předstěnou	kus	20,00	450,00	9 000,00
	IK	Vysekání + zpětné zapravení kapes pro montáž zábradlových platí	kus	12,00	165,00	1 980,00
	IK	Předsazená montáž vč. příslušenství	kus	20,00	550,00	11 000,00
						37 811,52
		celkem				62 465,52

Kompromis mezi TDI a ZH

Kompromis mezi TDI a ZH

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		2
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Stavební úpravy salonku		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Stávající prostor salonku		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo součástí PD.		
Nové řešení:		
Došlo k demontáži stávajících obkladů stěn a stropu. Byly provedeny nové povrchy stěn a stropů. Výměna a úprava topných těles. Položen nový koberec.		
Zdůvodnění změny:		
Požadavek investora		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		153 091,38 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		153 091,38 Kč
DPH 21%		32 149,19 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		185 240,57 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Řihošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Položkový rozpočet

S:	21	Hotel Spiritka
O:	01	Salonek
R:	01	Salonek

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						56 011,21
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	611421411R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hrubých	m2	33,80	185,50	6 269,53
2	611473112R00	Omítka vnitř.stropů štuková	m2	42,58	456,00	19 416,48
3	612421515R00	Omítka vnitř. Zdiva MVC hrubá zatřená	m2	65,57	190,50	12 490,70
4	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva štuková	m2	65,57	272,00	17 834,50
						29 001,18
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
7	IK	DMTŽ obkladových pásků Klinker, třídění, balení	m2	65,57	321,86	21 103,72
8	766421821R00	Demontáž obložení stropů	m2	33,65	152,39	5 127,92
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,18	163,00	1 007,67
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí a vybouraných hmot	t	6,18	200,00	1 236,40
11	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,18	85,00	525,47
						1 097,22
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,54	198,00	1 097,22
						840,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
13	722181224R00	Izolace návleková MIRELON DN 25	m	15,00	56,00	840,00
						5 281,60
Díl:	733	Rozvod potrubí				
14	733190106R00	Tlaková zkouška DN32	m	62,00	6,80	421,60
15	733222305U00	Potrubí Cu polotvrde DN25	m	12,00	405,00	4 860,00
						17 700,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
17	R1	otopné těleso RADIK PLAN VK 33/600*700	ks	2,00	8 850,00	17 700,00
						38 834,17
Díl:	776	Podlahy povlakové				
18	777531024R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.4 mm	m2	42,58000	150,00	6 387,00
	77753210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	42,58000	135,00	5 748,30
	IK	Broušení stáv. Podlahy	m2	42,58000	85,00	3 619,30
	IK	Spojovací můstek mezi samonivelační hmotou a stáv. Podlahou	m2	42,58000	45,00	1 916,10
20	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně zátěžového koberce, CASINO 33 - dle výběru Architekta	m2	42,58	478,00	20 350,85
21	69751003R	Lišta kobercová Bolta 25387 TSL 55 6x55 mm, dl. 2,5 m	m	29,05	25,20	732,06
22	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,09	860,00	80,56
						4 326,00
Díl:	784	Malby				
104	784413301R00	Pačokování 2x, bílení 1x, místnosti H do 3,8 m	m2	108,15	12,00	1 297,80

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		3
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Doplnění nábytku do výkazu		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Vybavení pokojů		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Bylo součástí PD, nikoliv ale ve výkazu výměr		
Nové řešení:		
Doplnění vybavení hotelových pokojů.		
Zdůvodnění změny:		
Požadavek investora.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		133 500,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		133 500,00 Kč
DPH 21%		28 035,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		161 535,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
 SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Konstrukce truhlářské				
IK	doplnění chladničkyDOMETIC DS200BI + zabudování do skříňky, odvětrání	ks	10,00	8 500,00	85 000,00
IK	Zabudování lednice včetně úpravy pro odvětrání	ks	10,00	1 000,00	10 000,00
IK	Trezor do skříně - nábytkový sejf 30L	ks	10,00	3 850,00	38 500,00
Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				133 500,00

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		4
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Upřesnění materiálu a úpravy nábytku		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Truhlářské výrobky - vybavení pokojů		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Materiál dle PD matné provedení CPL/HPL.		
Nové řešení:		
Dle požadavků architekta došlo k záměně materiálů u některých výrobků z matu na vysoký lesk. Dále pak byla provedena záměna dekoru CPL/HPL tak, aby dekor let byl vodorovně na všech truhlářských výrobcích.		
Zdůvodnění změny:		
viz. nové řešení		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		2 682 160,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		2 469 350,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		212 810,00 Kč
DPH 21%		44 690,10 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		257 500,10 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Stavba : 2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
 Objekt : SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
64	76603	t03 skříňka pod umyvadlem	ks	-10,00	7 550,00	-75 500,00
65	76604	t04 police v nice na WC	ks	-20,00	773,00	-15 460,00
66	76605	t05 skříňka nad umyvadlem	ks	-10,00	11 188,00	-111 880,00
67	76606	t06 skříň zádveří	ks	-10,00	43 200,00	-432 000,00
68	76607	t07 postele se zády	ks	-10,00	106 050,00	-1 060 500,00
69	76608	t08 stůl	ks	-8,00	37 290,00	-298 320,00
70	76609	t09 stůl rohový pokoj	ks	-2,00	40 020,00	-80 040,00
71	76610	t10 posuvná stěna	ks	-10,00	39 565,00	-395 650,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-2 469 350,00

Stavba :
Objekt :

2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
	766	Konstrukce truhlářské					
64	76603	t03 skříňka pod umyvadlem - změna na šířku 120cm + materiálu	ks	10,00	8 560,00	85 600,00	
65	76604	t04 police v nice na WC - změna materiálu	ks	20,00	850,00	17 000,00	
66	76605	t05 skříňka nad umyvadlem - změna na šířku 120cm + materiálu	ks	10,00	12 860,00	128 600,00	
67	76606	t06 skříň zádveří - změna věšáková stěna ve vysokém lesku	ks	10,00	46 230,00	462 300,00	
68	76607	t07 postele se zády - změna materiálu	ks	10,00	114 050,00	1 140 500,00	
69	76608	t08 stůl - změna čela a boky zásuvek ve vysokém lesku	ks	8,00	40 890,00	327 120,00	
70	76609	t09 stůl rohový pokoj - změna čela a boky zásuvek ve vysokém lesku	ks	2,00	42 020,00	84 040,00	
71	76610	t10 posuvná stěna - změna provedení ve vysokém lesku	ks	10,00	43 700,00	437 000,00	
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 682 160,00	

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		5
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Změna v duchotechniky		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Odvětrání koupelen		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V původním PD vzduchotechnika řešena nad SDK stropem v jednotlivých koupelnách.		
Nové řešení:		
Vzduchotechnika umístěna nad SDK strop do technických místností.		
Zdůvodnění změny:		
Toto řešení bylo nutné provést z důvodu malého prostoru mezi stropem a sníženým stropem z SDK v koupelnách.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
ano - nový projekt VZT		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		105 350,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		118 570,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	13 220,00 Kč
DPH 21%	-	2 776,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	15 996,20 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Stavba :
Objekt :

2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

ř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Montáže vzduchotechnických zař				
Díl:	M24	montážní a těsnící materiál	kg	-5,00	200,00	-1 000,00
2	R	ohebná hadice Sonoflex MO d125mm	m	-10,00	70,00	-700,00
3	R	ohebná hadice Sonoflex MO d160mm	m	-20,00	70,00	-1 400,00
4	R	pomocné ocelové konstrukce	kg	-10,00	70,00	-700,00
5	R	zaregulování soustavy	hod	-8,00	700,00	-5 600,00
6	R	montážní práce	kpl	-1,00	14 000,00	-14 000,00
7	R	minerální vata tl.25mm vč.polepu Al folií	m2	-15,00	308,00	-4 620,00
8	R	potrubí spiro D200mm 20% tvarovek	m	-35,00	210,00	-7 350,00
10	R	ovladač REGUL2	ks	-10,00	980,00	-9 800,00
11	R	zpětná klapka RSK125	ks	-10,00	175,00	-1 750,00
12	R	diagonální ultratichý ventilátor,elektrodesign Mixvent TD	ks	-10,00	5 050,00	-50 500,00
13	R	Silent T 350/125	ks	-20,00	95,00	-1 900,00
14	R	objímka VBM 125	ks	-10,00	735,00	-7 350,00
15	R	tlumič hluku MAA 160 L 600mm	ks	-10,00	735,00	-7 350,00
16	R	tlumič hluku MAA 160 L 600mm	m	-5,00	126,00	-630,00
17	R	potrubí spiro D125mm 10% tvarovek	m	-10,00	147,00	-1 470,00
18	R	potrubí spiro D160mm 80% tvarovek	m	-10,00	147,00	-1 470,00
19	R	kovový talířový ventil KK160 vč.montáž.rámečku	ks	-20,00	300,00	-6 000,00
	R	dveřní mřížka PT	ks	-10,00	380,00	-3 800,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				-118 570,00

Stavba :
Objekt :

2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

№	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Montáže vzduchotechnických zař				
Díl:	M24	montážní a těsnící materiál	kg	5,00	200,00	1 000,00
2	R	ohybná hadice Sonoflex MO d160mm	m	33,00	70,00	2 310,00
4	R	pomocné ocelové konstrukce	kg	10,00	70,00	700,00
5	R	zaregulování soustavy	hod	8,00	700,00	5 600,00
6	R	montážní práce	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00
7	R	minerální vata tl.25mm vč.polepu Al folií	m2	15,00	308,00	4 620,00
8	R	potrubí spiro D200mm 20% tvarovek	m	35,00	210,00	7 350,00
10	R	zpětná klapka RSK125	ks	10,00	175,00	1 750,00
12	R	diagonální ultratichý ventilátor,elektrodesign Mixvent TD	ks	10,00	5 050,00	50 500,00
13	R	Silent T 350/125	ks	20,00	95,00	1 900,00
14	R	objímka VBM 125	ks	10,00	735,00	7 350,00
15	R	tlumič hluku MAA 160 L 600mm	ks	10,00	147,00	1 470,00
17	R	potrubí spiro D160mm 80% tvarovek	m	10,00	147,00	1 470,00
18	R	kovový talířový ventil KK160 vč.montáž.rámečku	ks	10,00	300,00	3 000,00
19	R	dveřní mřížka PT	ks	10,00	380,00	3 800,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				105 350,00

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		6
Název akce:		
MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00		
Číslo akce EDS/SMVS¹⁾:		
114V51400-6003		
Objednatel:		
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10		
Zhotovitel:		
Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav		
Projektant:		
PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10		
Předmět změnového listu:		
Obklady a dlažby, mozaika		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Dlažba společných chodeb, obklady koupelen, sokle		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Rozpor mezi výkazem výměr a PD		
Nové řešení:		
Úprava na skutečnost, dle požadavků AD.		
Zdůvodnění změny:		
V chodbách bylo ve výkazu počítáno s koberci. Nový stav dlažba doplněna o sokly, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Ve výkazu výměr nebyla obsažena mozaika koupelen. Byla doplněna dle skutečnosti. Výměra obkladů v koupelnách upravena na skutečnost.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		378 746,99 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		59 383,40 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		319 363,59 Kč
DPH 21%		67 066,35 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		386 429,94 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Stavba : 2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
Objekt : SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
97	776572100RV1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce - CHODBY	m2	-93,59	478,00	-44 736,02
98	776990111U00 Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 15MPa - CHODBY	m2	-93,59	150,00	-14 038,50
99	998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,71	860,00	-608,88
	Celkem				-59 383,40

2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
 SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Podlahy z dlaždic a obklady				
771	Dodávka materiálu sokl - MARAZZI STONEWORK 60x60 rett. (včetně řezu vodním paprskem)	m	22,00	141,60	3 115,20
IK	Montáž soklu	m	20,00	75,00	1 500,00
IK	771 Podlahy z dlaždic a obklady				4 615,20
Celkem za					4 615,20
	celkem				4 615,20

Stavba :
Objekt :

2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
	771	Podlahy z dlaždic a obklady					
Díl:	IK	Dodávka dlažby MARAZZI SILVERSTONE ANTHRACITE rett. 75x75	m2	102,95	895,00	92 140,25	
90	771575109RT3	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, Unifix 2K (Schomburg)	m2	93,59	382,00	35 751,38	
92	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso-flexuge (Schomburg)	m2	93,59	24,00	2 246,16	
93	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	93,59	30,00	2 807,70	
	IK	Dodávka materiálu sokl - MARAZZI SILVERSTONE ANTHRACIT rett. (včetně řezu vodním paprskem)	m	115,00	162,70	18 710,50	
	IK	Montáž soklu	m	104,00	75,00	7 800,00	
95	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,34	455,00	154,70	
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				159 610,69	
		celkem				159 610,69	

2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
 SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Podlahy z dlaždic a obklady				
	Dodávka Mozaiky - MARAZII Stone-collection rett. 30x30 Ivory	m2	49,00	3 400,00	166 600,00
	Montáž mozaiky, hladké, tmel, Unifix 2K (Schomburg)	m2	45,00	720,00	32 400,00
	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Asoflexfuge (Schomburg)	m2	45,00	28,00	1 260,00
	Navýšení obkladu koupelen, MARAZII Stone-collection rett. 30x60 Ivory	m2	24,00	200,00	4 800,00
100	781415016RT2 Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm Monoflex (Schomburg)	m2	22,30	393,00	8 763,90
101	781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	22,30	28,00	624,40
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,16	455,00	72,80
	Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				214 521,10
	celkem				214 521,10

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo

7

Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Obsah změnového listu:		
Demontáž vstupního portálu do objektu a změna rozměrů a členění vstupních dveří		
Vliv změny na dotčená změnovým listem:		
Vstupní portál do budovy včetně dveří		
Původní řešení, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Vstupní portál nebyl řešen dle PD.		
Nové řešení:		
Demontáž stávajícího ocelového vstupního portálu. Vstupní dveře změněny dle skutečnosti na stavbě.		
Zdůvodnění změny:		
Požadavek investora.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		84 948,65 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		29 490,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		55 458,65 Kč
DPH 21%		11 646,32 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		67 104,96 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
 SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Bourání konstrukcí				192,24
	Bourání kamenných podlah z desek plochy do 1 m2	m2	3,60	53,40	192,24
	Konstrukce zámečnické				13 677,30
	Demontáž ocelových konstrukcí nad 500kg	kg	819,00	16,70	13 677,30
	Kamenné dlažby				9 099,11
	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.4-5 cm	m2	3,60	691,00	2 487,60
	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 5 cm žula	m2	3,60	1 836,53	6 611,51
	Ostatní náklady				3 000,00
	Souprava O2 + plyn	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00

Celkem

25 968,65

2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

Položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	dodávka a montáž vstupních dveří z Al 1142/2020	kpl	-1,00	29 490,00	-29 490,00

2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

Položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	dodávka a montáž vstupních dveří dvoukřídlých z Al 1560/2120	kpl	1,00	58 980,00	58 980,00

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		8
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Vliv změny:		
Přechodové lišty a sokly		
Vliv díla dotčená změnovým listem:		
Koberce		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo obsaženo ve výkazu výměr		
Nové řešení:		
Byly doplněny přechodové lišty s dlažbou, sokle na stěnách s okny.		
Zdůvodnění změny:		
Nebylo obsaženo ve výkazu výměr		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		7 928,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		7 928,00 Kč
DPH 21%		1 664,88 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		9 592,88 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Podlahy povlakové				
	D+M koberečového soklu, CASINO 33	m	80	85,20	6 816,00
	Ukončovací lišty AL	ks	8	139,00	1 112,00
celkem za	776 Podlahy povlakové				7 928,00

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	9	
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS¹⁾:	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Název změnového listu:		
Vnitřní dveře		
Díla dotčená změnovým listem:		
Změna povrchů dveří, kování		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Dveře D02 do technických místností byly oboustraně v úpravě pro malbu. Dveře D03 do koupelen byly oboustraně v úpravě pro malbu.		
Nové řešení:		
Dveře D02 do technických místností budou z vnější strany s úpravou pro malbu, z vnitřní strany v úpravě laminát s nástřikem barvy RAL. Dveře D03 do koupelen budou oboustraně v úpravě vysoký lesk. Architektem bylo upřesněno kování.		
Zdůvodnění změny:		
Požadavek Architekta		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Upravená tabulka výplní dveří		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		47 800,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		47 800,00 Kč
DPH 21%		10 038,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		57 838,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

600167082 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

6001 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Konstrukce truhlářské				
002 - Navýšení za povrchovou úpravu RAL na vnitřní straně	ks	4,00	1 200,00	4 800,00
766 Konstrukce truhlářské				4 800,00

2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Konstrukce truhlářské				
	D03 - Navýšení za povrchovou úpravu HPL vysoký lesk oboustranný	ks	10,00	4 300,00	43 000,00
Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				43 000,00

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		10	
Název akce:			
Název akce:		MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :		114V51400-6003	
Objednatel:		Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:		Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:		PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:			
Vnitřní dveře - vstupní do pokojů			
Část díla dotčená změnovým listem:			
Požární odolnost			
Popis změny, popis technického řešení:			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Ve výkazu výměr nebyly obsaženy dveře a zárubně s požární odolností EI15 DP3.			
Nové řešení:			
Jsou doplněny dveře s požární odolností EI15 DP3 + zárubně, požární závěsy, požární padací lišty.			
Zdůvodnění změny:			
Požadavek projektanta			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
Bude upravena tabulka výplní			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Ano			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: ne			
Vliv na cenu: ano			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		678 040,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		433 580,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		244 460,00 Kč	
DPH 21%		51 336,60 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		295 796,60 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý		Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:		Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Ing. Kateřina Jelínková			
Datum:			

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
 SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Konstrukce truhlářské				
1750	Dveře vnitřní celodřevěné 800/2200+kování	kus	-10,00	32 218,00	-322 180,00
642952110RU4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně Sapeli 80/220 - 35 buk	kus	-10,00	10 540,00	-105 400,00
766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	-10,00	600,00	-6 000,00
Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-433 580,00

2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
 SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Konstrukce truhlářské				
	Dodávka požární křídlo (atyp.rozměr)	ks	10,00	32 154,00	321 540,00
	Dodávka požární zárubeň atypická	ks	10,00	23 920,00	239 200,00
	Požární závěsy (3ks na jedno křídlo)	ks	10,00	3 910,00	39 100,00
	Požární padací lišta	ks	10,00	2 875,00	28 750,00
	Montáž požárních zárubní a dveří	ks	10,00	4 945,00	49 450,00
Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				678 040,00

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	11	
Název akce:		
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Otopný žebřík do koupelen		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Koupelnové žebříky		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Ve výkazu výměr byl vypsán přesný typ otopného žebříku : Koralux linear KL 1800/600		
Nové řešení:		
Budou použity nové otopné žebříky : Koralux Linear Exclusive - M 1500/450		
Zdůvodnění změny:		
Požadavek Architekta.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		81 500,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		23 200,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		58 300,00 Kč
DPH 21%		12 243,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		70 543,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Řihošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Stavba : 2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
 Objekt : SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	735	Otopná tělesa				
38	R	koralux linear KL 1800/600	ks	-10,00	2 320,00	-23 200,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				-23 200,00

Stavba : 2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
 Objekt : SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
DI: 735	Otopná tělesa				
	Koupebný žebřík - Koralux Linear exclusive-M 1500/450	ks	10,00	6 116,00	61 160,00
	připojovací set nikl bez hlavice	ks	10,00	943,00	9 430,00
	el.otoná tyč bez regulace	ks	10,00	996,00	9 960,00
	kryt armatury chrom	ks	10,00	95,00	950,00
Celkem za	735 Otopná tělesa				81 500,00

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		12
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Koupelnové příčky		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Koupelnové příčky		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Dle původní PD koupelnové příčky zůstávají. Provedena pouze povrchová oprava.		
Nové řešení:		
Stávající příčky zbourány a vyzděny nové z YTONGU.		
Zdůvodnění změny:		
Po odkrytí konstrukce příček, byl zjištěn nevyhovující stav. Bylo domluveno mezi TDI, Zhotovitelem, Investorem a Architektem jejich zbourání a následné vyzdění nových.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		56 273,08 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		56 273,08 Kč
DPH 21%		11 817,35 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		68 090,42 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Položkový rozpočet

Hotel Spiritka

Bourání

Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						3 960,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	m2	36,00000	110,00	3 960,00
1	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek				25 182,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	m2	36,00000	699,50	25 182,00
2	342256255RT3	Příčka z tvárnice porobetonových tl. 150 mm, P2-500, 500x250x150 mm				12 870,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	m2	36,00000	190,50	6 858,00
3	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	36,00000	167,00	6 012,00
4	612421615R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená				3 060,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí	m2	36,00000	85,00	3 060,00
5	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm				5 046,15
Díl: 97		Prorážení otvorů	t	5,59440	11,00	61,54
7	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	5,59440	85,00	475,52
8	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,59440	156,00	872,73
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,59440	220,00	1 230,77
10	979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	5,59440	163,00	911,89
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,59440	12,00	67,13
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,59440	55,00	307,69
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,59440	200,00	1 118,88
14	979999996	Poplatek za skládku suti vybouraných hmot				1 471,33
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	t	5,59440	198,00	1 107,69
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,59440	65,00	363,64
16	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km				4 683,60
Díl: 713		Izolace tepelné	m2	36,00000	61,10	2 199,60
17	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	36,00000	69,00	2 484,00
18	713300843R00	Odstranění izolace vláknité bez konstruk. bez úpr.				
		Celkem				56 273,08

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		13
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Azbestové potrubí		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Zakryté potrubí ve stoupačí šachtě		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo řešeno v PD		
Nové řešení:		
Při odhalení požadavek investora		
Zdůvodnění změny:		
Při bouracích pracích bylo objeveno azbestové potrubí nad rámec výkazu výměr. Po odsouhlasení investorem bylo zlikvidováno.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		1 143,60 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		1 143,60 Kč
DPH 21%		240,16 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		1 383,76 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA	Rozpočet:	Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
Objekt :	SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
35	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm svislého nebezpečný odpad	m	8,00	120,00	960,00
		8		8,00		
36	997563251	poplatek za skládku nebezpečné materiály	t	0,22	850,00	183,60
		azbest roury:0,2162162		0,22		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 143,60

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		14
Klasifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Okenní zábradlí		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Zábradlí před okny		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Neplatné zábradlí		
Nové řešení:		
Skleněné zábradlí uchycené pomocí nerezových kotev		
Zdůvodnění změny:		
Po demontáži okenních výplní byl navržen systém ukotvení skleněné výplně zábradlí.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ano, odhad počtu dní navíc je 11		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		153 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		31 680,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		121 320,00 Kč
DPH 21%		25 477,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		146 797,20 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA	Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	767	Konstrukce zámečnické				
Díl:	767161210R00	Montáž a dodávka zábradlí	m	-13,20	2 400,00	-31 680,00
87		1,20*11		13,20		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-31 680,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA	Rozpočet :
Objekt :	SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA	Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
	IK	D+M zábradlového skla	ks	12,00	6 250,00	75 000,00
	IK	D+M kotev včetně držáků skla	ks	48,00	1 550,00	74 400,00
	IK	Statický výpočet	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
	IK	Spojovací materiál	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
		Celkem za				153 000,00
		767 Konstrukce zámečnické				

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		15
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Zařizovací předměty		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Zařizovací předměty		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Ve výkazu výměr a specifikaci projektu nebyly obsaženy podomítková tělesa k umyvadlovým bateriím a směšovací ventily k bidetovým sprškám.		
Nové řešení:		
Dle požadavků budou dodány a doplněny.		
Zdůvodnění změny:		
Zlepšení užívání bidetových spršek (zlepšení komfortu).		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		109 470,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		109 470,00 Kč
DPH 21%		22 988,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		132 458,70 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA	Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
	R	podomítkové těleso k umyvadlové baterii - nebylo ve specifikaci, ani výkazu - č.v. 3500397090	ks	10,00	7 514,00	75 140,00
	R	směšovací (omezovací) ventil k bidetové spršce - č.v. :AT95051	ks	10,00	3 433,00	34 330,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				109 470,00

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		16
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Sádrokartonové světelné rampy		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Světelné rampy a stropy		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nové řešení:		
Upřesnění výměr a výkazu		
Zdůvodnění změny:		
Upřesnění výměr a výkazu		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	227 579,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	121 535,90 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	106 043,10 Kč	
DPH 21%	22 269,05 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	128 312,15 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Slepý rozpočet

Stavba :		2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA	Rozpočet:			
Objekt :		SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA	Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	4	342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace (4,40+4,22+4,38+4,32+4,20+4,14+4,30+4,61)*1,10	m2	-24,03	530,00	-12 735,90
				-24,03		
	5	342267112RT3 světelná rampa z sádrokartonu desky standard tl. 12,5 mm 12,00*8+20*2	m	-136,00	800,00	-108 800,00
				-136,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-121 535,90

Slepý rozpočet

Objekt:	2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA	Rozpočet:	Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
Objekt:	SO01 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA		

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Svislé a kompletní konstrukce					
3	světlá rampa z sádkartonu desky standard il. 12,5 mm	m	237,80	800,00	190 240,00
342267112RT3			54,20		
	SDK rampa pokoje 1.NP		79,60		
	SDK rampa pokoje 2.NP		25,00		
	SDK rampa chodba, stěna s okny 1.NP		37,00		
	SDK rampa chodba, stěna s okny 2.NP		19,00		
	SDK rampa chodba, stěna s dveřmi 1.NP		23,00		
	SDK rampa chodba, stěna s dveřmi 2.NP				
IK	Revizní dvířka do SDK 600x600 1.NP pro VZT	ks	2,00	1 450,00	2 900,00
IK	Revizní dvířka do SDK 600x600 2.NP pro VZT	ks	3,00	1 450,00	4 350,00
IK	montáž dvířek	ks	5,00	300,00	1 500,00
IK	Dodávka vě. dopravy revizních požárních dvířek do šachet - SO1	ks	4,00	5 647,25	22 589,00
IK	Montáž revizních požárních dvířek do šachet, včetně výplně - SO1	ks	4,00	1 500,00	6 000,00
Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				227 579,00

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		17
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Vstupní kartový systém		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Vstupní kartový systém		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Obyčejný klíčový systém		
Nové řešení:		
Elektronický kartový systém		
Zdůvodnění změny:		
Požadavek investora		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		36 440,80 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		36 440,80 Kč
DPH 21%		7 652,57 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		44 093,37 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Slepý rozpočet

Stavba : 2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA
Objekt : SO03 Elektroinstalace Slaboproud

Rozpočet: SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Vstupní kartový systém				
115	1	Řídicí jednotka AB4451	ks	1,00	7 383,20	7 383,20
116	2	Elektronický zámek EL460 - komplet	kpl	1,00	16 797,00	16 797,00
117	3	RFID Čtečka karet venkovní	ks	1,00	10 885,60	10 885,60
122	Pol_5	Programování a oživení systému	kpl	1,00	1 375,00	1 375,00
	Celkem za	Vstupní kartový systém				36 440,80

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		18
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Zdravotechnická instalace		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Zdravotechnická instalace		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nápojení v úrovni 1.NP		
Nové řešení:		
Nápojení pod stropem 1.NP		
Zdůvodnění změny:		
Z důvodu nemožnosti provést správné technické řešení nápojení v 1.NP, bylo nutno toto provést pod stropem 1.NP.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		11 148,40 Kč
		- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		11 148,40 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		2 341,16 Kč
DPH 21%		13 489,56 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA	Rozpočet:
Objekt :	Zdravotechnická instalace	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		salonek 1.NP - stažení stoupačky odpadu				
3		potrubí kanalizační hrdlové PP-HT DN110	m	4,00	410,24	1 640,96
IK		přechod. Kus PVC / Litina	ks	1,00	312,00	312,00
IK		uchycení stoupačky	ks	2,00	95,00	190,00
IK		stavební přípomocce	hod.	2,50	260,00	650,00
	Celkem za					2 792,96
		převedení stoupaček odpadů a napojení pod stropem				
3		potrubí kanalizační hrdlové PP-HT DN110	m	6,00	410,24	2 461,44
IK		přechod. Kus PVC / Litina (vodorovná)	ks	3,00	388,00	1 164,00
IK		uchycení stoupačky	ks	6,00	95,00	570,00
IK		montáž potrubí, stavební přípomocce	hod.	16,00	260,00	4 160,00
	Celkem za					8 355,44

CELKEM OBJEKT	11 148,40
----------------------	------------------

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		19
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE VYBRANÝCH POKOJŮ SPIRITKA, ul. Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400-6003	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Elektroinstalace silnoproud		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Elektroinstalace silnoproud		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Navržená světla architektem		
Nové řešení:		
Nová světla dle výběru investora s konzultací architekta		
Zdůvodnění změny:		
Požadavek investora		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		114 856,62 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		80 075,54 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		34 781,08 Kč
DPH 21%		7 304,03 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		42 085,11 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Jan Veselý	Ing. Daniel Němeček	Pavel Říhošek
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Kateřina Jelínková		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA	Rozpočet: S002
Objekt :	SO02 Elektroinstalace Silnoprud	Elektroinstalace Silnoprud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
	Díl: 5	Osvětlení					
74	3	Svítilno SPMP, přisazené, 1x48 LED, 3000 K, nanoprizmatický kryt PMMA, průměr 190mm, 350mA	ks	-18,00	1 241,28	-22 343,04	
	Celkem za	Osvětlení				-22 343,04	
	Díl: 6	Dekoratívni osvětlení					
91	9	SV7 - pokoje - soc. zařízení - stropní - KARISMA R10106	ks	-30,00	1 625,80	-48 774,00	
	Celkem za	Dekoratívni osvětlení				-48 774,00	
	Díl: 6	Dekoratívni osvětlení					
79	1	SV - C - stolní lampy - Kelly- stolní - 33075.01	ks	-10,00	895,85	-8 958,50	
	Celkem za	Dekoratívni osvětlení				-8 958,50	
						-80 075,54	
	CELKEM OBJEKT						-80 075,54

Slepý rozpočet

stavba :	2016/062 Modernizace vybran.pokojů Hotelu SPIRITKA	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO02 Elektroinstalace Silnoproud	Elektroinstalace Silnoproud

Díl	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Osvětlení				
	5	DALI driver LED 2x48	ks	4,00	825,00	3 300,00
72	0	Svítilno SPMP, přisazené, 2x48 LED, 3000 K, nanoprismatický kryt PMMA, průměr 370mm, 700mA	ks	1,00	2 952,40	2 952,40
72	1	LED stropní svítidlo LUCIS ZERO I LED Z230 IP40	ks	10,00	2 181,30	21 813,00
73	2	LED pásek SMD 3528 teple bílá, 120 LED /m, IP20, D	m	17,00	343,87	5 845,79
76	4	C12V, 8mm, bílý PCB pásek	m	17,00	419,35	7 128,95
76	5	Profil, 45°, mléčný difuzor	ks	5,00	1 393,09	6 965,45
77	6	McLED LED napájecí zdroj 12V 150W 12,5A IP67 kov	ks	1,00	5 774,63	5 774,63
78	7	Pomocný a spojovací materiál pro montáž osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	Osvětlení				53 780,22
Díl: 6		Dekoratивní osvětlení				
73	9	LED stropní svítidlo LUCIS ZERO I LED Z230 IP40	ks	28,00	2 181,30	61 076,40
	Celkem za	Dekoratивní osvětlení				61 076,40
						114 856,62
CELKEM OBJEKT						