

WARMNIS spol. s r.o. Liberec

Ovocná 157/2, 460 06 Liberec 6

tel

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 983

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. SoD 01/17**

„Servisní práce pro dvě kogenerační jednotky JMS 208“

1. Smluvní strany

Objednatel: **SPORTOVNÍ AREÁL LIBEREC, s.r.o.**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČO: 270 75 397

DIČ: CZ270 75 397

Statutární zástupce: Ing. Zbyněk Karban, jednatel společnosti
Ing. Pavel Blažek, jednatel společnosti

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Pavel Blažek, jednatel společnosti
Miroslav Hozák technik SML a SAL

Bankovní spojení: č.ú. [REDACTED]

Zhotovitel: **WARMNIS Spol. s r.o.**
Ovocná 157/2, 460 06 Liberec 6

IČO: 432 246 79

DIČ: CZ 432 246 79

Statutární zástupce: Ing. Jiří LENKVÍK, jednatel společnosti

Další zástupce: Ing. Aleš SVATOŇ, vedoucí oddělení OST

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Josef Medek

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Liberec, [REDACTED]

Právní předpisy pro realizaci dodávky

Vzájemné vztahy smluvních stran, pokud nejsou upraveny dohodou v této "Smlouvě o dílo" se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku ve znění předpisů jej provádějících.

2. Důvod vzniku dodatku smlouvy

Při plnění díla vymezeného předmětem SoD 01/17 „Servisní práce pro dvě kogenerační jednotky JMS 208“ bylo zjištěno poškození pouzdra ložiska čelní strany generátoru č. 2. Pouzdro ložiska není komponent zahrnutý v rozpočtu a rozpisu dílů k provedení předmětného servisu po uplynutí 20 000 mth.

O zjištěném havarijním stavu ložiskového pozéra byl informován stavbyvedoucím zástupce objednatele e-mailem a také na kontrolním dnu stavby.

Vzhledem k nutnosti přerušení servisních prací do doby zajištění nového ložiskového pouzdra vznikají vícepráce servisním technikům, kteří pracují na motorové i generátorové části.

Z výše popsáního důvodu se dodatkem č. 1 mění celková smluvní cena servisu o vyčíslený vícenáklad a dochází také ke změně termínu předání, který respektuje dodání náhradního dílu – ložiskového pouzdra.

3. Vyčíslení vícenákladů servisní opravy a změna termínu dokončení:

Vícenáklady vzniklé vlivem vadného ložiskového pouzdra

Výroba, dodávka a montáž pouzdra, včetně zprovoznění generátoru fy. Exmont Brno	49 900	V ceně je výroba ložiskového pouzdra, doprava 2 techniků Brno - Liberec, montáž pouzdra na místě, sesazení generátoru (2 lidi)
Vícenáklady na zprovoznění celé KJ - technik Rakousko fy. Turbo-chargers	44 900	V ceně je doprava jednoho technika, jeden pracovní den, nocleh, diety (1000 km, 12 h práce, ubytování)
Vícepráce technici fy. Warmnis	4 800	Kooperace s techniky Brno - sesazení a spojování motor generátoru, kompletace krytů; kooperace s technikem z Rakouska při uvádění motoru do provozu. (2 x 3 h 2 lidi x 450)
Celkem	99 600	Kč bez DPH

Termín dokončení bude posunut maximálně o 14 kalendářních dní, které jsou nutné k zajištění výroby a dodávky ložiskového pouzdra.

4. Změna znění předmětu smlouvy

Smluvní strany se vzájemně dohodli na změně předmětu smlouvy takto:

Nové znění článku 3. Místo a doba plnění – provedení díla je v odstavci 3: nahrazeno textem: "Zhotovitel se zavazuje předat objednateli provedené dílo do 28 dní od zahájení prací (předání staveniště)."

Nové znění článku 4. Cena díla je odstavci 2) nahrazeno zněním:

Cena díla celkem bez DPH:	985.631,- Kč
DPH 21%:	206.982,51 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	1.192.613,51 Kč

V Liberci, dne 12. 5. 2017

Za objednatele:

Ing. Zbyněk Karban

Jednatel společnosti

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Lenkvík

Jednatel společnosti

WARMNIS spol. s r. o.
LIBEREC (1)

