



## DODATEK Č. 1

k


### PROVÁDĚCÍ SM LOUVĚ

ze dne 13.1.2021


(č. smlouvy objednatele: S-8317/ DOP/ 2020, č. smlouvy konzultanta IND-286-2020)

mezi

Objednatel:  
se sídlem:  
zastoupeným:  
IČO: 70891095  
Bankovní spojení:  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  
(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

**Středočeský kraj**  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
Liborem Lesákem, radním pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
DIČ: CZ70891095  
PPF banka, a.s., č.ú.   
Libor Lesák, radní pro oblast investic a VZ  
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA., ředitel Krajské správy a  
údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

a

Konzultant:  
se sídlem:  
Sestávající ze společností:  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zastoupena:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 18205  
bankovní spojení:  
dále jen „**SGS**“  
**SGS Czech Republic, s.r.o.**  
K Hájům 1233/2, Stodůlky, Praha 5, 155 00  
48589241  
CZ48589241  
Petrem Staňkem, MBA, jednatelem  
Komerční banka, č.ú. 

**IBH, spol. s r.o.**  
Poděbradova 3178, 272 01 Kladno  
47540966  
CZ47540966  
Ing. Miroslavem Burešem, jednatelem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 25018  
dále jen „**IBH**“  
(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé



Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 13.1.2021 Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je zajištění výkonu občasného stavebního dozoru, včetně výkonu koordinátora BOZP, na stavbě „**II/ 611 Starý Vestec, propustek**“ (dále jen „**Prováděcí smlouva**“),
- doba plnění byla v Článku III. Prováděcí smlouvy sjednána na 2 měsíce ode dne doručení výzvy k zahájení plnění, přičemž předpokládaný termín dokončení byl stanoven do 11.6.2023,
- předání staveniště a zahájení činnosti proběhlo dne 11.4.2023,
- mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla „**II/ 611 Starý Vestec, propustek – TDS+ BOZP**“ (dále „**Dílo**“) dojde k prodloužení termínu pro dokončení díla. Důvodem je neodsouhlasení předpokládaného DIO z PD a jeho úprava, kterou si vyžádal schvalující úřad. Důsledkem byla úprava DIO a prodloužení stavebních prací z předpokládaných 2 měsíců na 4 měsíce,
- vzhledem k neuspokojivému tempu výstavby (opravy levé poloviny) nebude dodrženo zhotovitelem ani výše uvedené prodloužení termínu a stavební práce budou prodlouženy ještě cca o 4 týdny,
- vzhledem k tomu, že stavba byla prodloužena o 150% společnost vykonávající TDI žádá o odsouhlasení dodatku na TDI a KBOZP do povoleného limitu 30%.

uzavírají smluvní strany následující

## **Dodatek č. 1 k**

### **Prováděcí smlouvě**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

### **Článek I.**

#### **Předmět Dodatku č. 1**

1. S ohledem na skutečnosti uvedené shora v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 a pro vyloučení všech případných pochybností, se smluvní strany dohodly, ve smyslu čl. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, na změně doby plnění, a to tak, že konzultant bude poskytovat služby dle Prováděcí smlouvy v termínu do 11.9.2023.

### **Článek II.**

#### **Změna**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění:

##### **1.1 Ustanovení článku II. **Cena za poskytované služby:****

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:



Původní celková cena bez DPH:	240 000,-Kč
Navýšení dle Dodatku č.1:	67 200,-Kč
Celková cena ve znění Dodatku č.1 bez DPH:	307 200,-Kč
DPH:	64 512,-Kč
<b>Celková cena ve znění Dodatku č.1 včetně DPH:</b>	<b>371 712,-Kč</b>

Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č.1 dochází k navýšení výkonu členů týmu konzultanta na vybraných pozicích. Podrobná specifikace změny je obsažena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1. Při návrhu navýšení výkonu u jednotlivých pozic bylo zohledněno aktuální dosavadní čerpání a odhadovaná potřeba TDS a Koordinátora BOZP do konce stavby.

### 1.2 Ustanovení článku III. Doba a místo plnění, bod 1. Smlouvy:

Předpokládaný termín dokončení: 09/2023

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
3. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č.1 – Rozpis služeb
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

Praha, dne

Praha, dne

za objednatele: **Středočeský kraj**

za konzultanta: **za SGS-IBH\_TDI**

**Libor  
Lesák**

Digitálně podepsal  
Libor Lesák  
Datum: 2024.02.08  
12:26:20 +01'00'

Libor Lesák  
radní pro oblast investic a VZ

**Petr Staněk,  
MBA**

Digitally signed by  
Petr Staněk, MBA  
Date: 2024.02.07  
11:53:14 +01'00'

Petr Staněk, MBA  
SGS Czech Republic, s.r.o.

Příloha č.1

**Akce: II/611 Starý Vestec, propustek**

	Ve smlouvě					V dodatku	
	počet měsíců	počet dní v měsíci	počet dní celkem	denní sazba	cena Kč	počet dní	cena Kč
Asistent pro PK	2	8	16	5 600	89 600,00 Kč	12	67 200,00 Kč
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	2	2	4	5 200	20 800,00 Kč	0	- Kč
Koordinátor BOZP	2	8	16	5 500	88 000,00 Kč	0	- Kč
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	2	4	8	5 200	41 600,00 Kč		- Kč
<b>Celkem</b>					<b>240 000,00 Kč</b>		<b>67 200,00 Kč</b>

Procentuální navýšení dodatkem	28,00 %
--------------------------------	---------

Mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla došlo k prodloužení termínu pro dokončení díla.

Dle SoD byla stanovena doba pro výkon TDI a KBOZP na 16 dní resp. 2 měsíce. Předání staveniště a zahájení činnosti proběhlo 11.4.2023 Dle SoD vychází činnost do 11.6.2023.

Výše uvedená stavba bude dokončena nejdříve do 11.9.2023.

**Cena v návrhu dodatku odpovídá prodloužení termínu dokončení díla.**