

DODATEK Č. 3
K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ (SMLOUVA O DÍLO) ZE DNE 2.5.2018)
VČETNĚ DODATKU Č. 1 A DODATKU Č.2 ZE DNE 21.7.2021

č. smlouvy objednatele: 02PT-005562, č. smlouvy zhotovitele: 2018/0088

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

ve věci této zakázky:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Konsorcium AFSA zastoupeném společností Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha4 – Michle

zastoupeným

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260

IČ: 61853267 DIČ: CZ61853267

člen konsorcia: AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupeným

IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

člen konsorcia: SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupeným:

IČ: 18584209 DIČ: CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.3

I.

Smluvní strany se v souladu s Pod-článkem 25.1 Obchodních podmínek Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 z důvodu ztížení a zdržení služeb ze strany třetích stran, konkrétně průtahů přípravy souvisejících staveb jiných investorů - Středočeského kraje, Magistrátu hl.m. Prahy a MČ Praha 20. Tyto skutečnosti měly významný vliv na délku stavebních řízení a řešení majetkoprávních vztahů. Proto je potřeba prodloužit dobu plnění obsaženou v Prováděcí smlouvě v souladu s Pod-článkem 25.1 písm c) Obchodních podmínek Smlouvy o dobu, která je nezbytná pro řádné dokončení služeb.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. Prováděcí smlouvy bude v bodě 1. upravena doba plnění. Nově tedy bude uvedený článek znít takto:

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu objednatele

ukončení prací: do dokončení realizace stavby (výkon autorského dozoru)

specifikace etap:

popis části, etap dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept DSP	1x listinná verze + 1xCD	Do 4 měsíců od výzvy zadavatele	splněno
Čistopis DSP	4x listinná verze + 4xCD	Do 4 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem	splněno
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků a vč.majetkoprávní činnosti		Do 24 měsíců od odevzdání posledního pravomocného stavebního povolení	IČ pro SP je dokončena, majetky v řešení
Dokumentace pro zadání stavby - koncept	1x listinná verze + 1xCD	Do 4 měsíců od výzvy zadavatele	
Dokumentace pro zadání stavby - čistopis	1x listinná verze + 1xCD	Do 3 týdnů od schválení konceptu zadavatele	
	4x listinná verze + 4x CD	Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby vč. zapracovaných změn	
Autorský dozor		Po dobu realizace stavby (předpoklad 24 měsíců)/na výzvu zadavatele	
Technická pomoc objednateli		Na výzvu zadavatele (v průběhu výběrového řízení)	

Pzn.: výzva objednatele může být učiněna písemně nebo elektronicky e-mailem

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: hl.m.Praha/Středočeský kraj

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají dále v platnosti v původním znění.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: _____

Digitálně podepsal

Datum: 09.02.2024 13:32:00 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.23
10:15:53 +01'00'

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce _____