

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 758/OIRM/2022

uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 13.06.2022, usn. č. 610/2022
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 15.05.2023, usn. č. 0423/2023
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 18.09.2023, usn. č. 0803/2023
uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno RM dne 05.02.2023, usn. č. 0137/2024)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a.s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B10383
(dále jen „zhotovitel“)

1. SčV, a. s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a
technickým ředitelem, ve věcech smluvních a
technických, na základě plné moci ze dne 01.10.2020
47549793
CZ47549793
KB a.s.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.08.2022 smlouvu o dílo na realizaci investiční akce „Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory“. Rozsah prací a termín provedení díla byl modifikován dodatky č. 1 a č. 2.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení dalších změn uvedených ve Změnovém listě č. 7 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) ve znění dodatků č. 1, č. 2 a s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listu č. 7, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 7

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory“ zpracované projekční kanceláří Pontex, spol. s r. o., se sídlem Bezová 1654/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IČO 40763439 v 05/2020, a to v rozsahu a

za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2 a s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 52 550 805,26 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba nepovinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a dva z nich obdrží zhotovitel a dva z nich objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek č. 3 uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy dodatku č. 3: Změnový list č. 7
 Plná moc generálního a technického ředitele 1. SčV, a. s.

Příbrami dne: 14 -02- 2024

za objednatele:

za zhotovitele

město Příbram
Mgr. Jan Konvalina
starosta

SčV, a. s.
Ing. Bc. Robert Morávek
generální a technický ředitel

AKCE: Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory	
Změnový list č. 7	Smlouva o dílo č. 758/OIRM/2022 ze dne 1.8.2022
Zhotovitel:	1.SČV, a.s. Ke Kable 971, 100 00 Praha 10
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Petr Jícha, Ing. Vladimír Pobiš
Datum: 22.01.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	požadavek investora
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 1 - Místní komunikace Prokopská - bilance	
Na základě zaměření skutečně provedených prací byla provedena bilance, kdy bylo provedeno o 10,33m ² více žulové dlažby, o 33,1m ² více živičných povrchů ACO 11, o 9,3m více žulových silničních obrubníků. Navíc byl domluvený požadavek osazení žulových kostek do betonu u přechodu u školy celkem 39,05m ² .	
Změna č. 2 - Chodníky a vjezdy - bilance	
Na základě zaměření skutečně provedených prací byla provedena bilance, kdy bylo provedeno o 80,51m ² méně žulové mozaiky, o 3,9m ² více slepecké dlažby COMCON, o 12,8m méně žulových chodníkových obrubníků.	
Změna č. 3 - Trvalé dopravní značení - bilance	
Na základě zaměření skutečně provedených prací byla provedena bilance, kdy nebylo provedeno o 5,12m bílé žulové dlažby.	
Změna č. 4 - Demolice horkovodu - skutečnost	
Při výkopových pracích kanalizace byla v kolizi ve výkopu nalezena betonová šachta horkovodu, který pokračoval dál od odstraněné části. Betonová šachta byla po domluvě s objednatelem odstraněna.	
Změna č. 5 - Přechodné dopravní značení - prodloužení realizace	
Z důvodu požadavku Města Příbram bylo potřeba doplnit dopravní značení, které nebylo obsaženo ve schváleném projektu DIO. Byla prodloužena doba pronájmu provizorního dopravního značení.	
Změna č. 6 - Kanalizace splašková, dešťová, vodovod, plynovod - 3. etapa - náhrada zásypů	
V projektové dokumentaci nebyl řešen inženýrsko-geologický průzkum. Bylo předpokládáno, že výkopek bude vhodný pro zpětné zásypy. Před realizací zásypů byla posouzena vhodnost výkopku pro zpětný zásyp. Posouzení se opírá o průběžné geologické posudky. Na základě těchto posouzení, byla zemina vyhodnocena jako nevhodná pro zásypy. Z tohoto důvodu bylo nutné nahradit vykopaný materiál materiálem novým.	
Změna č. 7 - Výstavba nové dešťové kanalizace - doplnění prací	
Na základě celkového zaměření kanalizace bylo provedeno o 5m více potrubí KAM DN 150mm, o 7,5m více potrubí KAM DN 300mm a na 1ks šachty na stoce B. Jednalo se dle domluvy s objednatelem o prodloužení kanalizace za hranu rekonstruované komunikace. Nebyla provedena šachta na stoce A.	
Změna č. 8 - Oprava vodovodních řadů v ulici Prokopská - bilance	
Na základě celkového zaměření a skutečně provedených prací na vodovodu bylo provedeno navíc 62,2m L 100mm; 7,1m PE DN80mm; 23,8m PE DN100mm; Š 100mm 1ks, Š 150mm 2ks, Š 300 1ks. Nebylo provedeno Š 80mm 4ks, ventil 80mm 1ks. Navíc byl proveden z provozních důvodů bypass PE 80mm na vodovodu L 250mm, doplněny multitoleranční spojky pro napojení nových vodovodů na stávající vodovody DN 300, DN 250, DN 150, DN 100 a multitoleranční spojky a kolena pro kyvný spoj u prostorového uspořádání IS, doplněny jistící kroužky TYTON-SIT-PLUS z důvodu zajištění potrubí proti vystřelení při velkých spádech na L DN 300, DN 250, DN 150. Všechny tyto změny byly projednány s provozovatelem vodovodu, autorským dozorem a odsouhlaseny objednatelem.	

Změna č. 9 - Místní komunikace Prokopská - doplnění prací

V průběhu realizace vodovodu a kanalizace bylo potřeba zachovat průjezdnost k jednotlivým nemovitostem a do přilehlých ulic. Bylo nutné provést provizorní povrchy s osazením vodovodních a kanalizačních znaků do provizorní polohy. Před realizací finálních povrchů musely být tyto znaky rektifikovány do finální nivelety.

Při realizaci stavby bylo staveniště využito pro slavnosti města a byl domluven úklid čistícím vozem. K zametání došlo i z důvodu etapizace asfaltových povrchů kuli rekonstrukci plynovodu.

V průběhu realizace byly provedeny úpravy chodníkových obrubníků na základě požadavku objednatele. Byla provedena úprava obrubníků do malého poloměru v ul. Pahorková.

Z důvodu etapizace žulových povrchů z nových kostek, které musely být nakoupeny kvůli termínu dodání na počátku stavby, bylo nutné jejich přesunutí z dočasné mezideponie na konkrétní místa k zaldážení.

Změna č. 10 - STL plynovod a plynovodní přípojky - bilance

Na základě celkového zaměření a skutečně provedených prací na plynovodu a plynovodních přípojkách bylo provedeno o 9,3m méně potrubí DN 80mm, o 16,4 více potrubí DN 50mm. Bylo zjištěno že propojení plynovodu je na PE d160mm.

Změna č. 11 - Veřejné osvětlení a přisvětlení přechodu - provizorní propoje

V průběhu realizace veřejného osvětlení bylo potřeba zachovat funkčnost stávajícího osvětlení včetně přilehlých ulic. Bylo nutné provést provizorní propoje v ulici u Korábu, v ulici Pahorková a v parku u čp. 40

Počet příloh: 11

- rozpočet Změna č. 1 až 11

Počet výkresů: 12

Cena méněprací Kč bez DPH:

-424 396,03 Kč

Cena víceprací Kč bez DPH:


4 816 668,15 Kč


Výsledná cena změny Kč bez DPH:

4 392 272,12 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


Ing. Markéta Pavlišová Havlová, IVBA
vedoucí Odboru investic a rozvoje města
Datum: 22.01.2024


Ing. Vladimír Pobiš
vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů
Datum: 22.01.2024


Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:


Datum: 22.01.2024

zástupce zhotovitele na stavbě

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.


Ing. Václav Barvíř
technický dozor stavebníka

Pověření generálního ředitele

Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společnosti, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení


Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.


Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 21. 9. 2020



Ing. Martin Bernard
předseda představenstva



Ing. Ivan Eis
člen představenstva

1. SčV, a.s.

Pověření představenstva přijímám:



Ing. Bc. Robert Mořávek
generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 76701-0095-0247
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Datum a místo narození:

Adresa pobytu:

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti:

Kroměříž 1 dne 17.09.2020
Procházková Zdeňka

Podpis, úřední

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

dle ověřovací knihy **Ověřovatelské kanceláře Příbram**
Obchodní komory České republiky, poř. č. legalizace **21839/26101/70**

laskavě podepsal

Ing. Ivan Eis,

jméno příjmení a titul zadatele

adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny

osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Příbrami dne **25.09.2020**

Legalizaci provedl/a:

Lenka

Podpis

