

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

Evid. č. smlouvy 201603088.

I. Smluvní strany

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

se sídlem: Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice
zastoupená: PaedDr. Vladimírou Štrynclovou, ředitelkou
IČO: 00574384
bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel (dále jen objednatel)

a

Sára servis s.r.o.

Se sídlem: Jáchymovská 349/80, 36004 Karlovy Vary
Zastoupená: ing. Ivo Horychem – jednatelem společnosti
IČ: 26315491
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

na straně druhé jako dodavatel (dále jen dodavatel)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla

„Zabezpečení vstupů do školních objektů“

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je neukončené schválení technického řešení ze strany HZS Karlovarského kraje a zprovoznění serveru na Krajském úřadě, kam se mají zasílat data ze všech systémů zabezpečení škol.

III. Cena a způsob její úhrady

Cena bude uhrazena po dokončení díla s 20 % pozastávkou, která bude uhrazena po uvedení systému do trvalého provozu. Nad rámec rozpočtu objednatel uhradí součinnost při instalaci serveru, programování serveru pro systém Bakalář z důvodu změny podmínek napojení dat z docházkového systému školy na centrální server Krajského úřadu dle samostatné položkové kalkulace :

Dodatek č. 3 dle položkové kalkulace

41 620,00 Kč

bez DPH. DPH bude doúčtováno dle platné sazby ke dni plnění předmětu díla.



IV. Termíny

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli	5. 9. 2016
zahájení prací	5. 9. 2016
ukončení prací a protokolární předání díla	31.10. 2016
vedení do trvalého provozu	18. 8. 2017

Vzhledem k tomu, že na straně Krajského úřadu není zprovozněn server ke dni uzavření tohoto dodatku tj. 27.6.2017, kam se mají posílat data ze všech systémů, není možné dokončit odladění systémů do Katedry. Proto je dokončena kompletní instalace hardwarových zařízení, ale datové propojení na server dokončeno není.

VI. Předání díla

Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV. odst. tohoto dodatku smlouvy. Po uvedení díla do trvalého provozu (po dokončení díla a propojení na server) provedou smluvní strany protokolární uvedení díla do trvalého provozu, o čemž sepíše protokol ve dvou vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran.

XI. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 3 Smlouvy lze změnit pouze oboustranně potvrzeným písemným dodatkem.

V Dalovicích dne, 27.6.2017

.....
za dodavatele
ing. Ivo Horych

.....
za objednatele
PaedDr. Vladimíra Štrynclová

Střední škola logistická Dalovice,
příspěvková organizace
IČ: 005 74 384
362 63 Dalovice, Hlavní 114/29