

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
IČO	15055256
DIČ	CZ15055256
se sídlem	Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka
zástupce	Mgr. Petr Jaroš, ředitel
bankovní spojení	ČSOB, a.s., pobočka Nová Paka
číslo účtu	161207221/0300

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	CE - ING s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35921
se sídlem	Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
IČO	04475631
DIČ	CZ04475631
zástupce	Jan Čejchan, jednatel
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	3859710399/0800

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále „ZL“) č. 10 – 12, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle ZL č. 10 – 12 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 10 – 12, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

Ceny dle původní smlouvy o dílo	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	7.965.048,80
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	7.967.048,80
DPH v Kč samostatně	1.637.080,25
Celková cena díla v Kč včetně DPH	9.640.129,05
Ceny dle dodatku č. 1	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	9.385.672,49
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	9.387.672,49
DPH v Kč samostatně	1.971.411,22
Celková cena díla v Kč včetně DPH	11.359.083,71
Ceny dle dodatku č. 2	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	9.684.781,08
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	9.686.781,08
DPH v Kč samostatně	2.034.224,03
Celková cena díla v Kč včetně DPH	11.721.005,11
Ceny dle dodatku č. 3	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	10.151.822,50
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	10.153.822,50
DPH v Kč samostatně	2.132.302,73
Celková cena díla v Kč včetně DPH	12.286.125,23
Ceny dle dodatku č. 4	
Vícepráce v Kč bez DPH	235.452,32
Méněpráce v Kč bez DPH	142.178,72
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	10.245.096,10
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	10.247.096,10

DPH v Kč samostatně	2.151.890,18
Celková cena díla v Kč včetně DPH	12.398.986,28

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnové listy č. 10 – 12

Za objednatele 13. 2. 2024

Za zhotovitele

.....

Mgr. Petr Jaroš
ředitel

.....

Jan Čejchan
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod				
Investor:	Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka			Datum: 6.2.2024	
Název akce: Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Výkaz výměr			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Drobné odpočty a přípočty					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Předmětem změny jsou drobné vícepráce spojené zejména se střešním pláštěm – doplnění klempířských prací pro zajištění bezpečnosti okolí stavby v zimním období. Dále doplnění VZT mřížek na fasádě a otopných těles v podkroví pod každé okno.</p> <p>Zároveň jsou v soupisu prací obsaženy odpočty neprovedených prací.</p> <p>Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					1
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>					
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	6.2.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Drobné odpočty a přípočty</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Předmětem změny jsou drobné vícepráce spojené zejména se střešním pláštěm – doplnění klempířských prací pro zajištění bezpečnosti okolí stavby v zimním období. Dále doplnění VZT mřížek na fasádě a otopných těles v podkroví pod každé okno.</p> <p>Zároveň jsou v soupisu prací obsaženy odpočty neprovedených prací.</p> <p>Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-52 178,72 Kč	142 167,62 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
89 988,90 Kč	<u>nemá vliv na termín</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod		
Investor:	Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka	Datum: 6.2.2024	
Název akce: Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Výkaz výměr		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna vstupního přístřešku			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Předmětem změny je změna způsobu provedení a konstrukce navrženého vstupního přístřešku. Původně navržený hliníkový s prosklenou střechou byl vzhledem k povaze prostředí, kde se objekt dílen nachází, nevhodný. V dané lokalitě dochází k nadměrnému znečištění střech listím z listnatých stromů a přístřešek by bylo složité udržovat. Na místo něj bude proveden přístřešek z dřevěné vaznicové konstrukce s krokviemi a dřevěným bedněním. Dojde rovněž k půdorysnému zvětšení, aby byly zcela zakryty vstupní schody před klimatickými vlivy.</p> <p>Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	6.2.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna vstupního přístřešku</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Předmětem změny je změna způsobu provedení a konstrukce navrženého vstupního přístřešku. Původně navržený hliníkový s prosklenou střechou byl vzhledem k povaze prostředí, kde se objekt dílen nachází, nevhodný. V dané lokalitě dochází k nadměrnému znečištění střech listím z listnatých stromů a přístřešek by bylo složité udržovat. Na místo něj bude proveden přístřešek z dřevěné vaznicové konstrukce s krokviemi a dřevěným bedněním. Dojde rovněž k půdorysnému zvětšení, aby byly zcela zakryty vstupní schody před klimatickými vlivy.</p> <p>Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-90 000,00 Kč	75 287,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-14 712,17 Kč	<u>nemá vliv na termín</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod		
Investor:	Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka	Datum: 6.2.2024	
Název akce: Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Výkaz výměr		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Doplnění požadavků HZS</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Předmětem změny jsou práce spojené s doplněním prvků a zařízení dle požadavků HZS ze stanoviska ke stavebnímu povolení. Tyto nebyly obsaženy v původním zadání.</p> <p>Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	6.2.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění požadavků HZS</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Předmětem změny jsou práce spojené s doplněním prvků a zařízení dle požadavků HZS ze stanoviska ke stavebnímu povolení. Tyto nebyly obsaženy v původním zadání.</p> <p>Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	17 996,87 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17 996,87 Kč	<u>nemá vliv na termín</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):