

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 318 640/02/2023

číslo smlouvy zhotovitele: 23-20550B-01

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **GDF spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Mostkov 28, 788 01 Oskava
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3825

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Filip, jednatel společnosti
Robert Vojtek, jednatel společnosti

IČ: 47151901

DIČ: CZ47151901

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Šumperk

číslo účtu: 5835080267/0100

telefon: 583 301 811

fax:

e-mail: gdf@gdf.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Filip, jednatel společnosti

Robert Vojtek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

pan Robert Vojtek – vedoucí projekce

pan Marek Richter – koordinátor staveb

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkové rozpočty víceprací a méněprací. Tento změnový list jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Modernizace řídicího systému na vodárenských objektech – III. etapa“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnových rozpočtů, které jsou rovněž součástí nabídky a budou sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkové rozpočty, které jsou přiloženy u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebudou uveřejňovány v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle základní SOD bez DPH	8.405.600,00 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	+ 740.300,00 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	- 64.689,00 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 675.611,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	9.081.211,00 Kč

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha: změnový list č.1

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

V Mostkově dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Filip
jednatel společnosti
GDF spol. s r.o.

.....
Robert Vojtek
jednatel společnosti
GDF spol. s r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo: 1
Modernizace řídicích systémů na vodárenských objektech – III. etapa					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: GDF spol. s r.o.					
Navrhovatel:		GDF spol. s r.o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 31.01.2024		
Odkazy specifikací:	na	-			
	na výkresy:	- D.2.9.3, D.2.19.3, D.2.93.3			
	na rozpočtové podklady:	-			
	na jinou část smlouvy:	-			
POPIS ZMĚNY:					
1) Vrt LT 1 – výměna čerpadla					
Z důvodu optimalizace čerpací techniky dochází oproti schválené DPS k výměně čerpadla na vrtu LT 1. Úprava DPS je vyvolána objednatelem, a to po konzultaci s provozovatelem. V rámci požadavku provozovatele bylo ověřeno, že frekvenční měnič, projektovaný do vrtu LT 1, splní podmínky a požadavky pro nově dodané čerpadlo. K tomuto čerpadlu musí být dodán sinus filtr umístěný v samostatném rozvaděči RF1. Toto nemohl projektant při zpracování DPS vědět. Jedná se o vícepráce.					
2) Vrt V2 – výměna čerpadla					
Z důvodu optimalizace čerpací techniky dochází oproti schválené DPS k výměně čerpadla na vrtu V2. Úprava DPS je vyvolána objednatelem, a to po konzultaci s provozovatelem. V rámci požadavku provozovatele bylo ověřeno, že frekvenční měnič, projektovaný do vrtu V2, splní podmínky a požadavky pro nově dodané čerpadlo. K tomuto čerpadlu musí být dodán sinus filtr umístěný v samostatném rozvaděči RF1. Toto nemohl projektant při zpracování DPS vědět. Jedná se o vícepráce.					
3) Vrt LT 9 – výměna čerpadla a frekvenčního měniče					
Z důvodu optimalizace čerpací techniky dochází oproti schválené DPS k výměně čerpadla na vrtu LT 9. Úprava DPS je vyvolána objednatelem, a to po konzultaci s provozovatelem. V rámci požadavku provozovatele bylo ověřeno, že v rámci výměny čerpadla za čerpadlo se synchronním motorem, bude potřeba provést výměnu frekvenčního měniče. K tomuto čerpadlu musí být dodán sinus filtr umístěný v samostatném rozvaděči RF1. Toto nemohl projektant při zpracování DPS vědět. Celkově se jedná o vícepráce.					
Počet připojených listů specifikací: 4			Počet připojených výkresů: 3		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Ing. Miroslav Filip, GDF spol. s r.o.</i>					
Stanovisko objednatele:					
Zhotovitel předloží na výše uvedené změny cenovou kalkulaci.					
Stanovisko zhotovitele:					
Výše uvedené změny lze realizovat.					
Stanovisko projektanta:					
Výše uvedené změny lze zpracovat do DSPS.					
Stanovisko provozovatele:					
S výše uvedenou změnou souhlasím.					
<small>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

Modernizace řídicích systémů na vodárenských objektech – III. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: GDF spol. s r.o.

Navrhovatel: GDF spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 31.01.2024

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

Vícepráce

Ad 1) + 235.300,00 Kč

Ad 2) + 235.300,00 Kč

Ad 3) + 269.700,00 Kč

Vícepráce celkem + 740.300,00 Kč

Méněpráce

Ad 1) - 64.689,00 Kč

Méněpráce celkem - 64.689,00 Kč

Počet listů příloh: 4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy):

+ 675.611,00 Kč

(plus šestsetsedmdesátpěttisícšestsetjedenáct korun českých)

Zpracoval:
Robert Vojtek

Převzal:
Pavel Radoň

Datum: 31.01.2024

Datum: 31.01.2024

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 1

Modernizace řídicích systémů na vodárenských objektech – III. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: GDF spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: GDF spol. s r.o.

Datum: 05.02.2024

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 4

Počet připojených výkresů: 3

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

+ 675.611,00 Kč

(plus šestsetsedmdesátpěttisícšestsetjedenáct korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba-v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší-moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Robert Vojtek

Datum: 05.02.2024

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum: 05.02.2024



Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

pověřuje

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností, kdy společnost jako vlastník zatíží svůj služební pozemek služebností stezky a cesty ve prospěch jiného vlastníka pozemku a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti nebo třetích osob.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 14. 9. 2021 s účinností od 15. 9. 2021 na dobu neurčitou.

Toto pověření s účinností od 15. 9. 2021 nahrazuje dosavadní pověření, které nabylo účinnosti dnem 20. 11. 2020.

V Hradci Králové dne 14. 9. 2021



.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:



.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0117-0200
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3
Vlastnoručně podepsal: FRANTIŠEK BARÁK

Datum a místo narození: 24.11.1951, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ okr.
ŽDÁR NAD SÁZAVOU, CZ
Adresa pobytu: HŮSTIVICE okr. PRAHA-ZÁPAD, TOPOLOVÁ 2022, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz
212728659

Hradec Králové 3 dne 14.09.2021
Očenášková Ivana

Ing. Jiří Šolc

Podpis, úřední razítko



