

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem:
IČO, DIČ:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390, CZ65993390

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost „INSET-SGGT 2022“

vedoucí společník INSET s.r.o.

se sídlem:
IČO, DIČ:

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
035 79 727, CZ03579727

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2024

ke Smlouvě o dílo č. 03PT-005499 ze dne 19.7.2023

(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19.07.2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-005499 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace podrobného geotechnického průzkumu „D1 01311 Brno jih – Brno východ, Podrobný GTP“, a to v rozsahu technické specifikace, jež je nedílnou součástí Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění dílčích plnění daných Smlouvou byl zjištěn nesoulad mezi předpokladem daným projektovou dokumentací, jež byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž výsledkem bylo uzavření Smlouvy, a skutečným stavu dotčeného prostoru stavby.

Jedná se o problematiku zjištění výskytu tzv. Černovické skládky v místě stávající dálnice D1.

V projektu PoGTP D1 01311 Brno jih – Brno východ nebylo uvažováno s výskytem antropogenních navážek, které by mohli potenciálně zasáhnout do projektovaného zářezu

rozšířené D1 na šestipruhové uspořádání. V rámci podrobného GTP nebyly navrženy laboratorní rozbory pro zjištění možné kontaminace zemin.

Nově navržené 4 vrtané sondy ověří geologické podloží a mocnost skládkového tělesa vyskytujícího se u D1, a budou využity pro odběr vzorků ke zjištění možné kontaminace zemin a podzemní vody dle platných Vyhlášek.

- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnost specifikovanou v předchozím odstavci konstatují, že úpravy technického řešení dílčích částí plnění Smlouvy jsou projednávány oprávněnými osobami smluvních stran a jsou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy prostřednictvím formou oboustranně akceptovaných změn během výstavby.
- 1.4. V rámci projednávání nepředvídaných změn, eliminujících nesoulad projektovou dokumentací předpokládaného stavu a skutečné situace na stavbu dotčeném území, který objektivně nemohla žádná smluvní strana predikovat a ani se na nich nepodílela, se oprávněné osoby shodly na nezbytnosti přiměřeným způsobem prodloužit dobu pro dokončení Díla v souvislosti s činnostmi specifikovanými v odstavci 1.2. tohoto dodatku, což je mj. konstatováno v zápise z jednání ze dne 27.11.2023.
Smluvní strany skutečnost, specifikovanou předchozí větou, považují za oboustranně akceptovanou předsmluvní odpovědnost za uzavření nezbytného dodatku ke Smlouvě, jímž dojde k přiměřenému prodloužení doby pro dokončení díla, ve smyslu ustanovení § 1728 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 1.5. Smluvní strany současně při respektování skutečnosti, že došlo mezi nimi ke konsensu v rozsahu nezbytných technických změn řešení vybraných částí plnění Smlouvy, popsaných odsouhlasenými Změnovými listy, shodně konstatují, formalizují tímto dodatkem oboustrannou vůli k vytvoření časových podmínek pro realizaci předmětu Smlouvy zahrnující dotčené akceptované technické změny.
Ve vazbě na oboustranně akceptované prodloužení doby pro dokončení Díla budou související finanční nároky řešeny samostatně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby pro dokončení Díla, specifikovaná tímto dodatkem, jež je v přímé souvislosti se skutečnostmi pospanými v předchozích odstavcích tohoto článku, je změnou objektivně nepředvídatelnou a nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení „ZZVZ“.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení Článku III., odstavce 1. Doba a místo plnění, jež je nedílnou součástí Smlouvy, takto:

Původní znění:

Zahájení prací	na vyzvu zástupcem Objednatele ve věcech technických
Přípravné a projekční práce	do 8 týdnů od zahájení prací
Koncept Závěrečné zprávy	do 22 týdnů od zahájení prací
Kontrola Konceptu Závěrečné zprávy supervizí	do 3 týdnů od předání Konceptu Závěrečné zprávy
Čistopis Závěrečné zprávy	do 3 týdnů od předání připomínek ke Konceptu Závěrečné zprávy
Kontrola Čistopisu Závěrečné zprávy supervizí	do 2 týdnů od předání Čistopisu Závěrečné zprávy

Konečný Čistopis Závěrečné zprávy	do 1 týdnu od předání připomínek k Čistopisu Závěrečné zprávy
-----------------------------------	---

Nové znění:

Zahájení prací	na výzvu zástupcem Objednatele ve věcech technických
Přípravné a projekční práce	do 8 týdnů od zahájení prací
Koncept Závěrečné zprávy	do 22 týdnů od zahájení prací
Aktualizovaný koncept Závěrečné zprávy dle Dodatku č. 1	do 28 týdnů od zahájení prací
Kontrola aktualizovaného Konceptu Závěrečné zprávy supervizí	do 3 týdnů od předání aktualizovaného Konceptu Závěrečné zprávy
Čistopis Závěrečné zprávy	do 3 týdnů od předání připomínek k aktualizovanému Konceptu Závěrečné zprávy
Kontrola Čistopisu Závěrečné zprávy supervizí	do 2 týdnů od předání Čistopisu Závěrečné zprávy
Konečný Čistopis Závěrečné zprávy	do 1 týdnu od předání připomínek k Čistopisu Závěrečné zprávy

Dílo je možné předat před termínem.

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLouvĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.29
12:56:00 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 02.02.2024 8:58:41 +01:00 -3-