



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 20. 07. 2023 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.,**
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové, spis. zn. O 113
Zastoupena: René Mašín, ředitel, náčelník Horské služby ČR
IČ: 27467759
DIČ: CZ27467759
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 77779999/0600
Telefon: 601 302 647
Email: hspraha@hscr.cz

(dále jen „objednatel“), na straně jedné

Úřad Praha – korespondenční adresa:

Horská služba ČR, o.p.s.,
Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10 - Záběhlíce

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Bc. Miroslav Račko, 602 372 487, racko.miroslav@hscr.cz

a

Zhotovitel: **Pro Urban s.r.o.,**
Sídlo: Prunéřov 389, 432 01, Kadaň
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, spis. zn. C 30156
Zastoupena: Lukáš Tučím, jednatel
IČ: 28409434
DIČ: CZ28409434
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-1737280277/0100
Telefon: 606 625 137
Email: tucim@prouurban.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Lukáš Tučím, 606 625 137, tucim@prouurban.cz

ve věcech technických: Lukáš Tučím, 606 625 137, tucim@prouurban.cz

(dále jen „zhotovitel“), na straně druhé, společně také (dále jen „smluvní strany“),

upravující v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Oprava a rekonstrukce stanice Horské služby ČR – Měděnec**“, článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště, konkrétně v odstavci 3.2 Termín dokončení díla.

PREAMBULE

Tento dodatek se sepisuje na základě žádosti zhotovitele ze dne 17. 01. 2024 o prodloužení termínu dokončení probíhající rekonstrukce stanice Horské služby ČR v Měděnci, v katastrálním území Kotlina – Měděnec, horská oblast Krušné hory.

Při provádění stavebních prací byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, na základě, kterých je nutné provést níže uvedenou změnu v technickém řešení výstavby. Po podrobné analýze provedenou technickým dozorem a stavbyvedoucím byla zjištěna nedostatečná tepelná izolace ve střešní konstrukci. Na základě výše uvedeného zjištění bylo doporučeno položit novou střešní krytinu včetně nad krokevní izolace. Tato změna je uvedena ve Změnovém listu číslo 01, který byl základním podkladem pro vyhotovení dodatku č. 1. Zhotovitel zaslal zadavateli žádost o prodloužení termínu plnění z důvodu časové tísně při dokončení výše uvedených více prací.

Na základě výše uvedených skutečností a velmi nepříznivých klimatických podmínek, dle doporučení technického dozoru investora nepokračovat nyní dále ve výstavbě střechy, aby byla zachována nejvyšší možná kvalita prováděného díla.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání staveniště

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději v termínu **do 30. 05. 2024**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení probíhající rekonstrukce stanice:

- Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu plnění ze dne 17. 01. 2024

V Praze dne 30. 01. 2024



Průmyslová služba ČR, o.p.s.
543 51 SPINDLERŮV MLYN 260
DIČ: CZ27467759
Úřad společnosti
Zápotokem 46/4
106 00 Praha

.....
Za objednatele: René Mašín, ředitel HS ČR

V Kadani dne^{1.2.}..... 2024

PROURBAN s.r.o.
provádění staveb, jejichž změn a odstranění

Pruněřov 399, 432 01 Kaduň
IČ: 28409434, DIČ: CZ28409434
www.prouurban.cz

2.

.....
Za zhotovitele: Lukáš Tučím, jednatel

Horská služba Měděnec, prodloužení termínu

Josef Roztočil <roztocil@prouurban.cz>

St 17.01.2024 10:15

Komu: Roman Kurka <kurka.roman@HSCR.cz>

 Počet příloh: 5 (2 MB)

SoD Měděnec Horská služba.pdf; Dod.č.1 Měděnec.pdf; Dod.2 HS.pdf; HS MĚDĚNEC prohlášení ke střeše.docx; HS Měděnec;

Dobrý den,

dle požadavku pana Brachtla Vám zasílám níže svou žádost o prodloužení termínu realizace díla dle smlouvy o dílo s názvem „**Oprava a rekonstrukce stanice Horské služby Měděnec – Kotlina**“ včetně následujících dodatků č.1 a č. 2. Tento požadavek jsem zaslal v minulosti na níže uvedené emaily (viz historie komunikace) a nepředpokládal jsem, že se k Vám naše jistě opodstatněná žádost nedostane. Vzniklé komplikace nás mrzí, avšak letos nás zima zaskočila dříve než v minulých letech, a proto jsme se s TDI rozhodly pro realizaci v klimaticky příznivých podmínkách, aby byla zachována co nejvyšší kvalita prováděného díla. Tímto Vás prosím o vyhotovení dodatku č. 3 jehož předmětem bude prodloužení termínu realizace do 30.05.2024.

V příloze zasílám pro rekapitulaci smlouvu o dílo, dodatky č. 1 a 2, zdůvodnění TDI a níže historii komunikace.

Předem děkuji a jsem s pozdravem,

Josef Roztočil

+420 702 016 835

roztocil@prouurban.cz

PRO URBAN s.r.o.

Pruněfov 389

432 01 Kadaň

Česká republika

IČ: 28409434

DIČ: CZ 28409434





Horská služba ČR, o. p. s.
643 51 SPINDLERŮV MLÝN
DIČ: CZ27487769
Úřad společnosti
Za potokem 46/4
198 09 Praha

