

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-25/1073/200/20/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 24 – SOD – 2023 - 016

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
[REDAKCE] 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu
[REDAKCE]
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu
[REDAKCE]
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDAKCE] - vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka č. 430

Bankovní spojení: [redacted] Králové

Číslo účtu: [redacted]

E-mail: sred@msilnice.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[redacted] výrobní náměstek OZ STŘED

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] výrobní náměstek OZ STŘED

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 5.5.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-25/1073/200/20/2023 a dne 13.12.2023 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
18 310 784,98	3 845 264,85	22 156 049,83

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 3 - 6 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.02.13
17:59:02 +01'00'

**Ing. Zdeněk
Babka**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2024.02.15
15:37:53 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

Č. 3

Stavba

Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín

SO 101 SILNICE – ÚSEK 0,000 – 0,118

Objednatel stavby:



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Zhotovitel Stavby:



M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 001 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	4 / 6	

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 001 / 01	Číslo ZBV: 03
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 05.05.2023
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 Příjemce
--------------------------	--------------------

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:
 Dle PDPS bylo v průběhu provádění stavebních prací uvažováno provedení kontrolních zkoušek, týkajících se měření protismykových vlastností provedených konstrukcí. Tyto kontrolní zkoušky však nejsou primárně pro silnice III. třídy požadovány a proto bylo jejich čerpání dle PDPS podmíněno souhlasem Objednatele a nebo TDS. S ohledem na charakter prováděných činností a použitých materiálů nebylo Objednatelem ani TDS provedení kontrolních zkoušek požadováno.
 Dále byla dle PDPS předpokládána činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby včetně vypracování zprávy pro potřeby inspektorátu BOZP a podání ohlášení na inspektorát BOZP. Činnost BOZP však byla na stavbě prováděna na základě samostatné dílčí objednávky mezi dotčeným subjektem a Objednatelem. Vzhledem k této skutečnosti nebylo nutné čerpat dotčené položky soupisu prací, jelikož by byla činnost na stavbě vykonávána duplicitně.
 Výše uvedené Změny mají vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 02610.4 (ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE) a č. 02960 (OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR), které jsou odečítány v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.
 Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.
 Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 13 300,00 Kč	0,00 Kč	- 13 300,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno [redacted]	datum - 5. 02. 2024	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno [redacted]	datum - 5. 02. 2024	podpis [redacted]
Autorský dozor (AD)	jméno [redacted]	datum 5. 02. 2024	podpis [redacted]
Technický dozor Stavebníka (TDS)	jméno [redacted]	datum - 5. 02. 2024	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba) Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno [redacted]	datum - 5. 02. 2024	podpis [redacted]
---	------------------	---------------------	-------------------

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 001 / 01	Číslo ZBV: 03	
Zhotovitel	jméno Ing. [redacted]	datum 5. 02. 2024	podpis [redacted]
			Číslo paré: 1

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

Č. 4

Stavba

Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín

SO 101 SILNICE – ÚSEK 0,000 – 0,118

Objednatel stavby:



**Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice**

Zhotovitel Stavby:



**M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice**

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název stavby:	Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - SILNICE - ÚSEK KM 0,000 - 0,118
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 3	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 4	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	31 / 8	
Protokoly o zkoušce č. 23-231 a č. 23-232 (stanovení PAU)	2 / 39	

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - SILNICE – ÚSEK KM 0,000 – 0,118

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO 101 / 02

Číslo ZBV:

04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 05.05.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

2

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo v průběhu provádění stavebních prací uvažováno uložení 90 m nového betonového potrubí s průměrem do 400 mm. Po realizaci těchto prací bylo navrženo provedení zkoušek vodotěsnosti tohoto potrubí. Vzhledem ke skutečnosti, že nové potrubí bylo napojováno na potrubí stávající, nebylo technicky možné provést tyto zkoušky s ohledem na nemožnost natlakování stávajícího potrubí. Objednatel byl proto rozhodnut, že zkoušky vodotěsnosti potrubí dle předpokladu PDPS nebudou provedeny.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 899662 (ZKOUŠKA VODOTĚSNOTI POTRUBÍ DN DO 400MM), která je odečítána v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 22 500,00 Kč	0,00 Kč	- 22 500,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno Ing. [redacted]

datum 5. 02. 2024 podpis [redacted]

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek

jméno Ing. [redacted]

datum 5. 02. 2024 podpis [redacted]

Autorský dozor (AD)

jméno Ing. [redacted]

datum 5. 02. 2024 podpis [redacted]

Technický dozor Stavebníka (TDS)

jméno Ing. [redacted]

datum 5. 02. 2024 podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)

jméno Ing. [redacted]

datum 5. 02. 2024 podpis [redacted]

Zhotovitel

jméno Ing. [redacted]

datum 5. 02. 2024 podpis [redacted]

Číslo paré: 2

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZZV

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - SILNICE – ÚSEK KM 0,000 – 0,118	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 02	Číslo ZBV: 04
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 05.05.2023
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

<u>Přílohy změnového listu:</u>	Paré č. 2 Příjemce
---------------------------------	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo v rámci provádění stavebních prací uvažováno s výskytem nebezpečného odpadu, konkrétně materiálu s obsahem PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky). Tento odpad měl být po odtěžení likvidován na příslušné skládce, která má k likvidaci takového odpadu povolení. V případě vyhovujících výsledků zkoušek, které nepotvrdí výskyt materiálu s obsahem PAU, bylo dle PDPS možné odtěžený materiál použít znovu na stavbě, nakládat s ním jako s běžným odpadem, případně odvézt pro další využití na deponii Objednatel.

Na základě provedených průkazných zkoušek bylo zjištěno, že nebezpečný odpad (materiál s výskytem PAU) nebyl na stavbě zjištěn. Materiál byl tedy zpětně využit na stavbě, primárně jako součást materiálu pro provedení recyklace za studena na místě. Z tohoto důvodu dochází k úpravě množství stávající položky soupisu prací č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), která je odečítána v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Předpoklad výskytu nebezpečného odpadu byl v PDPS stanoven na základě provedeného diagnostického průzkumu konstrukce vozovky v roce 2020 formou 8 kusů jádrových vrtů D 150 mm provedených na celkovou tloušťku stávajících konstrukčních vrstev vozovky a 1 kopanou sondou. V roce 2021 byl dále proveden inženýrsko-geologický průzkum podkladních vrstev vozovky a rostlého terénu pod vozovkou formou 4 jádrových odvrtů. Skutečnost, že výsledné množství PAU v odtěženém materiálu bude vyhovovat příslušným normám pro zpětné použití stavbě tak nebylo možné objektivně předvídat.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Ke zjištění, že výsledné množství PAU v odtěženém materiálu vyhovuje příslušným normám, mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací, konkrétně po provedení průkazných zkoušek s vyhovujícím výsledkem. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZZV je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 56 676,40 Kč	0,00 Kč	- 56 676,40 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Ing. M. [redacted]	datum	5. 02. 2024	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. J. [redacted]	datum	5. 02. 2024	podpis [redacted]
Autorský dozor (AD)	jméno Jana F. [redacted]	datum	5. 02. 2024	podpis [redacted]
Technický dozor Stavebníka (TDS)	jméno Ing. [redacted]	datum	5. 02. 2024	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZZV, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno Ing. J. [redacted]	datum	5. 02. 2024	podpis [redacted]
---	--------------------------	-------	-------------	-------------------

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - SILNICE – ÚSEK KM 0,000 – 0,118	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 02	Číslo ZBV: 04	
Zhotovitel	jméno Ing. [redacted]	datum 5. 02. 2024	podpis [redacted]
			Číslo paré: 12

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

Č. 5

Stavba

Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín

SO 102 - SILNICE – ÚSEK 0,118 – 1,49766

Objednatel stavby:



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Zhotovitel Stavby:



M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

4

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	05
Evidenční číslo a název stavby:	Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - SILNICE - ÚSEK 0,118 - 1,49766
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	20 / 6	
Protokoly o zkoušce č. 23-231 a č. 23-232 (stanovení PAU)	2 / 26	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - SILNICE – ÚSEK 0,118 – 1,49766	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 02	Číslo ZBV: 05
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 05.05.2023
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
(prázdné pole)	4	(prázdné pole)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo v rámci provádění stavebních prací uvažováno s výskytem nebezpečného odpadu, konkrétně materiálu s obsahem PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky). Tento odpad měl být po odtěžení likvidován na příslušné skládce, která má k likvidaci takového odpadu povolení. V případě vyhovujících výsledků zkoušek, které nepotvrdí výskyt materiálu s obsahem PAU, bylo dle PDPS možné odtěžený materiál použít znovu na stavbě, nakládat s ním jako s běžným odpadem, případně odvézt pro další využití na deponii Objednatele.

Na základě provedených průkazných zkoušek bylo zjištěno, že nebezpečný odpad (materiál s výskytem PAU) nebyl na stavbě zjištěn. Materiál byl tedy zpětně využit na stavbě, primárně jako součást materiálu pro provedení recyklace za studena na místě. Z tohoto důvodu dochází k úpravě množství stávající položky soupisu prací č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), která je odečítána v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Předpoklad výskytu nebezpečného odpadu byl v PDPS stanoven na základě provedeného diagnostického průzkumu konstrukce vozovky v roce 2020 formou 8 kusů jádrových vrtů D 150 mm provedených na celkovou tloušťku stávajících konstrukčních vrstev vozovky a 1 kopanou sondou. V roce 2021 byl dále proveden inženýrsko-geologický průzkum podkladních vrstev vozovky a rostlého terénu pod vozovkou formou 4 jádrových odvrtů. Skutečnost, že výsledné množství PAU v odtěženém materiálu bude vyhovovat příslušným normám pro zpětné použití stavbě tak nebylo možné objektivně předvídat.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Ke zjištění, že výsledné množství PAU v odtěženém materiálu vyhovuje příslušným normám, mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací, konkrétně po provedení průkazných zkoušek s vyhovujícím výsledkem. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 182 116,00 Kč	0,00 Kč	- 182 116,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Ing. [redacted]	datum - 5. 02. 2024	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. [redacted]	datum - 5. 02. 2024	podpis [redacted]
Autorský dozor (AD)	jméno Ing. [redacted]	datum - 5. 02. 2024	podpis [redacted]
Technický dozor Stavebníka (TDS)	jméno Ing. [redacted]	datum - 5. 02. 2024	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno [redacted]	datum - 5. 02. 2024	podpis [redacted]
--	------------------	---------------------	-------------------

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - SILNICE – ÚSEK 0,118 – 1,49766	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 02	Číslo ZBV: 05	
Zhotovitel	jméno Ing. [redacted]	datum 5. 02. 2024	podpis [redacted]
			Číslo paré: 14

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

Č. 6

Stavba

Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín

SO 103 - PŘÍČNÉ PROPUSTKY

Objednatel stavby:



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Zhotovitel Stavby:



M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	06
Evidenční číslo a název stavby:	Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103 - PŘÍČNÉ PROPUSTKY
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 103 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	19 / 6	
Protokoly o zkoušce č. 23-231 a č. 23-232 (stanovení PAU)	2 / 25	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 - PŘÍČNÉ PROPUSTKY	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103 / 01	Číslo ZBV: 06
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 05.05.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č. 4 Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Dle PDPS bylo v rámci provádění stavebních prací uvažováno s výskytem nebezpečného odpadu, konkrétně materiálu s obsahem PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky). Tento odpad měl být po odtěžení likvidován na příslušné skládce, která má k likvidaci takového odpadu povolení. V případě vyhovujících výsledků zkoušek, které nepotvrdí výskyt materiálu s obsahem PAU, bylo dle PDPS možné odtěžený materiál použít znovu na stavbě, nakládat s ním jako s běžným odpadem, případně odvézt pro další využití na deponii Objednatele.

Na základě provedených průkazných zkoušek bylo zjištěno, že nebezpečný odpad (materiál s výskytem PAU) nebyl na stavbě zjištěn. Materiál byl tedy zpětně využit na stavbě, primárně jako součást materiálu pro provedení recyklace za studena na místě. Z tohoto důvodu dochází k úpravě množství stávající položky soupisu prací č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), která je odečítána v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Předpoklad výskytu nebezpečného odpadu byl v PDPS stanoven na základě provedeného diagnostického průzkumu konstrukce vozovky v roce 2020 formou 8 kusů jádrových vrtů D 150 mm provedených na celkovou tloušťku stávajících konstrukčních vrstev vozovky a 1 kopanou sondou. V roce 2021 byl dále proveden inženýrsko-geologický průzkum podkladních vrstev vozovky a rostlého terénu pod vozovkou formou 4 jádrových odvrtů. Skutečnost, že výsledné množství PAU v odtěženém materiálu bude vyhovovat příslušným normám pro zpětné použití stavbě tak nebylo možné objektivně předvídat.

Ke zjištění, že výsledné množství PAU v odtěženém materiálu vyhovuje příslušným normám, mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací, konkrétně po provedení průkazných zkoušek s vyhovujícím výsledkem.

2) Dle PDPS bylo v rámci stavebního objektu SO 103 předpokládáno provedení celkové opravy tří stávajících příčných propustků v úseku km 0,541 66, km 0,719 78, km 1,296 a částečné opravy jednoho příčného propustku v km 1,019 40, který slouží pro převod bezejmenného vodního toku. U propustku v km 1,019 40 bylo dle PDPS z důvodu omezených šířkových poměrů a dále majetkoprávních a bezpečnostních důvodů navrženo v toku propustku provedení vtokové jímky. Na základě pochůzky na stavbě za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, AD a TDS bylo rozhodnuto, že vtoková jímka nebude realizována. Při zachování požadované funkčnosti a životnosti propustku a s ohledem na nedostatečné prostorové poměry v daném staničení bylo odsouhlaseno provedení pouze nátoky do tohoto propustku.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 899122 (MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ) a č. 9182B (VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhaných změn celkem
	- 14 415,00 Kč	0,00 Kč	- 14 415,00 Kč











Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno

datum - 5. 02. 2024 podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 - PŘÍČNÉ PROPUSTKY	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103 / 01	Číslo ZBV: 06
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - jméno Ing. Milan Skýba technický náměstek	datum 5. 02. 2024	podpis 
Autorský dozor (AD) jméno Jana Förstlová  	datum 5. 02. 2024	podpis 
Technický dozor Stavebníka (TDS) jméno Ing. Milan Skýba	datum 5. 02. 2024	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk) jméno Ing. Jiří Synek  	datum 5. 02. 2024	podpis 
Zhotovitel jméno Ing. Zdeněk Babka	datum 5. 02. 2024	podpis 
		Číslo paré: 4