

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO

„III/3697 Velké Losiny - Jindřichov, projektová dokumentace“

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
zastoupena: **Ing. Ivo Černým**, technickým náměstkem pověřeným zastupováním
ředitele Správy silnic Olomouckého kraje
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel.: [REDACTED])
[REDACTED], vedoucí SÚ Šumperk
[REDACTED], vedoucí TSÚ SÚ Šumperk
[REDACTED], investiční technik SÚ Šumperk
[REDACTED], investiční technik SÚ Šumperk
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
DS: ur4k8nn Telefon: [REDACTED]
www.ssok.cz e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **OPTIMA spol. s r.o.**
se sídlem: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
kontaktní adresa: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
zápis v **OR** u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
zastoupen: **Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem**
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709
Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 43-6659920267/0100
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
OPTIMA spol. s r.o. – Dopravní stavby a mosty
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Bohuslav Shejbal
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Bohuslav Shejbal, [REDACTED]

Článek 1 Účel dodatku

1.1 Předmětem dodatku č.1 je prodloužení termínu odevzdání PD z důvodu:

- 1) Prodloužení termínů dodání zaměření a diagnostiky z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění zaměření a diagnostiky vozovky. Doba termínu se prodlužuje o 42 dní.
- 2) Nového požadavku úpravy šířky vozovky a krajnice na TDK 13.2.2024. Doba termínu se prodlužuje o 50 dní.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1 Dodatkem č.1 se ruší článek „2. Doba plnění“ smlouvy o dílo a nahrazuje se zněním:

2. Doba plnění

„Zhotovitel PD se zavazuje provést a odevzdat PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (popř. DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací včetně podání žádosti o stavební (společné) povolení: nejpozději do **31.05.2024.**“

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě

3.3 Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou mluvnických stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlas s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Olomouci dne:

Ve Vysokém Mýtě dne:

Elektronický podpis: 19.2.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Plainost do: 16.3.2025 00:00 +01:00

Ing.
Shejbal
Bohuslav

Digitálně
podepsal Ing.
Shejbal Bohuslav
Datum:
2024.02.16
07:25:56 +01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
technický náměstek pověřený zastupováním
ředitele Správy silnic Olomouckého kraje

OPTIMA spol. s r.o.
Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel