

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č.SD/00873/2022

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

I.
Smluvní strany

1) OBJEDNATEL

Název: Město Tábor
Sídlo: Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor
Právní forma: obec
IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014
Bank. spojení: xxxxx xxxxxxxxxxxx x.x., xxxxxxx xxxxx
x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupen: Ing. Štěpán Pavlík, starosta
Kon. osoba: Ing. Eliška Pospíšilová – vedoucí odboru investic a strukturálních fondů
tel. xxx xxx xxx, xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

2) ZHOTOVITEL

Název: AQUA PROCON s.r.o.
Sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka xxxx
Č. účtu: KB Brno-venkov, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx
Zastoupený: xxx. xxxxx xxxxx, xxx, jednatel společnosti
Telefon: xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Objednatel a zhotovitel (dále jen „smluvní strany“) mají uzavřenou smlouvu o dílo č. SD/00873/2022 na vypracování projektové dokumentace pro stavbu:

**“Stavební úpravy ulic Třebízského a V Krátké v Táboře – rekonstrukce komunikace“
projektová dokumentace a související činnosti”**

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení prací na díle: **Stavební úpravy ulic Třebízského a V Krátké v Táboře – rekonstrukce komunikace, projektová dokumentace a související činnosti“.**

II. Předmět plnění

Předmětem tohoto dodatku č.2 je rozdělení vypracování zadávací dokumentace stavby stavební úpravy ulice Třebízského **do dvou etap** z důvodu nemožnosti realizovat opravu teplovodu (související stavby) v jedné stavební sezóně a rozšíření realizace stavby o související rekonstrukci ulice Pod Nemocnicí.

Část (vypracování zadávací dokumentace stavby) projektové dokumentace stavby „**Stavební úpravy ulice Třebízského v Táboře – rekonstrukce komunikace**“ z.č. 1602522-16-2 je nově rozdělena na dvě etapy.

III. Doba plnění

Z důvodu změny uvedené v čl. II. tohoto dodatku č. 2 se mění čl. III původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1. Nově zní příslušná část takto:

Doba plnění pro zadávací dokumentaci stavby k akci: Stavební úpravy ulice Třebízského v Táboře – rekonstrukce komunikace“ z.č. 1602522-16-2

Činnost	Doba plnění
Vypracování zadávací dokumentace stavby ulice Třebízského – I. etapa	11/2023
Vypracování zadávací dokumentace stavby ulice Třebízského – II. etapa	11/2024

Prodloužení výše uvedených termínů či lhůt nemají původ v činnosti zhotovitele. Doba plnění u ostatních částí původní projektové dokumentace se nemění, již byly zpracovány, odevzdány a proplaceny.

IV. Cena plnění

Z důvodu změny uvedené v čl. II tohoto dodatku č. 2 se mění čl. IV původní smlouvy, který původně zněl takto:

CENA CELKEM za předmět plnění veřejné zakázky (smlouvy)
cena bez DPH: 936 500 / výše DPH: 196 665 / cena vč. DPH: 1 133 165 Kč
tak bude nově znít takto:

CENA CELKEM za předmět plnění veřejné zakázky (smlouvy)
cena bez DPH: 976 500 Kč / výše DPH: 205 065 Kč / cena vč. DPH: 1 181 565 Kč
Cena je navýšena z důvodu zvýšené náročnosti spojené se zpracováním dvou plánů BOZP, dvou rozpočtů a navýšením tisku.

Cena plnění pro zadávací dokumentaci k akci: Stavební úpravy ulice Třebízského v Táboře – rekonstrukce komunikace“. z.č. 1602522-16-2

z toho:

Položka	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Vypracování zadávací dokumentace stavby – I. etapa	134 750	28 297,50	163 047,50
Vypracování zadávací dokumentace stavby – II. etapa	134 750	28 297,50	163 047,50

Ke dni uzavření tohoto dodatku již byla dokončena kompletní projektová dokumentace pro stavbu „**Stavební úpravy ulice V Krátké v Táboře – rekonstrukce komunikace**“ z.č. **1602522-16-1** a byla provedena projektová dokumentace pro stavbu „**Stavební úpravy ulice Třebízského v Táboře – rekonstrukce komunikace**“ z.č. **1602522-16-2** kromě dokumentace pro zadání stavby (II. etapa). Na tyto provedené práce byla vystaveny faktury, které byly uhrazeny.

V.

Ostatní ujednání

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Tento Dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno platnými kvalifikovanými elektronickými podpisy Stran.

Tento dodatek č.2 byl schválen Radou města Tábora usnesením č. 1296/27/2024 ze dne 12.2.2024.

16.2.2024

Město Tábor
Ing. Štěpán Pavlík
starosta města
objednatel

15.2.2024

AQUA PROCON s.r.o.
xxx. xxxxxx xxxxxx, xxx
jednatel společnosti
zhotovitel