

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o. se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice IČ: 60490420			
Investor:	Regionální knihovna Teplice, p.o. Lípová 796/13, 415 01 Teplice IČ: 00361216	Datum: 29.1.2024		
Název akce: „Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“, část A Reg. č. proj.: CZ.06.04.04/00/22_016/0002937				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	Statické posouzení – Ing. Jiří Holík – leden 2024		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna statického řešení ve 3.NP				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Změnový list řeší změnu statického řešení ve 3. NP (podkroví) objektu. Jedná se především o návrh a úpravu opravy stropní konstrukce nad 2.NP – v zadávací PD chybělo řešení spřažení trapézových plechů s ocelovými stropními nosníky, řešení podepření plných vazeb nosné konstrukce krovu v místě nového schodiště mezi 2.NP a 3.NP a v místě nové výtahové šachty. Dále změna řeší jiný způsob vyztužení a zajištění stability stávajících prvků krovu a doplnění částí krovu pro zajištění zvýšení únosnosti. Úpravy a změny vycházejí ze statického posudku Ing. Jiřího Holíka z ledna 2024. Změnový list řeší odpočet části původního řešení a přípočty dle nového návrhu.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	7			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Regionální knihovna Teplice, p.o.				

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS s navrhovanou změnou souhlasí. TDS provedl kontrolu položek ZL, které odpovídají položkám rozpočtu ze smlouvy o dílo nebo cenám ÚRS, které zasmluvněný rozpočet neobsahuje. Vše je provedeno v souladu s uzavřenou SOD a následných dodatků.

Stanovisko projektanta stavby:

AD k navrhovaným změnám nemá připomínek.

Stanovisko energetického specialisty:

Změna nemá vliv na energetickou náročnost budovy.

Příloha: Rozpočet s výkazem výměr, Statické posouzení – Ing. Jiří Holík – leden 2024

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o. se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice IČ: 60490420	
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Jonáš	
Datum:	29.1.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna statického řešení ve 3.NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list řeší změnu statického řešení ve 3. NP (podkroví) objektu. Jedná se především o návrh a úpravu opravy stropní konstrukce nad 2.NP – v zadávací PD chybělo řešení sprážených trapézových plechů s ocelovými stropními nosníky, řešení podepření plných vazeb nosné konstrukce krovu v místě nového schodiště mezi 2.NP a 3.NP a v místě nové výtahové šachty. Dále změna řeší jiný způsob vyztužení a zajištění stability stávajících prvků krovu a doplnění částí krovu pro zajištění zvýšení únosnosti. Úpravy a změny vycházejí ze statického posudku Ing. Jiřího Holíka z ledna 2024. Změnový list řeší odpočet části původního řešení a přípočty dle nového návrhu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů a výpočtů: 50	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-412 999,68 Kč	398 476,57 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-14 523,11 Kč	/	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	