

Dodatek č.2 Ke SoD

Technická a dopravní infrastruktura pro rodinné domy Ježník III - PD

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: | 34

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Osoby zmocněné

k převzetí díla: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Číslo účtu: :

Profil zadavatele: <https://www.zakazky.krnov.cz>
na straně objednatele

a

2. VIAT, s.r.o.

Se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 97474

IČO: 05705398

DIČ: CZ05705398

Jednající: |

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: ; osobní údaje

Kontaktní osoba: |

Telefon, e-mail: ; at.cz

Osoby zmocněné

k předání díla: |

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 07. 08. 2021 a dodatku č.1 ze dne 10. 10. 2022 je realizace projektové dokumentace „**Technická a dopravní infrastruktura pro rodinné domy Ježník III - PD**“.

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8. Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v rozsahu:

V průběhu plnění předmětu smlouvy „**Technická dopravní infrastruktura pro rodinné domy Ježník III – PD**“ se vyskytly komplikace při projektování dílčích objektů:

- mostní konstrukce: zdržení ze strany projektantů z důvodů zahlcení kapacit

- zpracovatel původní dokumentace Architektonická kancelář JAROŠ, Hlavní 22, 747 71 Brumovice, IČO:11546000, zcela ignoroval, že výškové řešení kanalizace prochází skrz hladinu Ježnického potoku. K přepracování výškového řešení bylo možné přistoupit až po dokončení návrhu mostu. V této návaznosti je potřeba zpracovat kanalizační „shybku“, protože nově vybudovaná kanalizační šachta splaškové kanalizace v krajské silnici nemá dostatečnou hloubku.

II.**Doba a místo plnění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést 1. část plnění v následujícím termínu:

Část plnění	Lhůta pro dokončení části plnění
Vypracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č.169/2016 Sb.	Do 31. 8. 2024

III.**Závěrečná ujednání**

- Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 07. 08. 2022 zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek č.2 z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1410/31/RM/2024 ze dne 29.01.2024.

Za objednatele:

V Krnově dne

podepsáno elektronicky
Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

V Krnově dne

podepsáno elektronicky
Ing. Petr Guňka
jednatel

ing.
Petr
Guňka
Digitálně podepsal Ing. Petr Guňka
Datum: 2024.02.19 13:07:28 +01'00'