

DODATEK č. 07881-2024-4502-D-0184/97-01-023-X01162-01

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - SEZ - Doplnkový průzkum včetně aktualizace projektové dokumentace sanace pro lokalitu DS PHM Žamberk, společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**
se sídlem na adrese: Dobříč čp. 2, Jinočany, PSČ 252 25
IČO: 62581678
DIČ: CZ62581678
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33336
zastoupen: Ing. Antonín Stříbrný, Ing. Ivana Pánková, jednatelé společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07881-2022-4502-S-0184/97-01-023-X01162 ze dne 27. 7. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2023, označeného jako „REALIZAČNÍ PROJEKT DOPLŇKOVÉHO PRŮZKUMU A AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SANACE AREÁLU DS PHM ŽAMBERK - ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 1“, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 21.11.2023, evidovaného objednatelem pod PID:

MFCRDXSQBY, č. j. MF-3978/2023/4502-46, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 zahrnuje méně práce související s nerealizací odvrtní sondy SP 3 v plánovaném rozsahu, související s nezastižením podzemní vody v nevystrojené sondě či výskyt volné fáze na hladině podzemní vody v nevystrojené sondě. S ohledem na skutečnost, že v převážné většině realizovaných sond nebyla zastižena hladina podzemní vody, nebylo a není možné realizovat dynamický odběr vzorků podzemních vod po ustálení fyzikálně-chemických parametrů.

Dále ZZS č. 1 zahrnuje vícepráce související s nutností rozšířit průzkumné práce, prostřednictvím kterých dojde ke zmapování kontaminačního mraku, který již sahá až mimo zájmovou oblast bývalého distribučního skladu. Jedná se o navýšení počtu jednotek u položek v souvislosti s geodetickým zaměřením vrtů, šachet a nevystrojených sond, s realizací nových nevystrojených sond a dočasně vystrojených vrtů, navazujícími vzorkovacími a analytickými pracemi a následným vyhodnocením nad rámec provedených prací.

Potřeba méně prací v celkové hodnotě 22 488 Kč bez DPH, více prací v celkové hodnotě 261 050 Kč bez DPH. Cenový nárůst (navýšení) ve výši 238 562 Kč, tj. 28,32 %.

Odůvodnění ZZS č. 1:

ZZS č. 1 vychází ze skutečností, které vyplynuly v průběhu průzkumných prací. V rámci nich byl prokázán podstatně větší rozsah nadlimitní kontaminace zemin a podzemních vod než bylo původní projektovou dokumentací z roku 2015 předpokládáno. Na základě provedeného rozšířeného doprůzkumu bude možné upřesnit rozsah plošného a hloubkového nadlimitního znečištění zemin sledovanými polutanty (ropné látky, aromatické uhlovodíky) a plošného znečištění podzemních vod nad úroveň předmětného rozhodnutí ČIŽP. V souladu s těmito informacemi bude následně aktualizována projektová dokumentace sanačního zásahu na lokalitě DS PHM Žamberk, jejíž technické řešení bude reflektovat aktuální míru a rozsah kontaminace v dané oblasti distribučního skladu a jeho okolí.

II.

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla dle rozpočtu bez DPH činí 1 080 887,- Kč** (slovy: jeden-milion-osmdesát-tisíc-osm-set-osmdesát-sedm korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena za provedení díla obsahuje i cenu za realizaci činností a prací dle vyhrazené změny v bodu 1.1 této smlouvy a bude upravena v závislosti na rozsahu jejich skutečné realizace.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. III. se pod bod 3.5 se nově vkládá bod 3.5.1 a 3.5.2 a bod 3.6 Smlouvy nově zní takto:

„3.5.1 K zahájení veškerých činností souvisejících s rozšířením průzkumných prací dle odsouhlaseného návrhu, který je součástí ZZS č. 1, dojde bezprostředně po nabytí účinnosti Dodatku č. 07881-2024-4502-D-0184/97-01-023-X01162-01.

Veškeré navazující průzkumné práce budou zhotovitelem provedeny a dokončeny do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 07881-2024-4502-D-0184/97-01-023-X01162-01.

Následně zhotovitel doručí objednateli a všem dotčeným subjektům dle Směrnice Doplněk závěrečné zprávy č. 1, v elektronické verzi prostřednictvím datové schránky, nejpozději do 45 dní od ukončení průzkumných prací.

3.5.2 Zhotovitel se zavazuje vypořádat připomínky vzešlé ze schvalovacího procesu Doplněk závěrečné zprávy č. 1 do 14 dnů od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a v této lhůtě finální verzi Doplněk závěrečné zprávy č. 1 doručí v elektronické verzi prostřednictvím datové schránky objednateli.

3.6 Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli a všem dotčeným subjektům dle Směrnice aktualizovanou projektovou dokumentaci, v elektronické verzi prostřednictvím datové schránky, nejpozději do 2 měsíců od odsouhlasení Doplněk závěrečné zprávy č. 1 ze strany objednatele. Minimální rozsah aktualizované projektové dokumentace je uveden v kap. 6 prováděcího projektu, stejně tak musí zároveň akceptovat veškeré dotčené legislativní požadavky.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.2.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Dobříči dne 4.2.2024
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel

Ing. Ivana Pánková
jednatelka

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Tůma

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horáková