



DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

Tento **DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) ke **SMLOUVĚ O DÍLO** agendového čísla Středočeského kraje S-7736/MAJ/2023 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupen: Ing. Jaroslavem Řikovským, MPA, vedoucím Odboru majetku Krajského úřadu Středočeského kraje na základě oprávnění dle směrnice č. 170, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 004-25/2023/RK ze dne 22.06.2023.

IČO: 708 91 095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 

(dále jen též jen „**Objednatel**“)

a

Společnost: KV-Konstrukt Stav s.r.o.

se sídlem: Žitavského 496, 15600 Praha 5

IČO: 242 78 912

zastoupená: Petrem Mrázem, jednatelem

zastoupená ve věcech technických a smluvních: Jiřím Dostálkem, zástupcem

stavbyvedoucího, na základě plné moci

číslo účtu: 

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Název akce:

„Oprava poškozené vozovky v k. ú. Lešany nad Sázavou“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

- 2.1 Tímto Dodatkem se upravuje doba plnění předmětu Díla v čl. III., odst. 3.2. Smlouvy. V důsledku kombinace okolností, jejichž vznik nemohly Smluvní strany ovlivnit, bylo nezbytné přerušit provádění Díla. Těmito okolnostmi byly nepříznivé meteorologické podmínky, kdy k přerušení prací došlo na pokyn TDI, a dále pak přerušení dodávek ze strany dodavatelských řetězců – výroben asfaltových směsí. V době uzavření tohoto Dodatku tak nebylo možné zajistit dostatek materiálu pro dokončení Díla v odpovídající kvalitě, a to ani za vynaložení zvýšeného úsilí či nákladů ze strany Dodavatele. S ohledem na uvedené se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění Díla o dobu nezbytně nutnou, do obnovení dodávek ze strany výrobců asfaltových směsí, tedy do 30. 04. 2024. Prodloužení termínu plnění odpovídá doporučení TDI, jež je doloženo zápisem ze stavebního deníku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Nově bude čl. III., odst. 3.2. Smlouvy znít takto: “Zhotovitel je povinen provést Dílo do 30. 04. 2024.”

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od podpisu Dodatku.
- 3.2 Tento Dodatek se pořizuje ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.3 Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Zápis ze stavebního deníku
Příloha č. 2 – Plná moc Jiřího Dostálka

V Praze dne 16. 2. 2024

V Praze dne 16. 2. 2024



ZA JEDNATELE



ZA ZHOTOVITELE

KONSTRUKT
Konstrukt Stav s.r.o.
A96, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
2 789 12 DIČ: CZ24278912
www.kv-konstruk.cz

Datum	Denní záznamy stavby
	<p style="text-align: center;">ZÁPIS TDI 17.12.2023</p> <p>- na základě stavební a účelových podmínek, podmínky, které nevyhovují žadání technologické požadují změny stavební práci - předpoklad pokračování dle počasí - odhad 2. týden v 01/2024.</p>
8.12.2024	<p>Na základě prohlídky staveniště, stávajících a předpokládaných povětrnostních podmínek bylo domluveno se zastupcem investora TDI kolem Pavel, o dalším pokračování stavební práci. Předpoklad zahájení práce dle počasí - odhad termínu v první polovině února 2024.</p>
	<p style="text-align: center;">ZÁPIS TDI - DOPLNĚNÍ</p> <p>- UZNEJEM K NAVRŽENÝM TECHNOLOGIÍM PRÁCI NEDORUČUJI ZAHÁJIT PRÁCE V SOUČASNĚ DOBĚ Z DŮVODU ZMRZLYCH PODKLADŮ, KTERÉ V PŘÍPADĚ DÍLČHO OTEPUENÍ MOHOU MĚNIT OBJEM - TÍM MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNĚ TVARU A VÝŠKŮ KONSTRUKCÍ. TDI NEDORUČUJE POKRAČOVAT V PRÁCI</p>



KONSTRUKT

Plná moc

Já níže podepsaný

Petr Mráz, nar. [redacted]

jednatel společnosti KV-Konstrukt Stav s.r.o., IČO: 24278912

sídlem Žitavského 496, Zbraslav, 156 00 Praha 5,

uděluji plnou moc

Jiří Dostálek, nar. [redacted]

[redacted]

k tomu, aby mě zastupoval ve věcech technických a smluvních na zakázce „**Oprava poškozené vozovky v k. ú. Lešany nad Sázavou**“, realizována pro Středočeský kraj.

+420 777 913 984

info@kv-konstrukt.cz

www.kv-konstrukt.cz

Žitavského 496, Praha 5- Zbraslav





KONSTRUKT

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, s omezením na dobu realizace a po dobu smluvních jednání této konkrétní zakázky.

V Praze dne 29.11.2023



Zmocnitel:

Petr Mráz, jednatel



KONSTRUKT

Konstrukt Stav s.r.o.
196, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
789 12 DIČ: CZ24278912
www.kv-konstrukt.cz

Výše uvedené zmocnění přijímám:



Zmocněnec:

Jiří Dostálek

+420 777 913 984



info@kv-konstrukt.cz



www.kv-konstrukt.cz



Žitavského 496, Praha 5- Zbraslav



