

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/24621/2023 ze dne 3. 4. 2023
ve znění dodatku č. 1 NPU-450/617602/2023 ze dne 25. 7. 2023
ve znění dodatku č. 2 NPU-450/74166/2023 ze dne 13. 9. 2023

Čl. I**Smluvní strany****Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

zástupce pro věcná jednání: ██████████ SZ Vranov nad Dyjí

zástupce objednatele pro věci technické: ██████████

Osoba stavebního dozoru (TDS) a koordinátor BOZP: ██████████

zástupce objednatele v oblasti BOZP: ██████████

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro účely dotace)

č.ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“)

a

MALANG s.r.o.

se sídlem Zámečnická 90/2, Brno – město, 612 00 Brno

IČO: 27720993, DIČ: CZ27720993 plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490

zastoupena ██████████

Bankovní spojení: ██████████, č.ú.: ██████████

kontaktní osoba: ██████████, tel.: ██████████, email: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 13. 9. 2023, jejímž předmětem je zhotovení díla **SZ Vranov nad Dyjí – obnova schodiště a vyhlídky** spočívajícího v obnově schodiště včetně sochařské výzdoby a obnově vyhlídky SZ Vranov nad Dyjí. Dále též jako „dílo“.
2. Po zahájení prací na restaurování rovného nástupního schodiště zhotovitel zjistil, že jednotlivé stupně jsou nestabilně uloženy z důvodu předchozího zatékání do spodní stavby schodiště a pro zajištění stability je nutné schodiště po jednotlivých stupních rozebrat, odstranit degradovanou spodní stavbu schodiště, provést novou stabilní spodní stavbu a do této osadit restaurované stupně (původní záměr byl restaurování schodišťových stupňů bez nutnosti jejich rozebrání). Tyto skutečnosti jsou popsány ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Výše popsané změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku, kterou objednatel akceptoval.

4. Touto změnou dojde k navýšení ceny v částce 96 940,00 Kč, tj. 111 481,00 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 15%.
5. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena následovně:

Cena v Kč bez DPH	3 444 966,82 Kč
DPH v sazbě 21 % ve výši	723 443,03 Kč
Cena celkem s 21 % DPH	4 168 409,85 Kč

Cena v Kč bez DPH	2 033 537,00 Kč
DPH v sazbě 15 % ve výši	305 030,55 Kč
Cena celkem s 15 % DPH	2 338 567,55 Kč

Celková cena bez DPH	5 478 503,82 Kč
Celková cena včetně DPH	6 506 977,40 Kč

6. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změna vychází z náleзовých situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Cenový nárůst související se všemi změnami díla činí 5,24 % původní hodnoty závazku.


Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
- Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Kroměříži dne 12.2.2024

V Brně dne 13.2.2024



ZMĚNOVÝ LIST

SZ Vranov nad Dyjí – obnova schodiště a vyhlídky		
reg. č. projektu:	134V131000199	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/24621/2023	3
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO : 75032333	
zhotovitel:	MALANG s.r.o., IČO: 27720993	

název ZL:	Stabilizace rovné středové části nástupního schodiště		
dotčené st. objekty:	SO 01 Kamenné schodiště		

předmět změny:

Předmětem změny je rozebrání stupňů rovné části nástupního schodiště, sanace konstrukce na níž jsou stupně uloženy spočívající v odstranění degradované spodní stavby schodiště, provedení nové stabilní spodní stavby a ve zpětném osazení restaurovaných stupňů do betonového lože.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Neprovedení stabilizace schodiště by mělo za důsledek viklání schodišťových stupňů při chůzi, jejich naklánění a znemožnění řádného odtékání srážkových vod a v důsledku dalšího zatékání do spodní stavby schodiště další postupnou degradaci této nosné konstrukce s možnou destrukcí některého ze stupňů.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Před zahájením prací byly schodišťové stupně v minulosti provizorně stabilizovány například klínováním. Tato provizorní stabilizace byla skryta například do výplně spar a před destruktivními činnostmi prováděnými za účelem restaurování stupňů nebylo možné provizorní stabilizaci a následně degradovanou spodní stavbu objevit.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: pro

uložení schodišťových stupňů je nezbytné provedení bezpečné uložné plochy, kterou je sanace spodní stavby schodiště

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6

záporná hodnota změny	bez DPH		Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	96 940,00	Kč
	15%DPH	14 541,00	Kč
	celkem	111 481,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	96 940,00	Kč
	15%DPH	14 541,00	Kč
	celkem	111 481,00	Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření TDI:
Změna je přínosná pro následné dlouhodobé užívání stavby, zamezí se tak zatékání srážkových vod do nosné konstrukce schodiště a následně destrukci a posunu jednotlivých kamenných prvků schodiště.

vyjádření objednatele:
Neprovedení předmětných prací by mělo za důsledek znehodnocení prováděných restaurátorských prací.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.

za zhotovitele:		Datum	
za TDI:		Datum	
za objednatele:		Datum	14.11.2023

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV	0,00	130 800,00	96 940,00	100,0
Cena celkem			0,00	130 800,00	96 940,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-007	Vranov nad Dyjí
O:	SO01	Kamenné schodiště
R:	001	D+M schodiště, kamenné vázy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				96 940,00
1	782-001	Demontáž jednotlivých stupňů a uložení na deponii	bm	29	760,00	22 040,00
2	782-002	Odstranění degradované spodní stavby a naložení na kontejner	t	11	560,00	6 160,00
3	782-003	Odvoz zeminy na skládku	t	11	510,00	5 610,00
4	782-004	Dovoz kameniva a betonové směsi na spodní stavbu	m3	4	4 400,00	17 600,00
5	782-005	Montáž restaurovaných stupňů do betonové směsi	bm	29	1 570,00	45 530,00