

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202300357 ze dne 02. 08. 2023

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCreditBank Czech republic, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

Arch 5d s. r. o.

sídlo: Kochova 6016, Chomutov 430 01
adresa pro doručování: Kochova 6016, Chomutov 430 01
IČ: 05825466
DIČ: CZ05825466
zastupuje: [REDACTED] jednatel
bankovní spojení: fio
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u **krajského** soudu v **Ústí nad Labem**, oddíl **C**, vložka **39086**
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 08. 2023 smlouvu o dílo č. d202300357 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení řešící stavební a bezbariérové úpravy, pořízení specifického vybavení a nábytku a zajištění vnitřní konektivity určených prostor v objektu Základní škola speciální Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace.
1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů a podmínek provádění díla, a to z důvodu na straně objednatele. Důvodem změny je rozhodnutí objednatele zavést strukturovanou kabeláž v celém objektu, a nikoliv pouze v prostorách řešených smlouvou. Objednatel má v úmyslu nechat zpracovat projektovou dokumentaci na strukturovanou kabeláž v celém objektu (s výjimkou prostor, které jsou předmětem této smlouvy), která by měla být zpracována dříve než projektová dokumentace podle této smlouvy, aby na ni mohl zhotovitel následně navázat, pokud se jedná o projekt strukturované kabeláže v příslušných prostorách. Do doby získání projektové dokumentace na zbytek objektu tedy nemůže zhotovitel v provádění díla plnohodnotně pokračovat, a musí proto dojít k prodloužení termínů pro provedení díla.


II. Změna termínů a podmínek provádění díla

1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
 2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
 - a) část A (projektová dokumentace vč. rozpočtu a výkazu výměr): **nejpozději do 30. 04. 2024**
 - b) část B (pravomocné stavební povolení): **nejpozději do 30. 06. 2024**
2. Čl. V. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
 3. Zhotovitel je dále povinen dodržet následující dílčí termíny pro provádění díla:
 - zahájení stavebního řízení: **nejpozději do 30. 04. 2024**
 - doručení Potvrzení SÚ objednateli (je-li relevantní): **nejpozději do 30. 04. 2024**
3. V čl. X. smlouvy se doplňuje nový odst. 5., který zní:
 5. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo tak, aby PD a zejména část týkající se strukturované kabeláže, navazovala na nový projekt strukturované kabeláže pro zbytek objektu, který se objednatel zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po jeho získání, **nejpozději však do 31. 03. 2024.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.


V Chomutově dne



Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor

V Chomutově dne



Arch 5d s. r. o.

jednatel