

DODATEK č. 2
ke smlouvě příkazní
o výkonu autorského dozoru
dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku

číslo smlouvy příkazce: D952220059

číslo akce příkazce: 219160018

I.
Smluvní strany

PŘÍKAZCE

POVODÍ LABE, státní podnik

Se sídlem	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
IČO, DIČ	70890005, CZ70890005
Obchodní rejstřík	V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
V technických věcech oprávněn jednat	XXX XXX
Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen	XXX

PŘÍKAZNÍK

Valbek spol. s r.o.

Se sídlem	Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
Zastoupený	XXX
IČO, DIČ	48266230, CZ48266230
Obchodní rejstřík	V Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
V technických věcech oprávněn jednat	XXX
Telefon, e-mail	XXX

Pro potřeby této smlouvy je termínem „příkazník“ míněn výběrovým řízením vybraný uchazeč veřejné zakázky nazvané „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní – výkon autorského dozoru“ a termínem Stavba – realizace díla „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“ a termínem „příkazce“ míněn stavebník (investor, objednatel) Stavby.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě příkazní o výkonu autorského dozoru č. příkazce D952220059 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. VI. Ujednání o úplatě za provádění příkazu, odst. 1:

Stávající text se doplňuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení příkazu se navyšuje o vypracování níže specifikované dokumentace pro provádění stavby vč. výkonu inženýringu:

- Zhodnocení stavu přítokové štoly pravé spodní výpusti a posouzení statikem včetně zprávy: 13 000,- Kč bez DPH.
- Vypracování dokumentace pro provádění stavby pravé spodní výpusti včetně výkazu výměr, rozpočtu, odsouhlasení dokumentace: 85 000,- Kč bez DPH.
- Vypracování dokumentace pro provádění stavby zachování krajních pilířků na vzdušní straně hráze, dopad na úpravu mostovky, desky koruny hráze a ponecháním zdiva pod pilíři nutná sanace zdiva, včetně projednání, výkazu výměr, rozpočtu, odsouhlasení dokumentace: 30 000,- Kč bez DPH.

- Vypracování dokumentace zavázání hráze nad levobřežní zdi kaskády na úroveň komunikace Zvolenská vč. pažení výkopu včetně výkazu výměr, rozpočtu, odsouhlasení dokumentace, zajištění DIO a jeho projednání s PCR a příslušným silničním úřadem. Součástí je řešení navýšení zdi SO 14 a navázání objektu na ulici Zvolenskou, což je nový požadavek NPÚ během realizace stavby. Identicky též řešení na návodní straně, kde NPÚ vznesl požadavek v rámci stavby upravit zavázání. (Součástí SO 13). Ú této úpravy je nutné přehodnotit stávající technický stav zdi i s ohledem na realizaci SO 02 – injektážní práh. Dále úprava SO 03 injektáží si vyžádá taktéž zásah do zavázání hráze.: 75 000,- Kč bez DPH.
- Vypracování dokumentace pro provádění stavby SO 03 (změna injektáží) včetně projednání, výkazu výměr, rozpočtu, odsouhlasení dokumentace: 160 000,- Kč bez DPH.
- Vypracování dokumentace pro provádění stavby SO 08 (změna geologie oproti ZD) včetně projednání, výkazu výměr, rozpočtu, odsouhlasení dokumentace: 45 000,- Kč bez DPH.
- Vypracování dokumentace pro provádění stavby na zřízení sjezdu pro lehkou 2-místnou loďku do nádrže v místě přísypu včetně vyvedení el. přípojky pro budoucí vrátek včetně výkazu výměr, rozpočtu, odsouhlasení dokumentace: 50 000,- Kč bez DPH.
- Inženýrská činnost, zajištění změny stavby před dokončením pro pravou přítokovou štolu, projednání s NPÚ, BÚ, OŽP VU, sestavení žádosti, tisk dokladové části, 2 x návštěva úřadu: 30 000,- Kč bez DPH.

Celkem navýšení dle tohoto dodatku činí: 488 000 Kč bez DPH.

Celková cena dle této smlouvy příkazní ve znění tohoto dodatku činí: 1 866 000 Kč bez DPH.

Zdůvodnění změny celkové ceny

Po vypuštění nádrže, odtěžení předsypu hráze a vytěžení nánosů z pravé přítokové štoly spodní výpusti bylo zjištěno, že dostupná historická dokumentace neodpovídá reálnému stavu do té doby nekontrolovatelných stavebních konstrukcí.

Dodatečné požadavky Národního památkového úřadu (NPÚ) během stavby na navýšení zdi a úpravu zavázání hráze.

Změna injektáží na SO 03 na základě vyhodnocení zkušebních vrtů a injektáží.

Z těchto důvodů dochází k uzavření dodatku ke smlouvě příkazní s autorským dozorem na vyhotovení změnové dílčí projektové dokumentace pro provádění stavby.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy příkazní o výkonu autorského dozoru č. D952220059 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

podepsán elektronicky
příkazce
Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel

podepsán elektronicky
příkazník
XXX
XXX