

## Změnový list

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br>I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa      ISPROFIN 3271125137<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 412 - Úpravy trakčního vedení ČD trati 010 | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><br><b>412/1</b> | Číslo ZBV:<br><br><b>5.3</b> |
|--|---|------------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.10.2012(dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

|   |                          |         |   |
|---|--------------------------|---------|---|
| Přílohy Změnového listu:<br><br>Rozpis ocenění změn položek | <input type="checkbox"/> | Paré č. | Příjemce  |
|   |                          | 1       | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
|   |                          | 2       | Zhotovitel  |
|   |                          | 3       | Projektant  |
|   |                          | 4       | Objednatel  |

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Při realizaci stavebního objektu 412 Úpravy trakčního vedení ČD bylo uvažováno dle zadávací dokumentace s osazením nosné brány, které má stejné technické podmínky jako osazení trakčního a zesilovacího vedení do šikmých konzol. Při zahájení samotné realizace bylo nutné vytyčení stávajících inženýrských sítí v okolí příhradových stožárů. Samotné vytyčení prokázalo existenci kanalizační stoky v místě polohy stožáru pro nosnou bránu. Tato skutečnost vyvolala nutnost posunu příhradového stožáru do polohy, které už neumožňovalo použití nosné brány, ale bylo nutné přistoupit k řešením s šikmými břevny. Jednalo se o změnu polohy a uchycení trakčního a silového vedení na stožárech 79 a 80. Tato skutečnost byla v době realizace projednána se správcem trakčního vedení, který se záměnou technického řešení souhlasil a stanovil si jedinou podmínku pro realizaci a tou bylo totožné technické řešení provést i na druhé straně nadjezdu, kde se tato změna uchycení týká stožárů 77 a 78.

Tato změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, protože v době zpracování PDPS nebyly výše uvedené skutečnosti známy a byly zjištěny až v průběhu výstavby (viz vyjádření autorského dozoru). Provedení těchto prací je nezbytné pro provedení původních prací. Dodatečné stavební práce nelze technologicky nebo ekonomicky oddělit od stavby objektu. Dodatečné práce je nutno realizovat současně s ostatními pracemi, neboť jsou technologicky provázány a jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení původní zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>-285 778,76</b>               | <b>168 312,00</b>               | <b>117 466,76</b>                                       |

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|   |       |       |                          |
|---|-------|-------|--------------------------|
| Projektant (autorský dozor)   | jméno | datum | <u>6. 12. 2016</u> pc    |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby | jméno | datum | <u>7. 12. 2016</u> podpi |
| Supervize   | jméno | datum | podpi                    |
| Správce stavby  | jméno | datum | <u>7. 12. 2016</u> podpi |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|   |       |       |                    |
|---|-------|-------|--------------------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) | jméno | datum | <u>7. 12. 2016</u> |
| Zhotovitel  | jméno | datum | <u>6. 12. 2016</u> |